



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/495/2026

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 16/04/2026
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

സർ,

വിഷയം : മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പ്രതികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1.3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം -പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (AIMS മുഖേന)
- 2) ഡയറക്ടർ നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഇ-മെയിൽ)
- 2) റീജ്യനൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്. (ഇ-മെയിൽ)
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

നമ്പർ:

തീയതി: 16/04/2026

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/495/2026

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 15-01-2025 മുതൽ 01-03-2026 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 100 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 32 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 10-03-2026 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റേ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.രാം മനോഹർ വി.കെ	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	26-02-2026	10-03-2026

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം:

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
26-02-2026	10-03-2026

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ.അബ്ദുനാസർ.പി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
2. ശ്രീ.സന്തോഷ്.പി.ടി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
3. ശ്രീ.അഷ്റഫ്.കെ.പി,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
3. ശ്രീ.ഷജീർ.കെ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
4. ശ്രീമതി.സുജാത.എം,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
5. ശ്രീമതി.ജസ്ന.എം,ഓഡിറ്റർ
6. ശ്രീമതി.നവ്യ.കെ.വി,ഓഡിറ്റർ
7. ശ്രീ.അനിസ് ബാബു.കെ,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.മുജീബ് റഹ്മാൻ.കെ	ചെയർപേഴ്സൺ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.ഹസീന .കെ.പി	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ബാബു പി ടി	മുൻസിപ്പൽ എൻജിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. സുരജ് ബാബു	ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ.	01-04-2024	12-09-2024
ശ്രീമതി. സിത്താര പി പി	ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ.	13-09-2024	31-03-2025
ഡോ. നൗഫൽ പനക്കൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2024	22-01-2025
ഡോ. ഷബ്ന ബീഗം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	23-01-2025	31-03-2025
ഡോ.ജയശ്രീ .പി.വി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ഷാജു വി പി	പ്രിൻസിപ്പാൾ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ഷാജി കെ	സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ആർ	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. മധുസൂധനൻ.കെ	ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. അജേഷ് രാജൻ	സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്ജ്)താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം	01-04-2024	30-07-2024
ഡോ. അലിഗർ ബാബു.സി	സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്ജ്) താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം	31-07-2024	17-01-2025
ഡോ. രാജഗോപാലൻ കെ	സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്ജ്) താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം	18-01-2025	31-03-2025
ശ്രീമതി. സരള .എം.സി	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-07-2024
ശ്രീമതി. ഷബീബ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-08-2024	31-08-2024
ശ്രീമതി. ലിജിത എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-09-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല	1-1-1
3	അക്കൗണ്ടിൻമേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-2
4	ഡെപ്രീഷ്യേറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-3
5	Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-4
6	പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം എ.സി.ആർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-1-5
7	ബാങ്ക് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-6
8	ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി	1-1-7
9	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-8
10	ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റായിട്ടില്ല.	1-1-9
11	നഗരസഭയിൽ നിന്നും നൽകിയ ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റായിട്ടില്ല.	1-1-10
12	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് വരവ് വന്ന 2,96,36,507/- രൂപ കണക്കിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-11
13	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുറവ് വന്ന 1425192/- രൂപ കണക്കിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-12
14	ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/പാസ്സ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല	1-1-13
15	ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്ക്, എ.സി.ആർ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	1-1-14
16	വാർഷിക കണക്കിലെ വിവരങ്ങളും സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-15
17	ഫണ്ടിനങ്ങളിലെ വരവ് വാർഷിക കണക്ക് I-6 ൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.	1-1-16
18	ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തേക്കാൾ തേയ്മാന ചെലവ് കണക്കാക്കി.	1-1-17
19	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-1-18
20	ലോൺ അപാകതകൾ	1-1-19
21	ഇൻവെന്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല.	1-1-20
22	ബി -4 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക B-17 നുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-21
23	യഥാർഥ നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.	1-1-22
24	AUEGS ന്റെ വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകൾ ക്യാഷ് ബുക്ക്, വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-23
25	ജേർണൽ എൻട്രികളെ സാധൂകരിക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-1-24
26	Prior Period Income ഇനത്തിൽ തുക നെഗറ്റീവായി രേഖപ്പെടുത്തി വാർഷിക കണക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തു	1-1-25
27	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - ചിലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-26
28	സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-27
29	ബജറ്റ്	1-2
30	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
31	ഫണ്ട് വിനിയോഗം - എ.സി.ആർ പ്രകാരം	1-4

32	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
33	അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
34	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ.	1-7
35	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
36	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
37	മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
38	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം	1-11
39	നഗരസഭ പെൻഷൻ ഫണ്ട്-അവലോകനം	1-12
40	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല- ചട്ട ലംഘനം	1-13
41	കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നഗരസഭ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ വരുമാന നഷ്ടം.	1-14
42	തൊഴിൽ നികുതി -അപാകതകൾ	1-15
43	അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധന/പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-16
44	പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിസ്ഥലങ്ങൾ,സിമിന്റസ് പൂളുകൾ ജിന്നേഷ്യങ്ങൾ - വസ്തു നികുതി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-17
45	വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി - അപാകതകൾ	1-18
46	Receivables From Government (Redemption) ഇനത്തിലെ തുക തിരികെ ലഭ്യമായില്ല.	1-19
47	നികുതി - നികുതിയേതര വരുമാനം - വൻ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു	1-20
48	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ - രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-21
49	ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ- അപാകതകൾ	1-22
50	കെട്ടിട വാടക-രേഖകൾ യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-23
51	വിനോദ നികുതി-അപാകതകൾ	1-24
52	തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.	1-25
53	ഇ-ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീ നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല	1-26
54	ഓൺലൈൻ കളക്ഷനുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല	1-27
55	കെട്ടിട വാടകയിനത്തിൽ വൻ തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു	1-28
56	താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കൽ- തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.	1-29
57	രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-30
58	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.	1-31
59	മിനി ജല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് -നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരുന്നു	1-32
60	അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല.	1-33
61	അംഗനവാടികൾ സ്കാർട്ട് ആക്കൽ-അവലോകനം	1-34
62	ഓണം അഡ്വാൻസ് - തിരിച്ചടവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-35
63	നഗരസഭയിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം- അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-36
64	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- Valuation Certificate, സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-37
65	സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-38

66	ലൈബ്രറി സെസ്സ് സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-39
67	എസ്.എസ്.കെ.വിഹിതം നൽകൽ -വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-40
68	കോമൺ യൂണിവേഴ്സി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പരിശീലനം- തുക അധികം നൽകി	1-41
69	നഗരസഭയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും SSLC പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് - തുക അധികം നൽകി	1-42
70	വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ കൃത്യ സമയത്ത് അടവാക്കുന്നില്ല	1-43
71	ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഫീ പരിഷ്കരണ പ്രകാരം റീഫണ്ട് തുക കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവ്	1-44
72	വയോമിത്രം മരുന്നു വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	1-45
73	താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം- എച്ച്.എം.സി വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-46
74	പാണക്കാട് അർബൻ പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-47
75	നെൽകൃഷി വികസനം- വിള ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.	1-48
76	ബി.പി മോണിറ്റർ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-49
77	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വൈദ്യുതി, ടെലഫോൺ ബിൽ കൃത്യ സമയത്ത് അടവാക്കുന്നില്ല	1-50
78	അപേക്ഷകൾ, വിള ഇൻഷുറർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-51
79	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം നൽകി.;ചെലവു തുക നിരാകരിക്കുന്നു	1-52
80	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.	1-53
81	മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വിതരണം - അപാകതകൾ	1-54
82	അമൃത്- യുഎഡിഎഫ്- തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല.	1-55
83	അമൃത്-2.0 , ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ -പൂർത്തീകരണ വിവരമില്ല.	1-56
84	സീവേജ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുക മുൻകൂർ നൽകി- പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിവരമില്ല.	1-57
85	കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-58
86	ആധുനിക അറവുശാല - നാളിതു വരെ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല.	1-59
87	മാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നാളിതു വരെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന നഷ്ടം	1-60
88	സ്വകാര്യ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കൽ - ജി.ഐ പോളുകളുടെ വാർഷിക വാടക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-61
89	ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം- ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല- നഷ്ട തുക അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു.	1-62
90	നഗരസഞ്ചയം (Urban Agglomeration) ഫണ്ട് വിനിയോഗം- മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-63
91	നഗരസഞ്ചയം - കൈത്തോട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനൊപ്പം റോഡ് നിർമ്മാണവും നടത്തുന്നു. ആയത് മാർഗ്ഗരേഖാ വിരുദ്ധം	1-64
92	അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ- പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ അതിർ	1-65

	അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താതെ പ്രവൃത്തി നടത്തി.	
93	നഗരസഞ്ചയം- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ/ ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-66
94	കോണോംപാറ- പള്ളിയാലി കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 1108779 രൂപ	1-67
95	പാണക്കാട് പുഴ - ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് - ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ നൽകിയ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെ നഷ്ടം 530245 രൂപ	1-68
96	പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൽ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 483847 രൂപ	1-69
97	താഴെ പൈത്തിനി - വാറങ്കോട് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 337766 രൂപ	1-70
98	മൂന്നുക്കാരൻ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 450992 രൂപ നഷ്ടം	1-71
99	എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 366067 രൂപ അധികം നൽകി	1-72
100	ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് - ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 293232 രൂപ അധികം നൽകി	1-73
101	പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 197514 രൂപ	1-74
102	കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് - മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തതിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി- നഷ്ടം 45440 രൂപ	1-75
103	കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 - പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല - നഷ്ടം 28,734/- രൂപ.	1-76
104	കടലുണ്ടിപുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൂപാറക്കടവ് - വിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ്- ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 22993 രൂപ	1-77
105	നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം- സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 11,841/- രൂപ.	1-78
106	അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം - ഡ്രൈ റബിൾ മേസന്റി പോയിന്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 6,558/- രൂപ.	1-79
107	കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് പുരോഗമന പ്രവൃത്തി - സൈഡ് വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി - ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 1,634/- രൂപ.	1-80
108	പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ വൈകി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-81
109	അഭയ കേന്ദ്രം, ഷി സ്റ്റേ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല	1-82

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	കോണോംപാറ- പള്ളിയാലി കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 1108779 രൂപ	3-1
2	പാണക്കാട് പുഴ - ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് - ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ നൽകിയ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെ നഷ്ടം 530245 രൂപ	3-2
3	പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൽ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 483847 രൂപ	3-3
4	താഴെ പൈത്തിനി - വാറങ്കോട് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 337766 രൂപ	3-4
5	മൂന്നുക്കാരൻ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 450992 രൂപ നഷ്ടം	3-5

6	എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 366067 രൂപ അധികം നൽകി	3-6
7	ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് - ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 293232 രൂപ അധികം നൽകി	3-7
8	പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 197514 രൂപ	3-8
9	കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് - മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തതിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി- നഷ്ടം 45440 രൂപ	3-9
10	കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 - പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല	3-10
11	കടലുണ്ടിപുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കുപാറക്കടവ് - വിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ്- ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 22993 രൂപ	3-11
12	നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം- സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-12
13	അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം - ഡ്രൈ റബിൾ മേസന്റി പോയിന്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-13
14	ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം നൽകി.;ചെലവു തുക നിരാകരിക്കുന്നു	3-14
15	ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം- ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല- നഷ്ട തുക അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു.	3-15

ഭാഗം 4

1	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം-ഒടുക്ക് പരിശോധന	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റേ വിവരം	4-2
3	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-5
6	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-6
7	സ്ഥിരനികേഷപങ്ങൾ	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-9
10	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്സെസ്സ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 07.11.2025 തീയതിയിലെ 1(1) തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 30-11-2025 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4), 2007ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ), കേരള ലോക്കേഷൻ ഓഡിറ്റ് ആക്ട് 1994, കേരള ലോക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂൾസ് 1996, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിലെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നഗരസഭ സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി & എജി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റിന്മേൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നഗരപാലിക സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-20 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025 ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

സ്ഥലം : മലപ്പുറം
തീയതി : 16/04/2026

1-1-1 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്ക് (B-9 Schedule) ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-2 അക്കൗണ്ടിൻ്റെമേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2007ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്സ്) റൂൾസ് 58 (2) (E),(F),(3) പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിൻ്റെമേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-3 ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്ക് (B-7 Schedu ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

1-1-4 Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-10 പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ (Rate Depreciation, Book Value Of Asset, Life Time Of Asset Etc) പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-1-5 പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം എ.സി.ആർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം എ.സി.ആർ. സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റുകളി ബാധ്യതയായി B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത തുകകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല . ഉദാഹരണങ്ങ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ശീർഷകം	തുക
3201020 Integrated Child Development Service	8166415
3208099 Other Grants & Contributions For Specific Purpose	27944109
3201050 Grants Contributions For Specific Purposes – Central Government	240933959
3201056 Sprcial Grants	778187
3202011 Grants/Funds For Pandemic/Epidemic Control	2201000

1-1-6 ബാങ്ക് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല

താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയത് സ്മാർട്ടിലും ലഭ്യമല്ല

ബാങ്ക്/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	വാർഷിക കണക്ക് (R CB) പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ്
HDFC 50200078862788 (KURDFC Market Loan)	858661
Union Bank Sand 510101001593421	121072

1-1-7 ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി

താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് റിക്വസിറ്റിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റി തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി.

ക്രമ നം.	ബാങ്ക്/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് (B17, R CB)	കെ സ്മാർട്ട് പ്രകാരം ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ്	റിക്വസിറ്റിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ്
1	Canara Bank 120032169295	5547397	5547397	8573685
2	SBI 57018100866	8619039	8619039	8772789
3	SBI 38980478069	3849520	3849520	4111415
4	ICICI 074901001064	22605612	22605612	22609451
5	Indian Bank 7280223797	0	0	-23646

1-1-8 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ക്രമ നം.	ബാങ്ക്/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 31.03.2025 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്
1	SBI 67161689963	61386.5
2	Indian Bank Padna Likhna Abhiyan 7176829720	0

1-1-9 ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റായിട്ടില്ല.

നഗരസഭയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ നഗരസഭ വരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കളക്ഷൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച 3,98,22,788/- രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള പണം നാളിതു വരെ നഗരസഭയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംക്ഷിപ്ത വിവരം താഴെ നൽകുന്നു. ചെക്ക് നമ്പറോ തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഏ കാലയളവിലെ തുകയാണ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്കിന്റെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	Cheque Deposited But Not Credited എന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുക
1.	KGB MP Lads	40112101077294	3986
2	Canara Bank	120032169295	3550979
3	SBI	57018100866	169543 3179362 (Old)
4	SBI	38980478069	9390411 13934259 (Old)
5	TSB	799013000000227	401296 730438 (Old)
6	IDBI	0209104000299121	2122939 2846434 (Old)
7	ICICI	074901001305	117940
8	ICICI	074901001064	716171
9	HDFC	50100279660052	53194 1773189 (Old)
10	Indian Bank	7280223797	832647
ആകെ			3,98,22,788

1-1-10 നഗരസഭയിൽ നിന്നും നൽകിയ ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റായിട്ടില്ല.

നഗരസഭയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ നഗരസഭ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ 2,12,62,521/- രൂപയുടെ ചെക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള പണം നാളിതു വരെ നഗരസഭയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംക്ഷിപ്ത വിവരം താഴെ നൽകുന്നു. ചെക്ക് നമ്പറോ തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഏത് കാലയളവിലെ തുകയാണ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാനായില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്കിന്റെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	Cheque Issued But Not Presented എന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുക
1	Canara Bank	120032169295	11160
2	SBI	57018100866	1091862
3	TSB	799013000000227	30186 780578 (Old)
4	IDBI	0209104000299121	8249324 165194 (Old)
5	IDBI	0209104000219006	1594940
6	ICICI	074901001305	8114607
7	HDFC	50100279660052	1124411
8	Indian Bank	7280223797	92940
9	PNB	4309000100105393	7319
ആകെ			2,12,62,521

1-1-11 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് വരവ് വന്ന 2,96,36,507/- രൂപ കണക്കിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ നഗരസഭയുടെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 2,96,36,507/- രൂപ നഗരസഭയുടെ താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് വരവ്

വന്നതായി വ്യക്തമായി. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഏത് കാലയളവിലെ തുകയാണ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്കിന്റെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	Directly Credited By Bank എന്ന ഹെഡിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത തുക.
1	SBI	57018100866	2063229
2	SBI	38980478069	24309265 (Old)
3	IDBI	0209104000299121	2338367
4	HDFC	50100279660052	531845 (Old)
5	SIB	0351053000012345	23981 (Old)
6	PNB	4309000100105393	369820 (Old)
	ആകെ		2,96,36,507

1-1-12 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുറവ് വന്ന 1425192/- രൂപ കണക്കിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പരിശോധിച്ചതിൽ നഗരസഭയുടെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 1425192/- രൂപ നഗരസഭയുടെ താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് കുറവ് വന്നതായി വ്യക്തമായി. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഏത് കാലയളവിലെ തുകയാണ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്കിന്റെ പേര്	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	Directly Debited By Bank എന്ന ഹെഡിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത തുക.
1	SBI	57018100866	863995 (Old)
2	SBI	38980478069	15341 (Old)
3	IDBI	0209104000299121	171036
4	HDFC	50100279660052	5000
5	PNB	4309000100105393	369820
	ആകെ		1425192

1-1-13 ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/പാസ്സ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/പാസ്സ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല

ക്രമ നം	ബാങ്ക്/ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് (B17, R CB)
1	Canara 2353101011204 NULM	0
2	Canara MP LADS Binoy Viswam 110145755600	0
3	IDBI Special Assistance And UIDF 0209104000284783	26257683
4	Other Cooperative Bank 104100000007315	3034178
5	Union Bank SAND 510101001593421	121072
6	District Treasury Malappuram TSB Loan KSDC 715011400000153	0
7	District Treasury Malappuram TSB PF Loan 799010100380944	0

1-1-14 ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്ക്, എ.സി.ആർ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്ക്, എ.സി.ആർ എന്നിവയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ക്രമ നം.	ഫണ്ടിനം	ചെലവ് തുക (₹)
		എ.സി.ആർ+ വാർഷിക സോഴ്സ് കണക്ക് I6 + B3

		ഡിഡക്ഷൻ	
1	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടെഡ്)	501727654	491809687
2	വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	9,15,54,048	1,66,35,066

1-1-15 വാർഷിക കണക്കിലെ വിവരങ്ങളും സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല:

ഫണ്ടിനം	ചെലവ് തുക (₹)		
	സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	വാർഷിക കണക്ക് (I-6 + B-3)	വ്യത്യാസം
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	499143176	491809687	7333489
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	88825612	1,66,35,066	872190546

1-1-16 ഫണ്ടിനങ്ങളിലെ വരവ് വാർഷിക കണക്ക് I-6 ൽ ചേർത്തിട്ടില്ല:

വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയും പ്രകാരം ചിലവുണ്ട്. എന്നാൽ ഫണ്ടിനങ്ങളിലെ വരവ് വാർഷിക കണക്ക് I-6 ൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഫണ്ടിനം	ചെലവ് തുക (₹) സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം
വികസന ഫണ്ട് - SCP	4771729
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	13610504
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	21722437

1-1-17 ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തേക്കാൾ തേയ്മാന ചെലവ് കണക്കാക്കി.

31.03.2025 ലെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ ആസ്തിമൂല്യം , ആ തേയ്മാന ചെലവ് (Accumulated Depreciation) എന്നിവ കണക്കാക്കിയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ശീർഷകം	ആസ്തിമൂല്യം വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം മൂല്യം (രൂപയിൽ)	ആകെ തേയ്മാന ചെലവ് വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം മൂല്യം (രൂപയിൽ)
1	4106001 - Office & Other Equipments	33,19,039	1,91,19,422
2	4108001 - Other Fixed Asset	5,16,71,300	26,21,10,609

ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തേക്കാൾ തേയ്മാന ചെലവ് കണക്കാക്കിയതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-18 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റെസീറ്റ് & പേയ്മെന്റ് R14 ഷെഡ്യൂളി രേഖപ്പെടുത്തിയ 4,75,428/- രൂപയുടെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

1-1-19 ലോൺ അപാകതകൾ

A) B-5 (പ്രകാരം Loan From K.U.R.D.F.C യിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക 16,836,253/- രൂപയാണ് . Loan From K.U.R.D.F.C യുടെ മുന്നിരിപ്പ്, തിരിച്ചടച്ച തുക (പലിശ) എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ലോൺ രജിസ്റ്റർ , വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല.

	മുന്നിരിപ്പ് ലഭിച്ച തുക	തൻവർഷം	ആകെ	തിരിച്ചടച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	1,57,69,970	0	1,57,69,970	1298756 (പലിശ)	1,57,69,970
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം	16,836,253	0	16,836,253	1418970 (പലിശ)	16,836,253

B) B-5 (പ്രകാരം Loan From HUDCO യിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക 1,35,25,334/- രൂപയാണ്. Loan From HUDCO യുടെ മുന്നിരിപ്പ്, തിരിച്ചടച്ച തുക എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ലോൺ രജിസ്റ്റർ , ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നിവയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല.

	മുന്നിരിപ്പ് ലഭിച്ച തുക	തൻവർഷം	ആകെ	തിരിച്ചടച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	149120000	0	149120000	13866666	135253334
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ട്രയൽ ബാലൻസ്)	16836253	0	16836253	32866468	135253334

എന്നാൽ സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ച തുക 13866666 ആണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 41/2024-25 തീയതി 05.03.2026) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലോൺ രജിസ്റ്ററും വാർഷിക കണക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-20 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല.

B-12 പ്രകാരം വർഷാവസാനം State Government Securities-ൽ 50,000/- രൂപയുടേയും Equity Shares-ൽ 4,600,000 രൂപയുടേയും നിക്ഷേപമാണ് ഉള്ളത്. മുൻ വർഷവും വർഷാവസാനം ഇതേ നിക്ഷേപം തന്നെയാക ഉള്ളത്. പലിശ ഇനത്തിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ആയതിന് കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-21 ബി -4 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക B-17 നുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി -4 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ഈയാവശ്യത്തിനായി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ 31/3/25 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് B-17 നുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല.

ഇനം	ബാങ്ക്	B4 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	B17 നീക്കിയിരിപ്പ്
Grant For Specific Purpose – Health Grant Towards Support For Diagnostic Infra Structure To The PHC	Canara Health Grant 946	1042216	995213

Central Finance Commission Grant	15 Th FC Grant Canara 1001305	202338081	194488124
Integrated Low Cost Sanitation	Union Bank 559402010004182	135084	6326262
MP LAD Scheme	KGB 40112101077294	6399	104010
Swaccha Bharath Mission Grameen	ICICI 074901001314	129586	0
Swaccha Bharath Mission - IEC	ICICI 074901004099	4890	0
AUEGS	PNB 4309000100105393	62344	55027
Grant For Healthand Wellness Center	Canara Wellness 520	19815752	9176374

1-1-22 യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

താഴെ പരാമർശിച്ച ഇനങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	ഡിമാന്റ് (₹)	കളക്ഷൻ (₹)	ബാലൻസ് (ഡിമാന്റ് - കളക്ഷൻ) (₹)	വാർഷിക കണക്കു പ്രകാരം ബാലൻസ് (₹)	വ്യത്യാസം
1.	Property Tax-Arrear	5,52,71,782.4	1,43,41,564	4,09,30,218.4	4,02,13,139	7,17,079.4
2.	Profession Tax (Institutions/ Traders)- Arrear	31,70,669	7,70,180	24,00,489	10,820	23,89,669
3	License Fees- Arrear	10,68,115	21,135	10,46,980	49,500	9,97,480
4	Rent Arrear	30,94,830	21,19,558	9,75,272	7,32,437	2,42,835
5	Property Tax-Current	5,21,51,027	3,55,56,638	1,65,94,389	1,74,38,634	-844245
6	License Fees- Current	23,01,500	19,42,000	3,59,500	1,56,500	2,03,000
7	Rent From Buildings- Current	1,26,64,668	1,16,05,109	10,59,559	9,81,843	77,716

ബാലൻസ് തുക വാർഷിക കണക്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-23 AUEGS ന്റെ വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകൾ ക്യാഷ് ബുക്ക്, വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

AUEGS ന്റെ വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക്, വാർഷിക കണക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസം കാണുന്നു.

	ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം
മുനിരിപ്പ്	18127 (ബാങ്ക്)	18126 (OB Bank)
ആകെ വരവ്	1500000 (ബാങ്ക്) 17288 (പലിശ) 14650000 (ഭരണി) ആകെ 1,61,85,415	1,61,21,891 (I-6)
ആകെ ചെലവ്	1,61,23,810	1,61,23,804 (I-14 പ്രകാരം)
നീക്കിയിരിപ്പ്	60426 (ബാങ്ക്) 1179 (ഭരണി)	55,027 (CB Bank)

വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-24 ജേർണൽ എൻട്രികളെ സാധൂകരിക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

വാർഷിക കണക്ക് I (19) പ്രകാരം Prior Period Income ഇനത്തിന്റെ (2801001) ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന, വിവിധ ഹെഡുകളിൽ തുകകൾ 31.03.2025 ന് ജേർണൽ എൻട്രി മുഖേന ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Voucher No.	Head Code	Head Details	Credited Amount	Remark
J-M100500-25000548	3305004	Loan From HUDCO	3751111	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 3113/2023 Dated 19.04.2023 23-24 Accounted
J-M100500-25000550	3305004	Loan From HUDCO	5057777	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 2858/2024 Dated 22.03.2024 23-24 Accounted
J-M100500-25000551	3305004	Loan From HUDCO	4703866	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 22/2022 Dated 01.01.2022 21-22 (5626666-922800=4703866) Wrong Amount Accounted Now Rectified
J-M100500-25000549	3305004	Loan From HUDCO	5057778	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 5637/2023 Dated 29.07.2023 23-24 Accounted
		ആകെ	18570532	

1-1-25 Prior Period Income ഇനത്തിൽ തുക നെഗറ്റീവായി രേഖപ്പെടുത്തി വാർഷിക കണക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തു.

വാർഷിക കണക്ക് I (19) പ്രകാരം Prior Period Income ഇനത്തിന്റെ (2801001) ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ Receipt ഉണ്ട്.

Voucher No.	Head Code	Head Deatails	Debit	Credit
R-M100500-25019794	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	44155
R-M100500-25019898	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	11900
R-M100500-25019797	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	39150
R-M100500-25019909	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	33010

R-M100500-25016765	4502101	Bank - PNB IHSDP 2 Nd Phase 4309000100104066(PUNB0140610-4309000100104066)	0	25000
R-M100500-25019795	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	10840
R-M100500-25019213	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	6126
R-M100500-25019209	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	2313
R-M100500-25019793	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	18055
R-M100500-25019798	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	13200
R-M100500-25019791	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	52370
R-M100500-25019790	4502101	Bank - I - 0209104000299121(IBKL0000209-0209104000299121)	0	1322
		ആകെ	0	257441

കൂടാതെ വിവിധ ഹെഡുകളിൽ തുകകൾ 31.03.2025 ന് ജേർണൽ എൻട്രി മുഖേന ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Voucher No.	Head Code	Head Details	Credited Amount	Remark
J-M100500-25000548	3305004	Loan From HUDCO	3751111	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 3113/2023 Dated 19.04.2023 23-24 Accounted
J-M100500-25000550	3305004	Loan From HUDCO	5057777	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 2858/2024 Dated 22.03.2024 23-24 Accounted
J-M100500-25000551	3305004	Loan From HUDCO	4703866	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 22/2022 Dated 01.01.2022 21-22 (5626666-922800=4703866) Wrong Amount Accounted Now Rectified
J-M100500-25000549	3305004	Loan From HUDCO	5057778	Repayment Of PMAY Life Mission FIn GO As Per 5637/2023 Dated 29.07.2023 23-24 Accounted
		ആകെ	18570532	

വാർഷിക കണക്ക് I (19) ൽ Prior Period Income ഇനത്തിൽ ആകെ 1,88,27,973/- (പട്ടിക1 + പട്ടിക2) രൂപ നെഗറ്റീവ് ആക്കി രേഖപ്പെടുത്തി വാർഷിക കണക്കിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്തതായാണ് കാണുന്നത്. ആയതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വൗച്ചറുകൾ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-26 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം - ചിലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

നഗരസഭയുടെ വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B 4 ഷെഡ്യൂൾ ഹെഡ് കോഡ് 3208010 പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ 1,05,29,523/- രൂപ ചിലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. ടി തുക ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയാണെന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-1-27 സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

നഗരസഭയുടെ വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B 1 ഷെഡ്യൂൾ ഹെഡ് കോഡ് 3109002 പ്രകാരം Suspense ആറ് 1,79,40,888/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്. ടി തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല

1-2 ബജറ്റ്

2024-25 ലെ ബജറ്റ് പാസാക്കിയ തീയതി.	2024-25 ലെ ബജറ്റ് പുതുക്കിയ തീയതി.
15.02.2024 തീയതിയിലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1(1).	28.03.2025 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ 1(1).

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുനിരിപ്പ്	813172279
വരവ്	560123812
ആകെ	1373296091
ചെലവ്	756024743
നീക്കിയിരിപ്പ്	617271348

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം - എ.സി.ആർ പ്രകാരം

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്/ ലാപ്സായ തുക
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	87868037	87868037	74918982	12949056
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	19682594	19682594	4796729	14885865
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	0	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	38671000	38671000	14590585	24080415
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	32986000	32986000	22722437	10263563
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(ടെഡ്)	0	318164793	318164793	501727654	-183562861
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്(അൺടെഡ്)	0	0	0	0	0

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ ശതമാനം
905	1711594493	365	700489841	0	540	40.33%

1-6 അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിരിപ്പ് (₹)		വരവ് (₹)		ആകെ (₹)	ചെലവ് (₹)		നീക്കിയിരിപ്പ് (₹)	
	ബാങ്ക്	ട്രഷറി	ബാങ്ക്	ട്രഷറി		ബാങ്ക്	ട്രഷറി	ബാങ്ക്	ട്രഷറി
ഭരണ ചെലവുകൾ.	18127+17288 (പലിശ)	0	1500000	14650000	16185415	1535415	14648821	60426	1179

കുറിപ്പ്:- AUEGS ന്റെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആയത് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. പരാമർശം 1-1-22 കാണുക

1-7 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി	2429800	103

വേതനം		
വിധവാ പെൻഷൻ	45554400	2005
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	76115600	3902
വികലാംഗ പെൻഷൻ	15365500	683
വിവാഹ ധനസഹായം	180000	6
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1122600	47

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 04.03.2026 ന് 4.40 PM മണിക്ക് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. 4,01,486/- രൂ. നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ഡേ ബുക്കുമായി പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

നഗരസഭയിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പോരായ്മകൾ/വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും റെക്ടിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റിലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
2. നഗരസഭ പെൻഷൻ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.
3. കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വൻ തുക നിക്ഷേപമായി അവശേഷിക്കുന്നത് പലിശയിനത്തിലുള്ള വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
4. സർക്കാരിൽ നിന്നും Redemption ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
5. പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാതെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
6. ഇ-ടെണ്ടർ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ ടെണ്ടർ ഫീ നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
7. നഗരസഭയ്ക്കും പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി വിവിധ ഏജൻസികൾ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
8. നഗരസഭയ്ക്കും പദ്ധതികളിൽ മാർഗ്ഗരേഖ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല.
9. നികുതി/നികുതിയേതര ഇനങ്ങളിൽ വൻ തുക കുടിശ്ശികയായി അവശേഷിക്കുന്നു.
10. പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	07.12.2023-08.12.2023	2019-20	08.12.2023

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2021-22 വർഷം മുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 2 സ്കീമുകളിലായാണ് തുക ലഭിക്കുന്നത്. ബഹു. സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 17.07.2025 തീയതിയിലെ ഡി.കെ.എസ്.എ./2(എം.എൽ3/2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിന് ഭാഗമായി മലപ്പുറം നഗരസഭയിൽ 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റുമാത്ര ബന്ധപ്പെട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെയും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 04/24-25/26.02.2026 ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സ്കീം -5 Health Grants Towards Support Of Diagnostic Infrastructure To Primary Health Care Facilities In Urban PHCs	സ്കീം - 6 Health Grants Towards Urban Health And Wellness Centres (UHWCS)	ആകെ
2021-22	0	0	0
2022-23	0	13300000	13300000
2023-24	4178000	10989000	15167000
2024-25	0	3737000	3737000
ആകെ	4178000	28026000	32204000
		സ്കീം -5	സ്കീം - 6
B4 പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്		1042216	19815752
		ആകെ	
		20857968	

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം, സ്കീം, ഇനം)

വർഷം	സ്കീം -5	സ്കീം - 6	ആകെ
2021-22	0	0	
2022-23	0	0	0
2023-24	2821521	7837841	10659362
2024-25	445871	12230879	12676750
ആകെ	3267392	20068720	23336112

3) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പേരുവിവരം

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക
2023-24	പോളി ക്ലിനിക്- സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വേതനം, റീയേഷൻ, പരിശോധനാ കിറ്റ് മുതലായവ (524/24)	10,00,000
2023-24	അർബൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കലും ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സംവിധാനം ഒരുക്കലും (525/24)	1,08,105
2023-24	അർബൻ & വെൽനസ്സ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാടക (526/24)	3,61,796
2023-24	അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലെ ദൈനം ദിന ചെലവുകളും ഐ.ഇ.ഡി ബ്രാൻറിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകളും (527/24)	270000
2023-24	3 അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലേക്ക് മെഡിസിൻ ലഭ്യമാക്കൽ (528/24)	819040
2023-24	അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ സൗകര്യം ഒരുക്കൽ (530/24)	4499997
2023-24	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമാക്കൽ (692/24)	2418480
2023-24	ക്യാൻസർ കെയർ പദ്ധതി (693/24)	205000
2023-24	നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചെലവുകൾ (694/24)	270000
2023-24	3 അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം (695/24)	1696903
2023-24	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലാബ് റീയേഷൻ, പരിശോധനാ കിറ്റ് മുതലായവ (803/24)	499982
2023-24	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (804/24)	1148378

2023-24	യു പി എച്ച് സി പാണക്കാട് ലാബ് റീയേഷൻ, പരിശോധനാ കിറ്റ് മുതലായവ വാങ്ങൽ (805/24)	88000
	ആകെ	13385681
2024-25	അർബൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാടക (1045/25)	963936
2024-25	3 അർബൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം (1048/25)	627567
2024-25	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (1079/25)	216943
2024-25	താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലാബ് റീയേഷൻ, പരിശോധനാ കിറ്റ് മുതലായവ വാങ്ങൽ (1239/25)	181928
	ആകെ	1990374

കുറിപ്പ്: 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ച 1,06,59,362/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുലേഖ പോർട്ടൽ പ്രകാരം 1,33,85,681/- രൂപയോടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ച 12,67,750/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുലേഖ പോർട്ടൽ പ്രകാരം 19,90,374/- രൂപയോടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മിനുട്ട്സ് ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗ വിവര പുരോഗതി ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 നഗരസഭ പെൻഷൻ ഫണ്ട്-അവലോകനം

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19.05.2024 തീയതിയിലെ ഡി.കെ.എസ്.എ./2078/എം.എൽ.3/2024 നമ്പരത്തിലെ സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയുടെ മുനിസിപ്പൽ പെൻഷൻ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച (സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ രേഖകളുടേയും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 02/26.02.2026) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള) വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. നഗരസഭയിൽ 48 റഗുലർ ജീവനക്കാരും 28 കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരും ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ശമ്പള വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് വർഷം യഥാക്രമം 25748754 രൂപയും 12771227 രൂപയും ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

1.) 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ് ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

റഗുലർ	കണ്ടിജന്റ്
10450068	9032644

2). സെൻട്രൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങളും, പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ചെലവായ തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും.

സാമ്പത്തിക വർഷം.	വിഭാഗം	പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിഹിതം.	ഒടുക്കിയ തുക.
2024-25	റഗുലർ	1916224	1916224
2024-25	കണ്ടിജന്റ്	413185	413185

3) സ.ഉ.എം.എസ് നം.49/2016/തസ്വഭവ തീയതി. 04.03.2016 പ്രകാരം, വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. നാളിതുവരെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാൻ ചെലവായ തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

സാമ്പത്തിക വർഷം.	തനത് ഫണ്ട്.	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്.
2024-25	0	1868323

4.) സെൻട്രൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരം.

അലോട്ട്മെന്റ് നമ്പർ & തീയതി.	ലഭിച്ച തുക.	അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന തീയതി.
ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

5). നഗരസഭയിൽ റഗുലർ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ, കണ്ടിജന്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ സമഗ്രമായ ഡേറ്റാ ബേസ്/രജിസ്റ്റർ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന വേരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പെൻഷൻ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

6). മുനിസിപ്പൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിന് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പെൻഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് മുഖേന ആയിരിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ വാർഷിക അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്ക പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

7). റഗുലർ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ, കണ്ടിജന്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ ആകെ പെൻഷൻ തുക, ചെക്ക്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ സഹിതം ബാങ്കിലേക്ക് നൽകിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇടപാട് ട്രഷറി വഴി ആയതിനാൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്കൗണ്ട്സ് റൂൾ 2007 പ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ മുനിസിപ്പൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിന് വേണ്ട സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

8.) ട്രഷറി/ബാങ്ക് മുഖേന പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച് ട്രഷറി/ബാങ്ക് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ/യുആർ നം. ലഭ്യമല്ല.

9). സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഭയിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റ് നഗരസഭയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

10). കേരള ട്രഷറി കോഡ് വോള്യം I ചട്ടം 273 (എ, ബി) പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ, ചട്ടം 280 (എ) പ്രകാരമുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ചട്ടം 287, 288 പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക മസ്റ്ററിംഗ് എന്നിവ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

11). പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1996 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ജീവനക്കാരുടെ ഡെത്ത് & റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 11(4) പ്രകാരം പെൻഷൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ ട്രഷറികളിൽ അതാത് സമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള രജിസ്റ്ററുകളും ഫോറങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

12). നഗരസഭയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ ബുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

13). പെൻഷണർ (റെഗുലർ-കണ്ടിജന്റ്) മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഫാമിലി പെൻഷൻ ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

14.) 1996-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ജീവനക്കാരുടെ ഡെത്ത്-കം -റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം പ്രകാരം പെൻഷൻകാർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി സർക്കാർ ട്രഷറിയിലോ ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിലോ മുനിസിപ്പൽ പെൻഷൻ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതും ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി 9-ാം ചട്ടത്തിലെ (3) ,(4) ഉപ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ അനുവദിക്കുന്ന തുക മുനിസിപ്പൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതുമാണ്. പെൻഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വർഷം തിരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും നഗരസഭയിൽ പ്രത്യേക പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇല്ല.

15. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ് (ഡെത്ത് -കം- റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്) ചട്ടങ്ങൾ 19 (ജി.ഒ.(പി)96/97/എൽ.എ.ഡി.തീ.3.5.1997), പ്രകാരമുള്ള ചുരുക്കം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസിനു വേണ്ട പെൻഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ പി എസ് ആയതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൻഷൻ ഫണ്ട് നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

16. നഗരസഭയിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥിരം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം- ഉം പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം- ഉം ആണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 2/26.2.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. മറുപടിയായി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി ഹാജരാക്കിയില്ല. പെൻഷൻ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും കാലികമാക്കി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല- ചട്ട ലംഘനം

1997 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പരിശോധനാ രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങൾ , ചട്ടം 14(2) , എന്നിവ പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച് 1 മാസത്തിനകം കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും ചട്ടം-21(1) പ്രകാരം ആയതിന്മേലുള്ള ഒ

റെക്ടിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2 മാസത്തിനകം കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ- കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. 20/229/2025, തി- 29.3.2025) 9.4.2025 തീയതിയിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാളിതു വരെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരുകയോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയോ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ചട്ട ലംഘനമാണ്. വീഴ്ച കൗൺസിലിന്റെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-36/2024-25/5.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)

1-14 കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നഗരസഭ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ വരുമാന നഷ്ടം.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ 21.07.2023 തീയതിയിലെ സർക്കുലർ നമ്പർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി./പിഡി/20073/2023-ആർഇവി2 പ്രകാരം BHIM-UPI അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിനാശനാഷണലൈസ്ഡ്/ ഷെയ്യുൾഡ്- കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ പ്രത്യേക കറന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതും എല്ലാ മാസവും ടി അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച തുക റീകൺസിലിയേഷൻ നടത്തി നിലവിലുള്ള തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ടി അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റ് ഇടപാടുകൾക്കോ ഡവിനിയോഗങ്ങൾക്കോ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ നഗരസഭ ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ (IDBI - 0209104000299121) 2024-വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക OB, CB എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ 01.04.24 ന് 10,65,26,523/- രൂ, മുൻബാക്കിയും 31.3.2025 ന് 6,95,20,389/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും ഉണ്ട് (പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് യഥാക്രമം 11,62,00,91 രൂപ 7,51,32,864/- രൂപ).

കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു നിശ്ചിത തുക നിലനിർത്തിയ ശേഷം ബാക്കി തുക പലിശ ലഭിക്കുന്ന എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പലിശ ഇനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വൻ തുക നീക്കിയിരിപ്പ് വെച്ചതിനാൽ പലിശയിനത്തിൽ വരുമാന നഷ്ടം വന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ 21.07.2023 തീയതിയിലെ സർക്കുലർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി നഗരസഭ തനത് ഫണ്ടിനത്തിലെ വലിയ തുക പലിശരഹിത അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി- 49/24-25/05.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുടർ നടപടിക്കായി കൗൺസിലിന്റെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15 തൊഴിൽ നികുതി-അപാകതകൾ

2024-25 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ , റിട്ടേണുക എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല.

A) 2005ലെ കേരളാ മുൻസിപ്പാലിറ്റി (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേക പേജുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അടവ് വിവരങ്ങൾ അതത് പേജുകളിൽ വരവ് വെക്കേണ്ടതുമാണെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരസഭയിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

B) തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം, ജീവനക്കാരുടെ അർദ്ധവാർഷിക വരുമാനം, ഓരോ ജീവനക്കാരനും സ്ഥാപന മേധാവിയും ഒടുക്കേണ്ട തൊഴിൽ നികുതി (ഡിമാന്റ് തുക), ഓരോ ജീവനക്കാരനും സ്ഥാപന മേധാവിയും ഒടുക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി (കളക്ഷൻ തുക) കുടിശ്ശിക തുക എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമല്ല . ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആകെ കളക്ഷൻ തുക മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

C) രജിസ്റ്ററിൽ വാർഷിക സംഗ്രഹം ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

D) തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൊഴിൽ നികുതി വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചേർത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നികുതി അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

E) കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2. ലഭ്യമാക്കിയ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2024-20 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാത്തതായി കാണുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	തൊഴിൽ നികുതി	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	അടവാക്കാത്ത അർദ്ധ വർഷം
------------	--------------	---------------------	------------------------

	രജിസ്റ്ററിലെ (ക്രമ നമ്പർ)		
1	4	കേരള ഫോറസ്റ്റ് & വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	2
2	6	നാർകോട്ടിക് സെൽ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ്	1,2
3	12	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ	1
4	21	ബറാക് എന്റർപ്രൈസസ്	1
5	25	സംസ്ഥാന ചരക്കു സേവന നികുതി വകുപ്പ് മലപ്പുറം	2
6	30	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(സർവ്വേ)ഓഫീസ്	1,2
7	32	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് PWD NH ഡിവിഷൻ	1,2
8	33	ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്	1
9	44	ജില്ലാ ഇൻഫോർമേറ്റിക്സ് ഓഫീസർ	1
10	45	ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്	1
11	46	നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ	1
12	49	പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ATMA	1
13	50	സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ KIFB-3	2
14	52	ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസ്	2
15	57	അസി. ഡയറക്ടർ സർവ്വേ & ലാന്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫീസ്	1
16	59	അസി.ലേബർ ഓഫീസ് മലപ്പുറം	2
17	60	ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസ്	1,2
18	67	അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ	1
19	72	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മലപ്പുറം	1,2
20	73	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ	2
21	75	അസി.കമ്മീഷണർ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസ്	2
22	79	ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസ്	2
23	80	ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മലപ്പുറം	1,2
24	81	റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്	1
25	84	കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ	1,2

		മലപ്പുറം	
26	85	നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രം, മലപ്പുറം	2
27	89	GST ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ	1,2
28	93	ഗവ:എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	1,2
29	95	കുടുംബശ്രീ കാന്റീൻ , സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ	1,2
30	96	LSGD എക്സി.എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്	1,2
31	97	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം മലപ്പുറം	2
32	103	ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ MGNREGS	1,2
33	104	ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന യൂണിറ്റ് ഓഫീസ്	2
34	105	ഹരിത കേരള മിഷൻ നവ കേരള കർമ്മ പദ്ധതി-2	1,2
35	106	IKM മലപ്പുറം	1,2
36	111	ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്	2
37	114	HDFC ബാങ്ക് മലപ്പുറം ബ്രാഞ്ച്	2
38	117	PPA ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മലപ്പുറം	1,2
39	118	ഡെലീഷ്യ ഹോട്ടൽ	1,2
40	122	ICICI Prudential	2
41	127	പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം	1,2
42	128	ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്	1,2
43	129	സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, മലപ്പുറം	1,2
44	130	അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്റർ, നൂറേങ്ങൽ മുക്ക്	1
45	131	BSNL	1,2
46	133	C ബ്രാഞ്ച് പോലീസ്,മലപ്പുറം	1,2
47	134	അസി.പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ്	1
48	135	ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, മലപ്പുറം	1,2
49	138	DYSP ഓഫീസ് മലപ്പുറം	1,2
50	140	വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	1
51	144	ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ	1,2
52	148	KSEB മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടി	1,2
53	154	അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ, കുന്नुമ്മൽ	2
54	155	ആദിത്യ ബിർല ക്യാപ്പിറ്റൽ	1,2

55	156	സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ	2
56	159	CGST മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ	2
57	161	യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മലപ്പുറം	2
58	167	വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പണക്കാട്	1,2
59	168	മലപ്പുറം സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, പണക്കാട് ബ്രാഞ്ച്	1,2
60	169	PHC പണക്കാട്	1,2
61	170	DUHSS പണക്കാട്	1
62	181	മലപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	1
63	182	ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കോട്ടപ്പടി	2
64	183	UNUMONIF S ലിമിറ്റഡ്, മലപ്പുറം	2
65	186	ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലപ്പുറം	1
66	187	DDE ഓഫീസ് മലപ്പുറം	2
67	188	SSA ഓഫീസ് മലപ്പുറം	2
68	189	ഗവ: ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ	1,2
69	192	GGHS മലപ്പുറം	1,2
70	193	അമാൽഗമേറ്റഡ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്	2
71	194	സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കോട്ടപ്പടി	1,2
72	197	സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, മലപ്പുറം	1,2
73	210	കാനറ ബാങ്ക്, ഡൗൺഹിൽ	2
74	212	കാനറ ബാങ്ക്, MSME	1
75	213	IDBI ബാങ്ക് മലപ്പുറം	1
76	217	ഫലാഹിയ അറബിക് കോളേജ് മലപ്പുറം	2
77	219	GHSS St.Gemmas	2
78	220	HS St.Gemmas	2
79	221	വള്ളുവനാട് ക്യാപ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്	1,2
80	226	ക്രിസ്ത്യൻ വെൽഫെയർ സെന്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ	1
81	229	SBI SME ബ്രാഞ്ച് മലപ്പുറം	2
82	230	KSFE കുന്നുമ്മൽ	1,2
83	234	MCT ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, മേൽമുറി	1,2
84	235	ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് മെനിംഗ് & ജിയോളജി	1
85	239	വില്ലേജ് ഓഫീസ് മേൽമുറി	1,2
86	240	SBI AMCC	1
87	241	അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്	2

		ബാങ്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ, ആലത്തൂർപ്പടി	
88	242	മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ	1,2
89	251	ജില്ലാ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ	2
90	252	വിജിലൻസ് & ആന്റി കോർപ്പറേഷൻ ബ്യൂറോ	1,2
91	257	കെ ആർ ബേക്കറി മലപ്പുറം	1,2
92	259	ജാം ജൂം മലപ്പുറം	1,2
93	260	കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് കുന്നുമ്മൽ	1,2
94	261	PMSA മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ	1,2
95	263	Coirfed മലപ്പുറം	1,2
96	264	IOB മലപ്പുറം	2
97	270	ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, മലപ്പുറം	2
98	271	ഡിസ്ട്രിക്ട് സപ്ലൈ ഓഫീസ്	1
99	284	MSP ഹോസ്പിറ്റൽ	2
100	285	MSP ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ	1,2
101	290	മലപ്പുറം ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	2
102	291	സാംസംഗ് സർവീസ്	1,2
103	295	Toddy Worker's Co-Operative	2
104	295	ചന്ദ്രിക ഡെയ്ലി	1,2
105	298	കേരള മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്	1,2
106	301	ഡിസ്ട്രിക്ട് വെൽഫെയർ ഓഫീസ്	1,2
107	302	കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ ജില്ലാ ഓഫീസ്	1,2
108	305	കേരള സംസ്ഥാന യൂത്ത് വെൽഫെയർ ബോർഡ്	2
109	308	ബ്ലൂ സൈക്സ് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2
110	310	കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് & ട്രേഡിംഗ് സബ് സെന്റർ	1,2
111	312	മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ് മലപ്പുറം	2
112	315	എക്സി.എഞ്ചിനീയർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ മലപ്പുറം	1
113	316	Abad ഫിഷറീസ് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2

114	318	റെസ്റ്റ് ഹൗസ് മലപ്പുറം	1,2
115	320	അലൻസോളി മലപ്പുറം	1,2
116	322	ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേവകേന്ദ്രം	1,2
117	324	ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, റീജിയണൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് മലപ്പുറം	2
118	327	ജിയോജിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്	2
119	328	കൂട്ടുകാരൻ ഗ്രീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	2
120	329	ഡിജിറ്റൽ എജ് റീട്ടെയിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	1
121	333	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹാജിയാർപ്പടി	2
122	334	അസി.ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ജനറൽ ഓഫീസ്	2
123	335	സെക്രട്ടറി മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ്	1,2
124	335 B	AE എഞ്ചിനീയർ സെക്ഷൻ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	2
125	336	ചിട്ടി ഓഡിറ്റർ ഓഫീസ് മലപ്പുറം	2
126	338	ആശീർവാദ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്	2
127	339	ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ മലപ്പുറം	2
128	340	HDB ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, മലപ്പുറം	2
129	342	കേരള പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ്	2
130	344	ഗ്രേ മാറ്റർ, മലപ്പുറം	2
131	345	ജില്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ	2
132	346	കാനറ ബാങ്ക് കറൻസി ചെസ്റ്റ് ഡൗൺഹിൽ	2
133	347	കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കുന്നമ്മൽ	2
134	348	ESIC ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്	2
135	350	HDFC അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്	2
136	352	Kotak മഹീന്ദ്ര ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്	2
137	354	HLF സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്	2
138	359	കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ	2

139	361	ഓട്ടോബാൻ ട്രക്കിങ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2
140	362	Adecco ഇന്ത്യ പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2
141	364	ഹോണ്ട ബിഗ് വിങ് മലപ്പുറം നോർത്ത്	2
142	373	ICICI Lombard ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റഡ്	2
143	374	ഡിസ്ക്രിക്ട് ഫിംഗർപ്രിന്റ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം	1
144	375	മലപ്പുറം ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലിമിറ്റഡ്	2
145	378	KRWSA - ജലനിധി	2
146	379	കേരള സ്റ്റേറ്റ് CAPT സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ	2
147	380	SBI ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്	2
148	383	കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി	2
149	384	കാനറ HSBC ഇൻഷുറൻസ് കോ.ലിമിറ്റഡ്	1
150	385	യൂണികോം മൊബൈൽസ്	2
151	387	Reliance MY GIO	2
152	388	Reliance പ്രോജക്ട്സ് & പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ്	2
153	390	ഏഷ്യാനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്	2
154	395	ഗവ: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി മലപ്പുറം	1
155	396	APCO Cars പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്	2
156	398	ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2
157	401	ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ അദാനി ഗ്യാസ് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	2
158	402	Reliance Industries Ltd	2
159	403	Reliance Infocomm Ltd	2
160	405	Kerala Armed Women Police Battallion	1
161	406	ITI ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്	1
162	407	പ്രോഫിൻസ് മലപ്പുറം	1

മേൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 415 സ്ഥാപനങ്ങളും 2024-25 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 407 സ്ഥാപനങ്ങളുമാണുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന 8 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

4. 2024-25 വർഷത്തിൽ 2626 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അകെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

5. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന താഴെപ്പറയുന്നവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കി തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

- A) അഭിഭാഷകർ, സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാർ, വൈദ്യന്മാർ, പാരാമെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ മറ്റു സമാന തൊഴിലിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ
 - B) പൊതുവിൽപ്പന നികുതി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ
 - C) 1956-ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരത്തിലോ, തൊഴിലിലോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ
 - D) വിദേശ മദ്യഷാപ്പുകൾ, ബാർ ഹോട്ടലുകൾ, നക്ഷത്രഹോട്ടൽ എന്നിവ നടത്തുന്നവർ
 - E) പെട്രോൾ, ഡീസൽ പമ്പുകൾ, സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ നടത്തുന്നവർ
 - F) ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നവർ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, വർഷത്തിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റേയെങ്കിലും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ
 - G) മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം വാടകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ്കാരിയേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ്കാരിയേ ആയി ഓടുന്നതിന് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ
- നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടത ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി നൽകിയ ഓഡി എൻക്വയറി നമ്പർ.58/2024-25/ 06.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് മറുപ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധന/പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2011 ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചു: 17 (1) പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിലോ ഉപയോഗക്രമത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2023ലെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(കെ) നം. 77/2023/LSGD തീയതി 22.03.20 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ക്രമനമ്പർ 7 നിർദ്ദേശം പ്രകാരവും മേൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവിൽ ക്രമ നം. 10 നിർദ്ദേശം പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരം ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വന്ന കാലം മുതൽ നികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ 30.06.2023 മുന്പായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ്. സ.ഉ(സാധാ) നം. 1228/2024/LSC തീയതി 06.07.2024 പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ K-Smart വഴിയുള്ള വസ്തു നികുതി ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ 2024 സെപ്തംബർ 30-നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതുമാണ്.

കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019, ചട്ടം 21 പ്രകാരം ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച് 2 വർഷത്തിനു ശേഷം ഏത് സമയത്തും സെക്രട്ടറിയുടെ രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള വാസഗൃഹങ്ങൾ, ചുമ്മി വരെയുള്ള വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങൾ, ആരാധനാ കെട്ടിടങ്ങൾ, G1, G2, I ഒക്യുപൻസികൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്യുപൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 04.01.2019ലെ സർക്കുലർ നം. ആർ.എ.1/20/2018-ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിനായി നീക്കിവെച്ച സ്ഥലം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന പരിശോധനയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒക്കുപ്പൻസി നൽകുമ്പോൾ കംപ്ലിഷൻ പ്ലാനിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പകർപ്പ് അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപ്പൻസി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ/മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന യഥാസമയം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചും കെട്ടിടങ്ങളെ/വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ കെ-സ്മാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചുമാണ് മേൽ ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറും നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ ചട്ടങ്ങൾ/സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ/സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊണ്ടു നഗരസഭ പരിധിയിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി നികുതി പുനർനിർണ്ണയ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്യുപൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു സംബന്ധിച്ച് രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഫീൽഡ് പരിശോധനക്കായി തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 5/2024-25/26.02.2026 ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഘടനാപരമായി വ്യത്യസ്തം വന്നതായി ബിൽ കളക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട 100ഓളം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കി. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്

പോസ്റ്റ് ഒക്യുപൻസി ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിസ്ഥലങ്ങൾ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ ജിന്നേഷ്യങ്ങൾ - വസ്തു നികുതി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(അച്ചടി) നം. 26/2023/LSGD തീയതി. 05.04.2023, വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ ജിന്നേഷ്യങ്ങൾ, ടർമുകൾ എന്നിവക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ ആർ.2/5972/2023 തീയതി. 29.12.2023 നമ്പറായുള്ള വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 30 രൂ. വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ, K-Smart സോഫ്റ്റ്‌വേർ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് നമ്പർ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. നഗരസഭ പരിധിയിൽ 6, 18, 38 എന്നീ വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടർമുകളിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1-24 ൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18 വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി - അപാകതകൾ

നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 26 ൽ അബ്ദു ഹാജി, ഉരുണിയൻ പറമ്പ് ഹൗസ് എന്നവരുടെ പേരിലുള്ള 2/2023/U/ എന്ന കെട്ടിട നമ്പർ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരം (ബിൽഡിംഗ് ഐ. ഡി 30213010038964) യുഎ നമ്പർ അനുവദിച്ച വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. K-Smart പ്രകാരം ടി സെവിൻ 2016 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ 2025-26 വരെ 6,82,017/- രൂപ നികുതി കുടിശ്ശിക ഉണ്ട്

യു എ നമ്പർ നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 242 (1) പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അവ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്ന തീയതി വരെ, പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന വസ്തു നികുതിയും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി വരുന്ന തുകയും ചേർന്നുള്ള തുക വസ്തു നികുതിയാൽ നൽകേണ്ടതാണ്. ആയതു പ്രകാരം മേൽ സെവിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. K-Smart മുഖേന സെവറുകളിൽ നിന്നുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഇനത്തിൽ നിലവിലും Active സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ചുവടെ കൊടുത്ത സെവിൻ 2016-17 മുതൽ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

ബിൽഡിംഗ് ID	സെവിൻ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ	കുടിശ്ശിക (2024-25 2 nd Half കുടി)
30213010015652	M/S RELIANCE INFO COM LTD.	23/533	70,976

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് , വകുപ്പ് 539(1) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ട തുകകൾ വസൂലാക്കുന്നതിന് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യാതൊരു ജപ്തിയും, യാതൊരു വ്യവഹാരവുമില്ലാത്തതോ യാതൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയും ആരംഭിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. വകുപ്പ് 539(2) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏതെങ്കിലും തുക യഥാസമയം നടപടി കൈകൊള്ളുന്നതിൽ വിഴ്ച വരുത്തിയ മൂലം കാലഹരണപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആയത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിഴ്ചമൂലമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും 12 % പലിശസഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മേൽ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശികയായ തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കുടിശ്ശിക വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിന് 2011 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവ നികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 19 പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3. Ksmart ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്ത ഫയൽ നമ്പറുകൾ പ്രകാരമുള്ള വാർത്താവിനിമയ ഗോപുരങ്ങൾ പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷകളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം Ksmart ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്തതായും K Smart പ്രകാരം പ്രസ്തുത വാർഡുകളിൽ പെർമിറ്റ്/ ഇൻറിമേഷൻ അനുവദിച്ചവ ഉൾപ്പെടാത്തതായും കാണുന്നുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ ഫയൽ നം.	സെവിൻ ഇൻറിമേഷൻ	വാർഡ് അപേക്ഷകൻ നം & പേര്
--------------	----------------	--------------------------

		രസീത് നം	സർവ്വേ നമ്പർ	
1	297233-2024	R-M 10050023005661/ 27.02.2024/ Rs.10,000/-	32 & 179/1-10	Tower Vision India Pvt Ltd, Kochi
2	1991199-2024	R-M 10050023003154/ 16.02.2024/ Rs.10,000/-	1& 1142/2	Tower Vision India Pvt Ltd, Kochi

മേൽ ടവറുകൾ നിലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിച്ച്, നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നമ്പർ ലഭ്യമാവാതെയും വസ്തു നികുതി അടവാക്കാതെയും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-19 Receivables From Government (Redemption) ഇനത്തിലെ തുക തിരികെ ലഭ്യമായില്ല.

വാർഷിക കണക്കിലെ Receivables From Government (Redemption) പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ 6163083/- രൂപയും 2024-25 വർഷത്തിൽ 20817779/- രൂപയും കൂടി ആകെ 26980862/- രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ടി തുകയിൽ 2023-24 വർഷത്തെ 3670051/- (Schedule R-20) രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭ്യമായത്. 23310811 (Schedule B-14) രൂപ ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല. തുക ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (90/24-25/10.03.2026) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുടർനടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 നികുതി - നികുതിയേതര വരുമാനം - വൻ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.

നഗരസഭയുടെ 2024 - 25 വാർഷിക കണക്ക് B 14 പ്രകാരം നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനമിനത്തിൽ വലിയ തുക കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ഇനം	തുക
1	Receivables For Property Taxes (Current)	1,74,38,634
2	Receivables For Property Taxes (Arrears)	4,02,13,139
3	Receivables For Profession Tax -Institutions/Professionals/Traders (Current)	9,62,695
4	Receivables For Profession Tax -Institutions/Professionals/Traders (Arrears)	10,820
5	Receivable For License Fees (Current)	1,56,500
6	Rent Receivable From Building (Current)	9,81,843
7	Rent Receivable From Building (Arrears)	7,32,437
	ആകെ	6,04,96,068

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (15/24-25/02.03.2026) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ - രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1997 - ലെ കേരള മൂനിസിപ്പാലിറ്റി (സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പുതിയ സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചട്ടം 3 പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് അടവാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും, നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചട്ടം 5(1) പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് അടവാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. മൂനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം സെക്ഷൻ 314 പ്രകാരം, ചട്ടവിരുദ്ധമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയോ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനമോ നടത്തുകയോ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്മേൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെയാകാവുന്ന പിഴ ശിക്ഷയും കുറ്റം തുടരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും ആയിരം രൂപ വരെയാകാവുന്ന അധിക പിഴ ശിക്ഷയും നൽകി ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

1). 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം കെ സ്മാർട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല.

ക്രമ വാർഡ് നം.	വാർഡ് നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസിയുടെ പേര്
1	4	MA'DIN ലൈഫ് ഷോർ	സയ്യിദ്

			ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ
2	4	സ്മൈൽ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	നജ്മ പി കെ
3	4	ഹൈ കെയർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്	യാസിർ കെ
4	6	MBH ഹോസ്പിറ്റൽ LLP	ഉമ്മർ ബാവ
5	6	SMAB മെഡിക്കെയർ	ആന്റണി ഡാനിയൽ
6	6	DD ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്	നീഷ ശിവദാസൻ
7	11	ഹെൽത്ത് ഗ്രേഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ	Dr. ബഹാഉദ്ധീൻ
8	12	നാച്ചറൽ ആയുർവേദിക് & വെൽനസ് സ്പാ	അഭിലാഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ
9	15	കീൻസ് മറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ലാബ്	മുഹമ്മദ് റോഷൻ കെ
10	15	Dr. മഹേഷ് കരുമുത്തിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	Dr. മഹേഷ് മോഹൻ
11	15	ലാബ് കെയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ	അസകർ അലി അമിയൻ
12	15	റെമഡി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	Dr. മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് കെ പി
13	15	ക്രിസ്റ്റൻ വെൽഫെയർ സെന്റർ	സോഫിയ ജോൺ കെ
14	15	കീൻസ് മറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ	മുഹമ്മദ് റോഷൻ കെ
15	15	മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ	സിംന
16	16	PMSA മെമ്മോറിയൽ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ	സക്കീർ കാലടി
17	16	മാധവ ആയുർവേദ ചികിത്സാലയം	വിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണൻ
18	17	ശിവാസ് ക്ലിനിക്	ശിവ രാമൻ വി
19	18	കോട്ടപ്പടി ലബോറട്ടറി	അബ്ദുൾ ജലീൽ
20	18	തൊരപ്പ ബാപ്പു ഹോമിയോ കെയർ	നസീഫ് റ്റി
21	18	Dr.PVKS കളത്തിങ്ങൽ ഡെന്റൽ സ്റ്റുഡിയോ	പ്രണവ് വിജയൻ
22	18	ആഞ്ചൽ ഹിയറിംഗ് കെയർ Pvt Ltd	സുജേഷ് എം
23	18	ITEES ഐ)	മുഹമ്മദ് ഉദൈഫ്

		ഹോസ്പിറ്റൽ	ഐ റ്റി
24	18	നൂനൂസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ലബോറട്ടറി, ഓഡിയോളജി, & സ്പീച്ച് തെറാപ്പി	ഫെമിന
25	18	മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റിസ്ട്രി & കോസ്മറ്റോളജി	അഹമ്മദ് തോട്ടിയിൽ
26	18	പട്ടുപ്പാറ എക്സ് റേ	Dr. ഉസ്മാൻ
27	18	നെല്ലിക്കുന്നൻ ഹെൽത്ത് കെയർ	മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
28	18	Konnolas ക്ലിനിക്	ആയിഷ ഇബ്രാഹിം
29	18	ബിസ്മി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് മലപ്പുറം	Dr. ജോമേഷ്
30	18	ഷിഫ അക്യൂപങ്ചർ വെൽനസ് & റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്	മൻസൂർ കെ
31	18	ആൽഫ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി	മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പൂളക്കണ്ണി
32	19	ഹാരിസ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	Dr. നമിത
33	19	റിലീഫ് ലബോറട്ടറി	അലവി കെ എം
34	22	DR HALIYA'S ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്	DR HALIYA
35	22	ജനറൽ ഹോമിയോപ്പതി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്	മുഹമ്മദ് ജാഫർ സാദിഖ് എ പി
36	22	ജസ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	നിഫ പൂളക്കണ്ണി
37	23	വെൽനസ്സ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	സാലിഹ് വി
38	23	DENTZITY ഡെന്റൽ കെയർ & ഇംപ്ലാന്റോളജി സെന്റർ	നഫ്സൽ ബാബു
39	23	മൗലാന ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്	നിഷാദ്
40	23	MIDAK സേവന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലബോറട്ടറി & വീനസ് ക്ലിനിക്	റിയാസുദ്ധീൻ അമീൻ കുരിക്കൽ
41	24	ITHIS ഹോസ്പിറ്റൽ PVT LTD	മുഹമ്മദ് ജാസിം എം
42	29	MIMHAR സെന്റർ ഫോർ സൈക്കോട്ടറി & കൗൺസിലിംഗ്	മുഹമ്മദ്
43	30	MEDACQ ലബോറട്ടറി	സിദ്ധാർത്ഥ് പി

44	30	ഡസ്റ്റ് ഐ കെയർ	ആയിഷ ഷിറിൻ
45	30	മലബാർ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി	സൽമാൻ സി കെ
46	37	Dr.സഹ്ലാസ് ഫാമിലി ക്ലിനിക് & ഡയബറ്റിക് സെന്റർ - FATHIMATH SAHLA AP	ഫാത്തിമത്ത് സഹ്ല എ പി

2). 2024-25 പുതുതായി ലൈസൻസ് എടുത്ത പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

ക്രമ നം.	വാർഡ് നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസിയുടെ പേര്
1	12	HAWIT ഗ്യാസ്ട്രോ സെന്റർ -	ഷബീർ കെ
2	15	ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് വെൽനസ്സ് സെന്റർ	ജോസഫ് ഷാജി എൻ ജെ
3	18	Dr. രാമദാസ് ഹോമിയോപ്പതി	Dr. രാമദാസ്
4	16	ആസ്തർ ലാബ്	ഖദീജ
5	18	ഹെൽത്ത് മെഡിക് ലബോറട്ടറി കെയർ	ഉമേഷ് കെ
6	23	TEAM WEVOLVE PSYCHOLOGICAL COUNSELLING AND HEALTH HUB	ആരിഫ കെ
7	23	ZENITH ഡെന്റൽ സെന്റർ -	ആയിഷ
8	25	സഞ്ചീവനി പ്രസവരക്ഷ	സദിയ കെ
9	33	ഒടക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ LLP -	മുഹമ്മദ് അബ്ദു റ്റാൻ ഒ കെ
10	39	DR.SHAHANA'S ഹോമിയോ ക്ലിനിക്	Dr. ഷഹന പി കെ
11	39	PSY CANVAS	ഫഫിദ ഹന്ന

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാക്കേണ്ടതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപാകതക്ക് വിശദീകരണ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.18/2024-25/ 02.03.2026 ന് പട്ടിക 1 ൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 22 സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ക്രമ നം 5,6 എന്നീ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നും ക്രമ നം. 9,10,11,12,14,18,19,25,26,27,30,34,35,38,39,43,46 എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകാരണം പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടില്ലായെന്നു സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതായും ആയത് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കി നൽകുന്നതാണെന്നും മറുപ നൽകി. പട്ടിക 2 ലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമ നം 2 പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വിൽപ്പനയും ക്രമ നം 8 പ്രസവ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രവുമാണ്. മറ്റ് 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ക്രമ നം 9,10,11 എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിന് നോട്ടീസ് നൽകി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ- അപാകതകൾ

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ആ മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ യാതൊരു ട്യൂട്ടോറിയ സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 507 ൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 5 പ്രകാരം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ 2024-25 ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ട്യൂട്ടോറിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ / പുതുക്കൽ ഇനത്തിലായി ആകെ 40

രൂപയാണ് വരവ് വന്നത്. എന്നാൽ കെ സ്മാർട്ടിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട്സ്, ഓഡിറ്റർ ലോഗിനി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലു നഗരസഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല. നഗരസഭയുടെ 2024-25 -ലെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ കെ സ്മാർട്ടിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കു ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലൈസൻസ് ഫീസ് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ് /ഡോർ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ലൈസൻസിയുടെ പേര്
1	2/337/G	ALPS INTERNATIONAL SCIENCE ACADEMY	ABOBACKER P
2	3/395/C	MF PROFESSOR EDUCATIONAL INSTITUTE	FEBINA K K
3	9/ 600	IKIDZ EDUCATIONAL ACADEMY	ANISH T
4	11/268	DOT ACADEMY	SHIJU
5	11/465	BET RESEARCH INSTITUTE OF ENVIRONMENT & PUBLIC HEALTH	MUHAMMED SWADHIKH POTTAYIL
6	15/627	DIGITAL CURVE ACCADEMY(EDUCATION)	ANVAR SADATH ARANHIKKAL
7	15/538	CINDREBAY SCHOOL OF DESIGN	TN BASANTH
8	15/472/A	RAYAN ACADEMY	NISHATH TP
9	15/348	ABC TRAINING ACADEMY	RAJEENATH
10	15/172	ENSKOOL, LLP	MOHAMMED YASEEN K V
11	16/231	PANACHE INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY	RATHEESH N
12	16/443/D	PMSA SCHOOL OF NURSING	SAHEER KALADY
13	16/325/A	ACE MALAPPURAM	NAJMUNNEESA KK
14	18/1125	IFA (INSTITUTE OF FINANCE &ACCOUNTS)	SAINUDHEEN
15	18/92	VIO_ WIN EDU CAFE	JUVAIRIYA K
16	18/1990	IMPACT SPOKEN ENGLISH	AJAYAKUMAR B R
17	18/511	AID EDUCATION	SHEFEEF P
18	18/975	C M ACADEMY MALAPPURAM	MOHAMMED MUHSIN T
19	18/ ലഭ്യമല്ല	MALABAR INSTITUTE	YOUSUF C K
20	18/1253	ACCOUNTS CAMPUS	SUBEESH P
21	18/782	RAJAJI ACADEMY OF ADVANCED STUDIES	HANEEFA K
22	18/2084	IT ACADEMY	NISHAD P K
23	18/48	ITEES COLLEGE OF HEALTH AND SCIENCE	MOHAMMED UDAIFF I T
24	18/1984	EDU WELL DISTANCE EDUCATION CENTRE	MUHAMMED SHAHID K P
25	18/866	BIXEL TECHNOLAB	SALIM ALI MULLAPPALLI
26	18/1989	LEXICON TRAINING CENTER	VINEESH VALIYAPURAKKAL
27	18/2136	RIGHT EDUCATION	ABDUL SALEEM K C

28	18/893/A	I R I S ACADEMY	SHAKEEB K
29	19/367	INEX ACADEMY	Sajeer C
30	21/606	SIMS	SURESH A K
31	21/592	SIMS (SAGA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES)	SABITHA M
32	22/457	IQCTS ACADEMY	KAVERI S VIJAYAKUMAR
33	25/258/ P1	MALABAR INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE	YOUSUF
34	26/312/G	GCC DRILLING ACADEMY	PRINCE K JAMES
35	26/397	HERALDS INTERNATIONAL	SAINUL HABDEEN
36	29/76/B	FOCUS PRE SCHOOL	NAJEEBUDEEN AREEPURAVAN PARAKKAL

മേൽ പരാമർശിച്ച ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2024-25 ൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ലഭി. അപേക്ഷകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ, രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.77/07.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 കെട്ടിട വാടക-രേഖകൾ യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം സെക്ഷൻ 215 (2) (എ) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകക്ക് നൽകാവുന്നതും [നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ] അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൈവശത്തിനും അതു നിശ്ചയിച്ചേക്കാവുന്ന ഫീസ് ചുമത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്."

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകക്ക് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വാടക കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ളതും ലഭിച്ചതുമായ തുകകളുടെ വിശദമായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ അരിയർ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) വാടക ഡെപോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

വാടകക്ക് നൽകുന്ന റൂമുകളുടെ ഡെപോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3) കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച വാടക വാർഷിക വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതോടോപ്പം ആയതിന് ആനുപാതികമായി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നില്ല.

4) വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ടൗൺ ഹാൾ വാടകയിനത്തിൽ 4,88,000/- രൂപയുടെ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 4,83,000/- രൂപ മാത്രമാണ് വരവ്. കൂടാതെ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വാടകയിനത്തിൽ 74,000/- രൂപയുടെ വരവുണ്ട്. എന്നാൽ വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 70,500/- രൂപ മാത്രമാണ് വരവ്. വാർഷിക കണക്കും വാടക രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

5) രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും തന്നെ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

6) 2024-25 വർഷത്തിൽ നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകക്ക് എടുത്ത മുഴുവൻ ലൈസൻസികളുമായി കരാറുകൾ ചമച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിടം	റൂം നം	രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേര്
1	എ ബ്ലോക്ക്	1	സി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

2		2	വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ
3		3	കളത്തിൽ ഇബ്രാഹിം
4		5	തൊട്ടിയാൻ സൈതലവി
5		6	അബ്ദുൾ സലാം
6		8	അബ്ദുൾ ഖാദർ വരിക്കോടൻ
7		13	അബൂബക്കർ കപ്പുകുത്ത്
8		14	മുസ്തഫ മങ്കരത്തൊടി
9		17	മുഹമ്മദ് ശരീഫ്
10		19	അബ്ബാസ് ഇടവഴിക്കൽ
11	ബി ബ്ലോക്ക്	4	അബൂബക്കർ കോയ തങ്ങൾ
12		6	മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സക്കറിയ
13		7	ബീരാൻ എം
14		8	ആലിപ്പു കളപ്പാടൻ
15		9	ആലിപ്പു കളപ്പാടൻ
16		10	സി. ഹൈദ്ര
17		11	റഷീദ് ഇടവഴിക്കൽ
18		13	കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കെ
19		15	ഹൈദരലി പി
20		19	റഹ്മാഫ് എ പി
21	സായു യാർഡ്	2	ആലിക്കുട്ടി
22		3	ഹൈദ്രസ്
23		4	അബ്ദു എൻ കെ
24		6	മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
25		7	ഉസ്മാൻ പി
26		8	അബ്ദുറഹിമാൻ

മേൽ ലൈസൻസികളുമായി കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.86/09.03.2026) മറുപടിയായി മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 വിനോദ നികുതി-അപാകതകൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 31.08.2019ലെ സ.ഉ(കെ) നം.112/2019/തസ്വഭവ പ്രകാരം 100 രൂപയിൽ കുറവുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 5% വിനോദനികുതിയും 100 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8.5

വിനോദനികുതിയും ഈടാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്ന നഗരസഭയിലെ വിനോദ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വിനോദനികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്മം തിയേറ്ററിൽ നിന്നും 3,48,390/- രൂപ മാർച്ച് 31 ഈടാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം വിറ്റഴിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, തിയറ്ററുകൾ നൽകുന്ന ഡയ്ലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മതിയായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2. സമയബന്ധിതമായി നികുതി നഗരസഭയിൽ അടവാക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പിന്റെ 31.08.2019ലെ സ.ഉ(കൈ) നം.112/2019/തസ്വഭവ പ്രകാരം വിനോദ നികുതിയിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പത്മം തിയേറ്റർ മുഴുവൻ മാസത്തെയും വിനോദ നികുതി ഒന്നിച്ച് അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് മാസം 31 ന് മാത്രമാണ്. വിനോദ നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ മാസത്തെയും വിനോദ നികുതിയായി തുക രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിൽ തന്നെ സെപ്തംബർ മാസ നികുതിയൊന്നും അടവാക്കിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

മേൽ കാലയളവിലെ തിയേറ്റർ ജി.എസ്.ടി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം, വിറ്റഴിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, തിയറ്ററുകൾ നൽകുന്ന ഡയ്ലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നമ്പർ-35/04.03.2026) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ സഹിതം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിനോദ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 1-പ്രകാരം നഗരസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നിലവിലും അതേ അപാകതകൾ തുടരുന്നുവെന്ന് ഓഡിറ്ററുടെ വാദമായി കാണുന്നു. അപാകതകൾക്ക് വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.

നഗരസഭയിലെ തനതു ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടായ IDBI ബാങ്കിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ- 0209104000299121) നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുകകൾ അതത് തീയതികളിലെ ബാങ്ക് ബുക്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	തീയതി	ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുക
1	14-01-2025	4,35,409
2	27-01-2025	3,48,891
3	01-02-2025	43,59,471
4	04-02-2025	10,27,013
5	05-04-2025	33,57,127

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (47/05.03.2026) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ഇ-ടെണ്ടർ - ടെണ്ടർ ഫീ നഗരസഭാ ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല

മലപ്പുറം നഗരസഭയിൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഇ ടെണ്ടർ മുഖേം ടെണ്ടർ ചെയ്തു കരാറുകാരെ പ്രവൃത്തികൾ ഏൽപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ കരാറുകാർ അടവാക്കിയ തുക നഗരസഭ ഫണ്ടിൽ അടവ് വന്നിട്ടില്ല. ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നഗരസഭ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ് ബുക്ക് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തുകകൾ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 97/2024-25/11.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പണമിടപാടുകൾ ഒരു തലത്തിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ പണമിടപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം അക്കൗണ്ടിന് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ക്രമ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ്. അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ വിവര ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിതം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ഓൺലൈൻ കളക്ഷനുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായില്ല

നഗരസഭയുടെ വരവുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ മുഖേനയുള്ള ക്യാഷ് കളക്ഷൻ, E PC മുഖേനയുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ എന്നിവയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓൺലൈനാടി അടവാക്കുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത അതേ ദിവസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി പരിശോധി. ബോധ്യപ്പെടാനാവുന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന് 04.01.2025 ലെ ഡെ ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആകെ ഓൺലൈൻ കളക്ഷനായ 9842 രൂപയും വരവിന്റെ കൃത്യത നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളായ കനറാ ബാങ്ക് (A/C No. 120032169295), IDBI ബാങ്ക് (A/C No.0209104000299121) എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ അതേ ദിവസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്നും പരിശോധി. ബോധ്യപ്പെടാനാവുന്നില്ല.

അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.61/06.03.2026) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-28 കെട്ടിട വാടകയിനത്തിൽ വൻ തുക പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം തൻവർഷ വാടക ഡിമാന്റായ 9,81,843/- രൂപയും, കുടിശ്ശിക ഡിമാന്റായ 7,32,4 രൂപയുമായി ആകെ 17,14,280/- രൂപ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകയിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലഭ്യമാക്കിയ വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വലിയ തുക കുടിശ്ശികയുണ്ട് എന്താനും വാടകക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിടം	റൂം നം	വാടകക്കാരന്റെ പേര്	2024-25 വരെ വാടക അടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് (രൂപ)
സാധു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, കോട്ടപ്പടി	F15	പ്രസിഡന്റ്, സി.ഡി.എസ് മലപ്പുറം	85,082
ഗാലറി ബിൽഡിംഗ്, കോട്ടപ്പടി	S1, S2	രവീന്ദ്രൻ.കെ	1,98,584
	S13	മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ	2,09,688
ബസ്സ്റ്റാന്റ് ബിൽഡിംഗ്	4	അൻവർ സാദത്ത്	90,612
	F1	ചന്ദ്രൻ.കെ.പി	2,03,673
		റാനിയ, BSB ജിം	90,300
കുന്നുമ്മൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	S1, S2	എ.സലാഹുദ്ദീൻ, കേരള സോമിൽ & വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്	1,75,212
	S3	സെക്രട്ടറി, എസ്.ഡി.എസ് മേൽമുറി	9,428
ബങ്ക്	18/19	സൈതലവി മെന്നാട്ടുകുഴിയിൽ	53,172
നെച്ചിക്കുറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ്	12/140 A,B,C,D	അനീഷ് ടി	52,080
	12/140F	മുഹമ്മദ് ഹിഷാം	23,156

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് , വകുപ്പ് 539(1) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ട തുകകൾ വസൂലാക്കുന്നതിന് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യാതൊരു ജപ്തിയും, യാതൊരു വ്യവഹാരവുമില്ലാത്തതോ യാതൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയും ആരംഭിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. വകുപ്പ് 539(2) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏതെങ്കിലും തുക യഥാസമയം നടപടി കൈകൊള്ളുന്നതിൽ വിഴിപ്പം വരുത്തിയ

മൂലം കാലഹരണപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആയത് എത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിഴ്ചമൂലമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും 12 % പലിശസഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടിശ്ശി ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.34/04.03.2026) പ്രസിഡന്റ്, സി.ഡി.എസ് മലപ്പുറം, സെക്രട്ടറി, എസ്.ഡി.എസ് മേൽമുറാനിയ BSB ജിം എന്നീ വാടക കുടിശ്ശികക്കാരിൽ നിന്നായി 85,763 രൂപ (രശീതി നം. 25035490/6.3.2026, 10288/-, 25035563/ 7.3.2026, 54236/-, 25035672/7.3.2026, 21239/-) പ്രകാരം അടവാക്കിച്ചതായും ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിരിച്ചെടുക്കാനവശേഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും പിരിച്ചെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കൽ- തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫയൽ നമ്പർ-1027836-2024

നിർവഹണം - സെക്രട്ടറി

മലപ്പുറം നഗരസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജനവികാസ് കാര്യക്രമ പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ 972 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുവാൻ ശ്രീ ദിലീപ് കുമാർ പി എസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോടിന് 4,53,055 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (വൗച്ചർ നമ്പർ P-M100500 24000113/15.5.24) ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പർ 71/7.3.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, Structural Design, Plan എന്നീ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി. ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടനിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയെന്നതിന് വിശദാംശങ്ങളും തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

നഗരസഭ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് അടവാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന ചെലവുകളുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീതികൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമനമ്പർ	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി
1	313948-2025	4/25 ചെയർമാൻ ചേമ്പർ വിഹിതം നൽകൽ തനത് ഫണ്ട്	1,00,000	1,00,000	M100500-24001075/4.3.25
2	313943-2024	1198/25 ചെയർമാൻ ചേമ്പർ വിഹിതം നൽകൽ	1,00,000	1,00,000	M100500-24001076/4.3.25
3	313953-2024	612/25 ചെയർമാൻ ചേമ്പർ വിഹിതം നൽകൽ	1,60,000	55,000	M100500-24001077/4.3.25
		ആകെ		2,55,000	

കൈപ്പറ്റ് രശീതി ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പർ 39/5.3.26 പ്രകാരം എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 2,55,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-31 വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചതിന്

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമനമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്	ഫയൽ നമ്പർ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	വൗച്ചർ തീയതി നമ്പർ/
1	1199/25, കണ്ണത്തുപാറ-ചെമ്മങ്കടവ് റോഡ് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ വാർഡ് 20	21107-2025	3,00,000	3,00,000	P-M100500-24001187/22.3.25
2(1)	പി പി കുഞ്ഞൻ സാഹിബ് സ്മാരക റോഡ് വാർഡ് 39	2759768-2024	-	18,656	P-M100500-24001027/17.2.25
2(2)	അമ്പായക്കോട് റോഡ് വാർഡ് 31	1782577-2024	-	35,908	P-M100500-24001028/17.2.25
2(3)	പടിഞ്ഞാറെമുക്ക്-പറക്കാട്ടുപടി ചുണ്ടൂർ റോഡ് വാർഡ് 1	1376425-2025	---	27,905	P-M100500-24001162/15.3.25
2(4)	പൊട്ടിപ്പറ റോഡ് വാർഡ് 39	246457-2025	---	1,37,038	P-M100500-24001216/24.3.25
2(5)	കളപ്പാടൻമുക്ക് റോഡ് വാർഡ് 39	247407-2025	-	22,793	P-M100500-24001217/24.3.25
2(6)	തേക്കിൻകോട് റോഡ് വാർഡ് 17	2097686-2024	---	23,048	P-M100500-24001217/24.3.25
2(7)	സാജു റോഡ് വാർഡ് 11	1187405-2025	---	55,667	P-M100500-24001045/25.2.25
	ആകെ			6,21,015	

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 38/5.3.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 6,21,015 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു.

1-32 മിനി ജലട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് -നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരുന്നു.

നഗരസഭാ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് മിനി ജല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം (പ്രോജക്ട് നമ്പർ 170/1 സംബന്ധിച്ച് 2018-19 വർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഖ.1-25 ൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. സെക്രട്ടറി നിർവഹണ നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്ടിന് 28,50,000 രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തിരുന്നു.

നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് 30000 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള 30KLD MBR Based മിനി ജലട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇ-ടെണ്ടർ മുഖേന ഫ്ലോമാക്സ് വാട്ടർ ആലുവ എന്ന സ്ഥാപന മുഖേനയാണ് പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.

നഗരസഭയിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മലിനജലം ശേഖരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, പദ്ധതിയിൽ പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹോട്ടൽ ആന്റ് റെസ്റ്റോറന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുമായി കരാറിന് ഏർപ്പെടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും വരുമാനം എന്ന ആശയത്തിന് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നഗരസഭ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതെന്നുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. 24.01.2019 സ്ഥാപനവുമായി ഉടമ്പടി വെച്ചു. 15.03.2019 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുവാനും

നഗരസഭാപ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൂടെയോ, ഡ്രൈനേജുകളിലൂടെയോ മലിനജലം ഒഴുകുന്ന തടയുന്നതിനും പ്ലാൻറിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ബൈലോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും നഗരസഭ തീരുമാനമെടുത്തു. 04.01.2020 ന് പ്ലാൻറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

പ്ലാൻറിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ 06.02.2020 സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്ലാൻ നാളിതുവരെയും പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുവാൻ പ്ലാൻ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലോമാക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും. പ്ലാൻറിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായ കമ്പനി ഉറപ്പു നൽകിയ പ്രതിഭിനം 30,000 ലിറ്റർ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നാളിതുവരെയും നിറവേറിയിട്ടില്ല എന്നും, പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പയറിംഗ് /സർവ്വീസിംഗ് നടത്തിയെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, പ്രോസസിംഗ് ടാങ്കിന്റെ വശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്നതായ ആയത് ഉറപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് ചട്ടകൂടിന്റെ വെൽഡിംഗുകൾ തുരുമ്പിച്ചതായും ആയത് പൂർണ്ണമായ ബലപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം ടാങ്ക് പൊട്ടി അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്ലാൻറിന്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവാത്ത പക്ഷം പ്ലാൻ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിക്കെതിരെ കരാർ പ്രകാരം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്ലാൻറിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ബൈലോ തയ്യാറാക്കി നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൂടെയോ ഡ്രൈനേജുകളിലൂടെയോ ഒഴുകുന്ന മലിനജലം തടയേണ്ടതും, മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുണ്ടാകേണ്ടതിൽ നിന്നും തുകയിടാക്കുന്നതുകൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്ലാൻറിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതോതിൽ എത്തിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

6.3.2024 ന് നഗരസഭാ ബസ്സ് സ്റ്റാൻറിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് ടീം ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയതിൽ പ്ലാൻ പിന്നീട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പ്ലാൻ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയാൽ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 51/5.3.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും കരാർ ലംഘനം നടത്തിയ കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-33 അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല.

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലൈഫ് മിഷൻ -ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി മുൻവർഷങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് തുക മാത്രം കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ പിന്നീട് പുരോഗതിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ:

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	DPR	കൈപ്പറ്റിയ തുക ആകെ തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	ചെക്ക് നമ്പർ/ തീയതി
1.	ആയിശ, നൂറേങ്ങൽ കാവുതൊടി	12	40,000	14.3.2023	005297/14.03.2025
2.	തസ്ലീന. സി.ടി., മേൽമുറി	12	40,000	27.02.2023	005296/27.02.2023
3.	റസീല ഷിബിലി, മേൽമുറി	12	40,000	27.02.2024	005296/27.02.2023
4.	മുആദ് പരി, മേൽമുറി	12	40,000	5.09.2023	005310/5.09.2023
5.	ശാരദ, വെട്ടിക്കാടൻ	12	40,000	27.02.2023	005296/27.02.2023
6.	സമീർ ബാബു, കറുത്തേടത്ത്	12	40,000	27.02.2023	005296/27.02.2023
7.	ബീവി, നൂറേങ്ങൽ	12	40,000	14.03.2023	005297/14.03.2025
8.	സജ്ന, കൂത്രാടൻ	12	40,000	14.03.2023	005297/14.03.2025
9.	പ്രമോദ്, ചോലക്കൽ	12	40,000	27.02.2023	005296/27.02.2023
10.	ത്വയ്യിബ, മുണ്ടുപറമ്പ്	12	40,000	14.03.2023	005297/14.03.2025
11.	പരമേശ്വരൻ,	12	40,000	14.03.2023	005297/14.03.2025

	വെള്ളരി				
12.	സുഹൈൽ, തുമ്പത്ത്	12	40,000	1.02.2023	005296/27.02.2023
13.	റസീന, പരവക്കൽ	12	40,000	14.03.2023	005297/14.03.2025
14.	ഷീജ, പുതിയ പരമ്പിൽ	11	30,000	4.08.2022	005280/4.08.2022
15.	ഷക്കീല, പനമ്പുഴക്കൽ	11	30,000	4.08.2022	005280/4.08.2022

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരോഗതി വിവരവ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/2.03.2026) നൽകിയ മറുപടിയിൽ അറിയിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	മറുപടി
1.	ആയിശ, നൂറേങ്ങൽ കാവുതൊടി	40,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല. നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2.	തസ്ലീന. സി.ടി., മേൽമുറി	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
3.	റസീല ഷിബിലി, മേൽമുറി	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
4.	മുഹമ്മദ് പരി, മേൽമുറി	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
5.	ശാരദ, വെട്ടിക്കാടൻ	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
6.	സമീർ ബാബു. കറുത്തേടത്ത്	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
7.	ബീവി, നൂറേങ്ങൽ	40,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല. നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
8.	സജ്ന, കൂത്രാടൻ	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
9.	പ്രമോദ്, ചോലക്കൽ	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
10.	ത്വയിബ, മുണ്ടുപറമ്പ്	40,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല. നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
11.	പരമേശ്വരൻ, വെള്ളരി	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
12.	സുഹൈൽ, തുമ്പത്ത്	40,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല.

			നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
13.	റസീന, പരവക്കൽ	40,000	തുക തിരികെ അടവാക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
14.	ഷീജ, പുതിയ പറമ്പിൽ	30,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല. നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
15.	ഷക്കീല, പനമ്പുഴക്കൽ	30,000	പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതിയില്ല. നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അഡ്വാൻസ് തുക കൈപ്പറ്റി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഭവന നിർമ്മാണം പുരോഗതിയില്ലാത്തതും പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ് തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കി വിവര അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-34 അംഗനവാടികൾ സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ-അവലോകനം

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അംഗനവാടികൾ സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആകെ 29 പദ്ധതികളിൽ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ ആണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്.

ക്രമ നം	പദ്ധതി പേര്	പദ്ധതി നമ്പർ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ചെലവിനം	ബിൽ നമ്പർ
1.	കൂട്ടമണ്ണ അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 127 സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ വാർഡ് 13	1084	308734	308505	MG-NR	24150147002601674368/24.03.2025
2.	കൈനോട് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 140 സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ വാർഡ് 31	1088	313846	313344	MG-NR	24150147002601674361/24.03.2025
3.	പൈത്തിനിപ്പറമ്പ് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 110 സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ വാർഡ് 26	1087	345721	342714	MG-NR	24150147002601674384/24.03.2025
4.	മൂന്നാം പടി അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 116 സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ വാർഡ് 17	1081	362197	359203	MG-NR	24150147002601674306/24.03.2025
5.	കാളമ്പാടി അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 129 സ്ഥാർത്ഥ ആക്കൽ വാർഡ് 13	1092	376952	374548	MG-NR	24150147002601674391/24.03.2025

6.	മുട്ടിപ്പടി അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 101 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 4	1104	237351	207679	MG-NR	24150147002601674353/24.03.2025
7.	ശാന്തി നഗർ അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 124 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 19	1097	240715	208376	MG-NR	24150147002601674377/24.03.2025
8.	കാളന്തട്ട അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 137 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 23	1101	238572	208376	MG-NR	24150147002601700963/25.03.2025
9.	കോട്ടക്കുന്ന് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 115 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 16	1100	246876	213687	MG-NR	24150147002601700942/25.03.2025
10.	വലിയവരമ്പ് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 138 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 23	1102	243510	213689	MG-NR	24150147002601674399/24.03.2025
11.	നടക്കാവ് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 105 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 28	1103	243716	213697	MG-NR	24150147002601701011/25.03.2025
12.	പാണക്കാട് കുന്ദുമ്മൽ അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 147 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 36	1118	247219	215388	MG-NR	24150147002601700953/25.03.2025
13.	നൂറേങ്ങൽമുക്ക് അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 96 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 2	1119	248545	215411	MG-NR	24150147002601701002/25.03.2025
14.	ചുങ്കം അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 107 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 40	1112	250748	220288	MG-NR	24150147002601700990/25.03.2025

15.	കിഴക്കേത്തല അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 113 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 25	1105	257379	224305	MG-NR	24150147002601700972/25.03.2025
16.	നെച്ചിക്കുറ്റി അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 126 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 12	1107	269906	236853	MG-NR	24150147002601700982/25.03.2025
17.	മച്ചിങ്ങൽ അങ്കണവാടി സെന്റർ നമ്പർ 111 സ്മാർട്ട് ആക്കൽ വാർഡ് 5	1099	247087	247027	MG-NR	24150147002601700995/25.03.2025

അംഗനവാടികൾ അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസി വഴി സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് പദ്ധതിയിലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ARTCO-യുമായി 8.10.2024 പ്രാബല്യത്തിൽ കരാറിന് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി

1) നഗരസഭ പരിധിയിലെ 17 അംഗനവാടികളിലെ ചുമർ ചിത്രം, പെയിന്റിംഗ് വർക്കുകളും ടോയ്സ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കലുമാണ് 2024-25 ലെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ചെയ്തത്. ഇതിൽ അംഗനവാടികൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 101, 96, 147 നമ്പർ അംഗനവാടികൾ നിലവിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഉള്ളതും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതുമായ എന്നാൽ വർഷങ്ങളായിട്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാഹചര്യത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ നഗരസഭ വാടക കെട്ടിടത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത അംഗനവാടികൾ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

2) നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ നിശ്ചിത ഗുണനിലവാര പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടത്തിയോ എന്ന നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി AC, TV തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയുധ വാറണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അതാത് അംഗനവാടീച്ചർമാരുടെ കൈപ്പറ്റും സ്റ്റോക്ക് സാക്ഷ്യപത്രവും മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ബിൽ ഓഫീസ് പകർപ്പിൽ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ 74/7.03.2026 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കി മറുപടിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവര അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ഓണം അഡ്വാൻസ് - തിരിച്ചടവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

നഗരസഭ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഓണം അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ 3,95,000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. (വൗച്ചർ നമ്പർ P-M100500-24000522/12.9.24) .വാർഷിക കണക്ക് (ഷെഡ്യൂൾ B-18) പ്രകാരം 2024-25 വർഷം 75,502 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും താഴെ പറയും പ്രകാരം 74,000 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	ജീവനക്കാരന്റെ പേര്/ ഉദ്യോഗപ്പേര്	അനുവദിച്ച തുക	തിരിച്ചടവാക്കിയത്	അടവാക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ളത്
1	പ്രമോദ് ദാസ്	20,000	0	20,000

	സൂപ്രണ്ട്			
2	ജംഷീദ് ഇ കെ സീനിയർ ക്ലർക്ക്	20,000	0	20,000
3	ശിവൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 1	20,000	0	20,000
4	മായ ക്ലർക്ക്	20,000	12,000	8000
5	സിജിൻ ബിൽ കളക്ടർ	10,000	6000	4000
6	ദിലീപ് പി കെ ക്ലർക്ക്	10,000	8000	2000
	ആകെ			74,000

ഓണം അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പർ 9/27.2.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓണം അഡ്വാൻസ് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടിയായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂറുകൾ നൽകിയ തു തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 18% പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 നഗരസഭയിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം- അപാകതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ധനകാര്യ (ഐ.ടി.സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) വകുപ്പിന്റെ 22.10.2020-ലെ 59/2020 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയിഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തമായുള്ളതും (വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ) അല്ലാത്തതുമായ (വാടക കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ) എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവ സംബന്ധി. വിവരങ്ങൾ “Vehicle Management And Location Tracking System (VEELS)” എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 30.11.2020-ന് മുമ്പാദരജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ വാഹന സംബന്ധമായി ഓരോ മാസവു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും VEELS ൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ, VEELS ചേർത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്കു ഹാജരാക്കിയില്ല.

2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ (എം.എസ്) നം.170/ (ത.സ്വ.ഭ.വ.തി.30.6.2007 പ്രകാരം പൊതു മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ലോഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടു.

1. ഓരോ മാസാവസാനവും ലോഗ് ബുക്ക് സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2. കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസർ ലോഗ് ബുക്ക് ഇടക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും വാഹന ഉപയോഗ ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും പരിശോധന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

3. ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഇന്ധനക്ഷമതാ പരിശോധന വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പി.ഡബ്ളിയു.എ. മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം/മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ് ബുക്കിന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ധനക്ഷമതാ പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല.

4. ലോഗ് ബുക്കിന്റെ എല്ലാ കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുന്നില്ല. (Eg:- Period Of Halt, Initials Of T Controlling Officer)

5. ഫ്യൂവൽ അക്കൗണ്ട് കോളങ്ങൾ വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിക്കാതെ വാങ്ങിയ ഡീസലിന്റെ വിവരം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഫ്യൂവൽ നിറക്കുന്നത് സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

6. സ്പെയർ പാർട്സുകൾ മാറ്റുന്നതിന്റെയും, സർവ്വീസ് റിപ്പയർ എന്നിവയുടെയും വിശദാംശം ലോഗ്

ബുക്കിൽ അതേ തീയതിയിൽ തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതും സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഓഫീസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.റിപ്പയ്മെന്റിനനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

7 ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വാഹനങ്ങളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

8 നഗരസഭയിലെ വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന ഹാജരാക്കിയില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 7/27.2.26പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു.ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്കു മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയോ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-37 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- Valuation Certificate, സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-SC (530/ 2024-25) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുക കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ SC വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം , Valuation Certificate എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ:

അടങ്കൽ: 9,50,000 (12,00,000വികസന ഫണ്ട് -SCP)

ചെലവ്: 625,000 (വികസന ഫണ്ട് -SCP)

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി
1.	ഷൺമുഖദാസ്.പി.കെ.	25,000	24150147002300141509/13.05.2024
2.	ഭാസ്കരൻ	25,000	24150147002300141509/13.05.2024
3.	വിനോദ്കുമാർ	25,000	24150147002300141509/13.05.2024
4.	അനിത.പി.	25,000	241501470023001539726/14.03.2025
5.	പ്രമീള.എൻ.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
6.	പ്രജിത.കെ.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
7.	റോഷ്നി.ടി.എം.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
8.	സുരേഷ്കുമാർ.പി.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
9.	സുഭദ്രാ.ടി.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
10.	ഷീജ.പി.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
11.	വനജ	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
12.	ചാത്തൻ.പി.	25,000	24150147002300879757/8.11.2024
13.	ദേവകി.	25,000	24150147002301077547/21.12.2024
14.	ജയരാജൻ.വി.	25,000	24150147002301077547/21.12.2024
15.	ശിവശങ്കരൻ.കെ.	25,000	24150147002301087765/24.12.2024
16.	ഷിബി.എൻ.ബി.	25,000	24150147002301087765/24.12.2024
17.	അയ്യപ്പൻ.കെ.പി.	25,000	24150147002301186887/17.1.2025
18.	ജയശ്രീ.എം.	25,000	24150147002301186887/17.1.2025
19.	ബാലൻ.കെ.പി.	25,000	24150147002301206371/21.01.2025
20.	ജാനകി.കെ.	25,000	24150147002301310114/11.02.2025
21.	മണി.പി.	25,000	24150147002301310114/11.02.2025
22.	നാരായണി പടിപ്പിള്ള	25,000	24150147002301310114/11.02.2025
23.	ശാരദ.പി.കെ.	25,000	24150147002301310114/11.02.2025
24.	സരോജ	25,000	24150147002301453799/7.03.2025
25.	ശാരദ.എ.	25,000	24150147002301453799/7.03.2025
		625000	

പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (64/6.03.2026) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൃത്യമായ Valuation നടത്താതെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവു തുക 625000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-38 സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് സെക്ഷൻ 48(3) പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ശമ്പളവും, അലവൻസുകളും, കൂടാതെ അവധിക്കാല ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, അംശദായങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് മാസം തോറും അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2024-സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ശ്രീമതി ഹസീന കെ പി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം/അലവൻസ് ഇനത്തിൽ 8,61,374 രൂപ(71530*1, 72774*6, 70640*5) ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പർ 14/2.3.36 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 ലൈബ്രറി സെസ്സ് സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

വസ്തു നികുതിയോടൊപ്പം ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലൈബ്രറി സെസ്സ് പ്രസ്തുത അർദ്ധവർഷം കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാക്കിയ ലൈബ്രറി സെസ്സ് കൃത്യസമയത്ത് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2 പിഴപ്പലിശ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണെന്നും 29.12.2000 ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 17263/ ത.സ്വ.ഭ.വ, പ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈബ്രറി സെ അടവാക്കിയതിൽ മേൽ സർക്കുലറിലെ സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ചിട്ടില്ല. തുക അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം താ ചേർക്കുന്നു.

ഫയൽ നമ്പർ . 1860396 -2024

സാമ്പത്തിക വർഷം.	തുക.	അടവാക്കേണ്ട തീയതി.	അടവാക്കിയ തീയതി.	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി./ തുക
2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം.	1182484	30.4.2024	30.8.2024	P-M 100500-24000440/ 30.8.24

ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കുന്നതിൽ സർക്കുലർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിന്റെ കാരണ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 8/27.2.26 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡി എൻക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയിൽ കെ-സ്മാർട്ട് സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണമാ സമയബന്ധിതമായി ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈബ്രറി സെ സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കുവാൻ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 എസ്.എസ്.കെ.വിഹിതം നൽകൽ -വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർവഹണം നടത്തിയ എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം നൽകൽ എന്ന പ്രോജക്റ്റിന് നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതം നൽകൽ (369/25)
അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്	5,00,000/ വികസനഫണ്ട് ജനറൽ
ചെലവ്	5,00,000/-,
BRN	24150147002901601957/20.03.2025, Rs.500000

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ.കെ)നം.86/20 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി.19.04.2022) ഖണ്ഡിക 8.6(3) പ്രകാരം നഗരസഭകൾ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തു എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വകയിരുത്തണമെന്നും എസ്.എസ്.കെ.(സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള പ്രോജക്ടിന്റെ കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണമെന്നും പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖണ്ഡിക 8.6(4) പ്രകാരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പ്രോജക്ടിന് നൽകുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം, ഓരേ സ്കൂളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശഭര സ്ഥാപനങ്ങളെ എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ അറിയിക്കണമെന്നും എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവും ചേർത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപ ഭാരവാഹികളുടെ ഇടപെടൽ അടക്കമുള്ള പങ്കാളിത്തം എസ്.എസ്.കെ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മേൽ ഉത്തരവി നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. നഗരസഭ കൈമാറിയ തുക നഗരസഭാ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം മേലുത്തരവിന്റേടിസ്ഥാനത്തി എസ്.എസ്.കെ. ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ നഗരസഭ കൈമാറിയ തുകയ്ക്കുള്ള വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എസ്.എസ്.കെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ഓരോ സ്കൂളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പരിപാടികൾ നഗരസഭയെ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല. നഗരസഭാ ഭാരവാഹികളുടെ ഇടപെടലോ പങ്കാളിത്തമോ പ്രോജക് നിർവ്വഹണത്തിൽ ഉണ്ടായതായി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമില്ല. വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എസ്.എസ്.കെ.യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി

എൻക്വയറി നം. 44/ 2024-25/5.3.2026ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയോടൊപ്പം വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എസ്.എസ്.കെ.യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുവാൻ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 കോമൺ യൂണിവേഴ്സി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പരിശീലനം- തുക അധികം നൽകി

പ്രൊജക്ട്: സി.യു.ഇ.ടി പരിശീലനം (351/ 25) (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ: 10,00,000/- (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)

ചെലവ്: 10,00,000/- (TRN: 241501000000032517/20.2.2025)

പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതിയിലേക്കായി 09.12.2024 തീയതിയിൽ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത Enskool Learning LLP, മലപ്പുറം (മണിക്കൂറിന് 1500 രൂപ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ 20.12.2024 ലെ 16/1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) 40 ദിവസം 8 ബാച്ചുകൾക്കായി ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ വീതം ആകെ 80 മണിക്കൂർ ക്ലാസുകളാൽ പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം വരുന്ന ചെലവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

(8ബാച്ച്) X (2 മണിക്കൂർ) X (40 ദിവസം) X (1500 രൂപ) =9,60,000/- രൂപ

എന്നാൽ Enskool Learning LLP സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 0803/25 തീയതി 08.02.2025 പ്രകാരം കോച്ചിംഗിന് 10,00,000/- രൂപ കണക്കാക്കി 18% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ 11,80,000/- രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് നൽകുകയും പ്രസ്തുത തുക ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് 10,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ലാസ് വിവരം	തുക	ജി.എസ്.ടി	ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക
സി.യു.ഇ.ടി കോച്ചിംഗ്	10,00,000	1,80,000	11,80,000

ടി ഇൻവോയ്സിൽ 10,00,000 രൂപ കണക്കാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രൊക്യുവർമെന്റ് മാനുവൽ ജി. ഒ.പി) നം.259/2010 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 08.11.2010 ഖണ്ഡിക 5.1 പ്രകാരം ടെണ്ടറിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയിൽ നികുതി ഒഴികെ എന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത പക്ഷം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് മുഴുവൻ നികുതി ഉൾപ്പെടെയാണെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

2). തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊക്യുവർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ ജി. ഒ.പി) നം. 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 08.11.2010, ജി. ഒ.പി) നം. 07/2014/ എസ്.പി.ഡി തീയതി 28.08.2014 എന്നിവ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 1,00,00,000 (ഒരു ലക്ഷം) രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 10,00,000/- (പത്ത് ലക്ഷം) വരെയുള്ള വാങ്ങലുകളും സേവനങ്ങളും ലിമിറ്റേഡ് ടെണ്ടർ മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തെ ക്വട്ടേഷൻ നടപടികളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മേൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മേൽ അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 45/20204-2 5.3.2026 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 9 ബാച്ചുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയതെന്നും ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മൂലമാണ് 8 ബാച്ചുകൾക്ക് എന്ന് എഴുതിയതെന്നും അറിയിച്ചു. 9 ബാച്ചുകളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അടക്കമുള്ളവർ സന്ദർശനം നടത്തിയരേഖകളും അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കും ഹാജരാക്കുവാൻ പ്രാദേശികമായി പരിശീലകരെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നും 1ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ലക്ഷം വരെയുള്ളവയ്ക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വാങ്ങൽ നടപടികളിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42 നഗരസഭയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും SSLC പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് - തുക അധികം നൽകി

പ്രൊജക്ട്: നഗരസഭയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എസ്.എസ്.എൽ.സി. പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് (532/ 25) (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ: 2,00,000/- (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)

ചെലവ്: 2,00,000/- (TRN: 24150100000004480 / 21.05.2024)

പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതിയിലേക്കായി 25.08.2023 തീയതിയിൽ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത Enskool Learning LLP, മലപ്പുറം (മണിക്കൂറിന് 2000/- രൂപ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ 30.09.2023ലെ 77-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം

അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട അപാകത ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

23.12.2023 മുതൽ 30.12.2023 വരെ തീയതികളിൽ ആകെ 12 ബാച്ചുകൾ ആയാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് നൽകിയത്. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രോജക്ട് ഒരു ദിവസം അഞ്ചുമണിക്കൂർ ക്ലാസ് നൽകുന്നതിനാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 12 ബാച്ചുകളുടേയും അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2148 പേരാകാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫയൽ രേഖകൾ പ്രകാരം ഒരേ തീയതികളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ബാച്ചുകൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഒരുമിച്ചിരുന്നാണോ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ക്ലാസ് നടത്തിയ സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ബാച്ചിനും വ്യത്യസ്ത 5 മണിക്കൂറുകൾ അനുവദിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ പോലും 1,20,000/- രൂപയാണ് കൊടുപ്പേണ്ടത്. (12 ബാച്ച് 5 മണിക്കൂർ X 2000 = 1,20,000/-)

എന്നാൽ Enskool Learning LLP സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 0230/24 തീയതി 11.03.2024 പ്രകാരം കരിയർ ഗൈഡൻസിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് 80 രൂപ നിരക്കിൽ ആകെ 2500 കുട്ടികൾക്ക് 2,00,000/- രൂപ കണക്കാക്കി 18% ജി.എസ്. ടി ഉൾപ്പെടെ 2,36,000/- രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് നൽകുകയും ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് 2,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ലാസ് വിവരം	തുക	ജി.എസ്.ടി (18%)	ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക
കരിയർ ഗൈഡൻസ് (Rs. 2500 X 80)	2,00,000	36,000	2,36,000

അംഗീകരിച്ച ക്ലാസ്സിൽ മണിക്കൂറിന് 2000 രൂപ എന്നതായിരിക്കെ ടി ഇൻവോയ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് 80 രൂപ നിരക്ക് കണക്കാക്കി തുക അനുവദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രൊക്യൂവർമെന്റ് മാനുവൽ 2 ഓ(പി) നം.259/2010 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 08.11.2010 ഖണ്ഡിക 5.1 പ്രകാരം ടെണ്ടറിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയിൽ നികുതി ഒഴികെ എന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത പക്ഷം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് മുഴുവൻ നികുതി ഉൾപ്പെടെയാണെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിന് 1,20,000/- രൂപയാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മേൽ അപാകത സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 52/20204-25/ 5.3.2026 ന് മറുപടിയിൽ ബാച്ചുകളിൽ ഓരോ നമ്പർ ബാച്ച് ഒഴികെയുള്ളവ 2 സെക്ഷനുകൾ ആയി ആകെ 23 സെക്ഷനുകൾ ആയാൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ആയത് പ്രകാരം 23x 5x2000= 230000 രൂപ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് 200000 രൂപ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മറുപടിയായി ലഭ്യമാക്കി. പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിൽ സെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിലും സെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചല്ല പരിശീലന ഫീസ് കണക്കാക്കിയത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ അപാകത വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ കൃത്യ സമയത്ത് അടവാക്കുന്നില്ല

പ്രോജക്ട്: വിട്ട് കിട്ടിയ സ്കൂളിലേക്ക് വൈദ്യുതി വെള്ളക്കരം മറ്റ് ആവർത്തന ചെലവുകൾ (871/25) (സ്പിൽ ഓവർ)

അടങ്കൽ: 406403 (റോഡിതരം)

ചെലവ്: 192334/- (TRN: 241501000000012791/21.08.2024)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: പ്രിൻസിപ്പാൾ

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വൈദ്യുതി ചാർജ് അടവാക്കുന്നതിലേക്കായി പണം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ സമയ പരിധി പാലിച്ച് അടവാക്കാത്തതിനാൽ സർചാർ ഇനത്തിൽ തുക അടവാക്കേണ്ടി വന്നതായി കണ്ടു. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം	റസീപ്റ്റ് നമ്പർ	ആകെ തുക	സർചാർജ് നൽകിയ തുക	ഇനത്തിൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ
1. ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മലപ്പുറം				
1	101033/30.10.2023	15834	122	1165552015601
2	101034/30.10.2023	4814	67	1165552048874
3	101050/28.11.2023	12313	88	1165552015601
4	101051/28.11.2023	10467	27	1165552048874
5	101069/16.12.2023	17547	61	1165552015601
6	101070/16.12.2023	8730	53	1165552048874
7	101095/29.01.2024	10836	29	1165552015601
8	101096/29.01.2024	6726	15	1165552048874

9	102034/27.02.2024	17250	64	1165552015601
10	102035/27.02.2024	10203	40	1165552048874
2. GLPS . മലപ്പുറം				
ക്രമ നം	റസീപ്റ്റ് നമ്പർ	ആകെ തുക	സർചാർജ് നൽകിയ തുക	ഇനത്തിൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ
1	701180/19.01.2024	7054	29	1165550011740
2	701158/21.11.2023	5181	29	
ആകെ സർചാർജ് ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക			624	

പണം സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 46/20204-25/ 5.3.2026 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ വലിയ തുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഇനത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം തുക കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി കൃത്യസമയത്ത് ബിൽ അടവാക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-44 ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഫീ പരിഷ്കരണ പ്രകാരം റീഫണ്ട് തുക കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവ്

ഫയൽ നമ്പർ : 589228-2024 / 09.07.2024 (K-Smart)

Ksmart പ്രകാരം ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് BPCN-00019079-2024 അപേക്ഷയിൽ നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 11ൽ 2543.09 ച.മീ ബിൽഡ് അപ്പ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പുതിയ ടെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ് റസിഡൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതുമുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസ് 254309 രൂപ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

01.8.2024 ന് മുൻപുള്ള അപേക്ഷയായതിനാൽ സ.ഉ (കെ)85/2023/LSGD, Dt:31/03/2023 പ്രകാരം 300 ച.മീ മുകളിലുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് RS.200/ചമീ നിരക്കിൽ 508618 രൂപ പെർമിറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ ഊടാക്കി M100500-24007025 & 19-06-2024 പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പെർമിറ്റ് നം. BP/5013/2024, 24.06.2024)

എന്നാൽ 30.07.2024 ലെ സ.ഉ (കെ)97/2024/LSGD, ഉത്തരവ് പ്രകാരം 300 ച.മീ മുകളിലുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് RS.150/ചമീ നിരക്കിൽ പെർമിറ്റ് ഫീ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുസരിച്ച് മേൽ അപേക്ഷ പ്രകാരമുള്ള 2543.09 ച.മീ കെട്ടിടത്തിന് 381463.5 രൂപയാണ് ഊടാക്കേണ്ടത് (2543.09 X 150 = 381463.5). എന്നാൽ മേൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം മേൽ കെട്ടിടത്തിന് 254309 രൂപ പെർമിറ്റ് ഫീ കണക്കാക്കി ബാക്കി 254309 രൂ. Rrefund ചെയ്യുന്നതിന് കണക്കാക്കിയതായി കാണുന്നു. പുതിയ നിരക്കു പ്രകാരം 127154.5 രൂപയാണ് Refu നൽകേണ്ടത് (508618-381463.5 = 127154.5). Ksmart ൽ ഒരോ ബിൽഡിംഗ് കാറ്റഗറിയിലും പെർമിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റിക് ആയാണ് വരുന്നത് എന്നിരിക്കെ മേൽ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ കണക്കാക്കിയത് പ്രകാരം തുക തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഓഡിറ്റിന് വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 93/ 2023-24 തീയതി: 10-03-2024 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ പെർമിറ്റ് റീഫണ്ടിന് ടിയാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആയതിനാൽ തുക നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും അറിയിച്ചു. പെർമിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റിക് ആയാണ് Ksmart കണക്കാക്കിയത് എന്ന് മറുപടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും റീഫണ്ട് തുക തറ്റായി കണക്കാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകത Ksmart സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തു അറിയിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ് നാളിതുവരെ നൽകിയ പെർമിറ്റ് റീഫണ്ട് തുകയിൽ പ്രസ്തുത അപാകത വന്നിട്ടില്ല എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-45 വയോമിത്രം മരുന്നു വാങ്ങൽ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അടങ്കൽ/ ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഇൻവോയ്സ് നം/ തുക	ലഭ്യമാക്കാനാവാത്ത മരുന്നുകൾ, തുക
വയോമിത്രം മരുന്നു വാങ്ങൽ	അടങ്കൽ- 10,00,000/- ചെലവ്-	24150147003001212229/ 22.01.2025	PRF 2957/ 16.01.2025	1155/02.07.2025- 61018/- 1936/15.09.2025 – 22677/- 2285/04.11.2025 – 161160/-	631369/-

326 /25	9,24,346/- പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം		1902/19.02.2025 – 42131/- 3163/ 08.01.2026- 5991/- ആകെ- 292977/-	
---------	--	--	--	--

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 19/24-25/02.03.2026 ന് മരുന്നുകൾ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-46 താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം- എച്ച്.എം.സി വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം, ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകൾ (AFS) തയ്യാറാക്കി നാളിതു വരെ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നഗരസഭയുടെ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റി കൂടി നടത്തേണ്ടതുളളതിനാൽ പ്രസ്തുത വർഷങ്ങളിലെ വരവ് ചെലവുകൾക്ക് ആധാരമായ വൗച്ചറുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 26/24-25/03.03.2026 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലുള്ള വാർഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതലുള്ള വർഷങ്ങളിലെ AFS തയ്യാറാക്കി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-47 പാണക്കാട് അർബൻ പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അടങ്കൽ/ ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഇൻവോയ്സ് നം/ തുക	ലഭ്യമാക്കാനു വശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, തുക
പാണക്കാട് അർബൻ പി.എച്ച്.സിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ 363 /25	അടങ്കൽ- 3,50,000/- ചെലവ്- 1,58,066/- റോഡിതരം	24150147003001179660/ 15.01.2025	PRF 1670/ 21.10.2024- 1,58,066/-	514/17.05.2025- 25,345 /- 1137/01.07.2025 - 32,665/- 2300/04.11.2025 -38,454/- 2902/22.12.2025 - 10,238/- ആകെ- 1,06,702/-	51,364/-

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 29/24-25/03.03.2026 ന് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരി. വരികയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-48 നെൽകൃഷി വികസനം- വിള ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി	നെൽകൃഷി വികസനം 462/25
അടങ്കൽ	169200/- (പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം)
ചെലവ്	52300/- BRN. 24150147002701353741/19.02.2025 - 52300/-

നിർവ്വഹണം കൃഷി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ

നെൽകൃഷി വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂലി ചെലവിനത്തിൽ ഹെക്ടറിന് 25000/- രൂപ നിരക്കി കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിനാണ് മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടുപദ്ധതിയിലൂടെ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവ്	അനുവദിച്ച തുക	റിമാർക്സ്
1	അബ്ദുൾ നാസർ. പി.എ	13,400/-	Planting Date – 04.11.2024 (പ്രീമിയം അടച്ച തീയതി- 07.12.2024 (പ്രകാരമുള്ള കെ.എസ്.എ.ഡി/ സി.ഐ.എസ്/ നമ്പർ SC1313895 വിള ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. (134.5 സെന്റ്)
2	അബ്ബാസ്.പി.പി	23,900/-	Planting Date – 19.11.2025 (പ്രീമിയം അടച്ച തീയതി- 31.12.2025 (പ്രകാരമുള്ള കെ.എസ്.എ.ഡി/ സി.ഐ.എസ്/ നമ്പർ വിള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. (239.9 സെന്റ്)
3	പ്രീതാകുമാരി.കെ.ടി	15,000/-	വിള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

സ.ഉ.(കെ) നം. 115/2022/തസ്വഭവ/28-5-2022 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയുടെ ഖണ്ഡിക 6.1 ലെ ക്രമ നം. 9 (ലെ തരിശുകൃഷിക്കും സ്ഥിരം കൃഷിക്കും ബാധകമായ പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ 5ാമത്തെ നിബന്ധന പ്രകാരം വിളകളെ സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 3 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നെൽകൃഷിക്ക് ആനുകൂല്യ നൽകിയതിൽ 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ വിള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

ക്രമ നം 2,3 ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിക്കായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയും തുക അനുവദിച്ചതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 28/24-25/ 03.03.2026 നമ്പർ ഓഡി അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 38,900/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-49 ബി.പി മോണിറ്റർ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട്: വയോജനങ്ങൾക്ക് ജീവിത ശൈലീരോഗ പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങൾ (518/ 25)

അടങ്കൽ: 738983 (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)

BRN നമ്പർ/ചെലവ്: 24150147003001048508/17.12.2024 , തുക 532697/-

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (താലൂക്ക് ആശുപത്രി) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് ജെം പോർട്ട് വഴി M/S MANN ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് BP Monitors വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ: MEQ-0139/15.03.24). വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

എണ്ണം	യൂണിറ്റിന്റെ വില	ആകെ വില
700	679.46 + 12 % GST	532697/-

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 115/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28.05.2022 പ്രകാരം വയോജനങ്ങൾക്ക് BP Monitors വാങ്ങ നൽകുന്നതിന് അനുമതിയില്ല. പ്രത്യേകാനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
 2. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മേൽ ഉപകരണങ്ങൾ 25.03.2024 ന് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് 07.06.2024 ന് വയോ മിറ്റ കോർഡിനേറ്റർക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
 3. ജെം ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം മേൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും ഇൻവോയ്സിലും ആയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആയത് വാറണ്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും വാറണ്ടി വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപകരണങ്ങൾ കേടായാൽ വാറണ്ടി ഉറപ്പ് വരുത്താനാവാതെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അധിക ചെലവിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. ഇക്കാര്യം നിർവ്വഹ ഓദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.
- അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 76/24-25/07.03.2026 ന് മറുപ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവ് തുക 532697 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-50 താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വൈദ്യുതി, ടെലഫോൺ ബിൽ കൃത്യ സമയത്ത് അടവാക്കുന്നില്ല

പ്രൊജക്ട്: താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി, വെള്ളക്കരം മറ്റ് ആവർത്തന

ചെലവുകൾ (332/ 25)

അടങ്കൽ: 2500000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ)

ചെലവ്: 2175813 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)

24150147003000986951/05.12.24 തുക 125864/-
 24150147003000696122/24.09.24 തുക 16095/-
 24150147003000480448/30.07.24 തുക 6750/-
 24150147003000463785/26.07.24 തുക 88879/-
 24150147003000638629/07.09.24 തുക 231862/-
 24150147003000784104/16.10.24 തുക 83720/-
 24150147003000882015/08.11.24 തുക 65176/-
 24150147003000904095/14.11.24 തുക 137948/-
 24150147003000925470/20.11.24 തുക 749/-
 24150147003001397259/28.02.25 തുക 144395/-
 24150147003001415931/04.03.25 തുക 37815/-
 24150147003001450076/07.03.25 തുക 126993/-
 24150147003001613280/21.03.25 തുക 14286/-
 24150147003001485990/10.03.25 തുക 17744/-
 24150147003001255346/31.01.25 തുക 952729/-
 24150147003001196399/19.01.25 തുക 120734/-
 24150147003001048515/17.12.24 തുക 4074/-

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ വൈദ്യുതി ബിൽ, ടെലഫോൺ ബിൽ എന്നിവ അടവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൃത്യ സമയത്ത് ബിൽ അടവാക്കാത്തതിനാ മിക്ക ബില്ലുകളിലും സർചാർജ്/ ലേറ്റ് ഫീസ് വന്നതായി കണ്ടു. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം	ബി.ആർ.നമ്പർ	വൈദ്യുതി ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	സർചാർജ് ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക

1	24150147003001196399/19.01.25 തുക 120734/-	6555250100841/01.01.25	69446	120
	-ടി-	6555250100839/01.01.25	44307	81
	-ടി-	6555250100840/01.01.25	3488	6
2	24150147003001255346/31.01.25 തുക 952729/-	6555231100068/01.11.23	63398	302
	-ടി-	6555231100069/01.11.23	3144	14
	-ടി-	6555231100070/01.11.23	62475	261
	-ടി-	6555240300073/01.03.24	73967	254
	-ടി-	6555240300075/01.03.24	71296	231
	-ടി-	6555240400075/01.04.24	82309	340
	-ടി-	6555240400076/01.04.24	4102	6
	-ടി-	6555240400077/01.04.24	81300	328
	-ടി-	6555240500074/02.05.24	78240	324
	-ടി-	6555240500075/02.05.24	3890	17
	-ടി-	6555240500076/02.05.24	79716	320
	-ടി-	6555240700073/01.07.24	57546	299
	-ടി-	6555240700074/01.07.24	3513	17
	-ടി-	6555240700075/01.07.24	123458	353
3	24150147003000986951/05.12.24 തുക 125864/-	6555241200076/01.12.2024	49968	877
	-ടി-	6555241200077/01.12.2024	3334	9
	-ടി-	6555241200078/01.12.2024	72562	152
4	24150147003000784104/16.10.24 തുക 83720/-	6555241000097/01.10.24	3387	33
	-ടി-	6555241000098/01.10.24	67175	613
5	24150147003000882015/08.11.24 തുക 65176/-	6555241000096/01.10.24	47183	488
6	24150147003000904095/14.11.24 തുക 137948/-	6555241100078/01.11.24	3512	10
	-ടി-	6555241100078/01.11.24	65963	307
7	24150147003001397259/28.02.25 തുക 144395/-	6555250200075/01.02.25	50575	175
	-ടി-	6555250200076/01.02.25	3682	14
	-ടി-	6555250200077/01.02.25	69442	274
ആകെ സർചാർജ് ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക				6225/-

ക്രമ.നം	ബി.ആർ.നമ്പർ	ട്രെയിഡ് നമ്പർ	ബിൽ തുക	ലേറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുക
1	24150147003001397259/28.02.25 തുക 144395/-	SKLR25005781076/03.02.25	1913	31.78
	-ടി-	SKLR25005755765/03.02.25	1046	17.37
	-ടി-	SKLR25005263809/03.02.25	542	10
2	24150147003000904095/14.11.24 തുക 137948/-	SKLR25002981247/02.11.2024	1684	30.78
	-ടി-	SKLR25003331086/02.11.24	2070	17.38
3	24150147003000784104/16.10.24 തുക 83720/-	SKLR25002489610/02.10.24	525	10
	-ടി-	SKLR25002265315/02.10.24	1853	30.81

4	24150147003001255346/31.01.25 തുക 952729/-	SDCKL0090273068/03.05.24	1850	31.77
	-ടി-	SDCKL0090310112/03.05.24	1012	17.37
	-ടി-	SDCKL0090204322/03.05.24	422	10
	-ടി-	SDCKL0092306521/02.07.24	1725	31.77
	-ടി-	SDCKL0092107629/01.07.24	1046	17.37
	-ടി-	SDCKL0092003113/01.07.24	548	15.33
	ലേറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ ആകെ അടവാക്കിയ തുക			271.73/-

2023-24 വർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടും അപാകത ആവർത്തിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എച്ച്.എം.സി ഫണ്ട് നിലവിലിരിക്കെ ബിൽ അടവാക്കാൻ വൈകിയതിന് വിശദീകരണ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 85/24-25/09.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-51 അപേക്ഷകൾ, വിള ഇൻഷുർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി	പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് 454/25
അടങ്കൽ	255000/- (പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം)
ചെലവ്	255000/- BRN. 24150147002701353751/19.02.2025 - 255000/-
നിർവ്വഹണം	കൃഷി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ

പാട്ടത്തിനോ സ്വന്തം ഭൂമിയിലോ കുറഞ്ഞത് 25 സെന്റ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് കൂലി ചെലവിനത്തിൽ ഹെക്ടറിന് 17000/- രൂപ നിരക്കിൽ കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വിള ഇൻഷുർ ചെയ്തതായിരിക്കണം. പദ്ധതിയിലൂടെ പേർക്കാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1). പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ, രേഖകളോടൊപ്പം ചുവടെ ചേർത്തവരുടെ അപേക്ഷ , അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പേര്	അക്കൗണ്ട് നം	നൽകിയ തുക
1	സെയ്ദലവി.പി.കെ	SBIN0070507 67216985214	7956/-
2	അബ്ദുൾ കരീം.എൻ കെ	SBIN0008659 20173308938	6664/-
3	അബ്ദുൾ കരീം. കെ	BARBOVJMALP 68910100005122	12920/-
4	മുഹമ്മദാലി പി	PUNB0430900 4309001700009346	7956/-
5	റഹ്മത്. എൻകെ	SBIN0008659 32963617443	3400/-
6	മുഹമ്മദ്.പി.പി	PUNB 0140610 4309001700009586	6664/-
	ആകെ		45560

2). ചുവടെ ചേർത്തവരുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിള ഇൻഷുർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പേര്	അക്കൗണ്ട് നം	നൽകിയ തുക
1	ഹംസ സി	UBIN0555941 559402010006642	16252/-
2	മാധവൻ.പി.കെ	IBKL0000209 0209104000143356	9860/-
3	ഉസ്മാൻ തെക്കോടൻ	CNRB0002353	16252/-

		2353101008017	
4	അസെൻ	KLGB0040146 40146101053276	16252/-
5	ഉമ്മുഹബീബ	KLGB0040146 40146101097766	6120/-
6	അഹമ്മദ് കുട്ടി	UBIN0555941 559402010006266	10812/-
7	അബൂബക്കർ	PUNB0430900 4309001700009346	7956/-
8	മുസ്തഫ കെ	SBIN0008664 20373902970	16252/-
9	സീനത്ത്.കെ	KLGB0040146 40146101053018	2040
10	അബ്ദുൽ ജലീൽ.പി.എം	IBKL0000209 0209104000188272	3400/-
11	അബ്ദുൽ കരീം	KLGB0040146 40146100107567	12920/-
	ആകെ		118116

1,2 പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചവരുടെ അപേക്ഷകൾ, വിള ഇൻഷുർ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 63/24-25/06.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു. മറുപടിയും രേഖകളും ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 163676 രൂപ (45560 + 118116) തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-52 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം നൽകി; ചെലവു തുക നിരാകരിക്കുന്നു.

പദ്ധതി	പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം 464/25
അടങ്കൽ	2,00,000/- (പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം)
നിർവ്വഹണം	കൃഷി ഓഫീസർ
ചെലവ്	1,77,099/- BRN. 24150147002701669025/24.03.2025 - 67650/- 24150147002701412401/03.03.2025 - 62199/- 24150147002701523851/12.03.2025 - 47250/-

1). പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ചുവടെ ചേർത്തവർ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	അക്കൗണ്ട് വിവരം	അനുവദിച്ച തുക	ബിൽ, വൗച്ചർ നം
മുസ്തഫ, വാർഡ് 2	UBIN0555941 559402010012444	10,000/-	24150147002701412401/03.03.2025
സുബിൻ കണ്ണഞ്ചിറ	CNRB0000755 110051512376	10,000/-	24150147002701669025/24.03.2025 - 67650/-

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2). ഗുണഭോക്താക്കൾ പമ്പ് സെറ്റ് , അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നമുറ ചെലവിന്റെ 50% -പരമാവധി 10000 രൂപ- എന്ന നിരക്കിലാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അബ്ദുൽ അസീസ് , പട്ടർകടവൻ ഹൗസ്, പട്ടർകടവ് , മലപ്പുറം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് Bestwel Enterprises എ(സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് INV -121/24-25 Date. 20.03.2025 പ്രകാരം 23020 രൂപക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് , അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 8200/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 59/24-25/06.03.2026 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് അനുവദിച്ച 20,000 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. ആയ ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-53 താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി	അടങ്കൽ/ചെലവ്	മരുന്നിന് വേണ്ടി നൽകിയ തുകയുടെ ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി	പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഇൻവോയ്സ് നം/ തുക	ലഭ്യമാക്കാനുവശേഷി കുന്ന മരുന്നുകൾ, തുക
താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ 322 /25	അടങ്കൽ- 10,00,000/- ചെലവ്- 7,69,271/- പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം 24150147003001034458/ 13.12.2024-199738/- 24150147003001415925/ 04.03.2025- 153632/- 24150147003001179662/ 15.01.2025- 415901/-	1). 2415014700300 1179662/ 15.01.2025- 415901/-	1).PRF 2415/ 16.12.2024 തുക 415901/-	(PRF 2415/ 16.12.2024 ൽ ഉൾപ്പെട്ടത്) 1).1041/19.06.25 – 17875 2).1136/01.07.25- 39593/- 3).2301/04.11.25- 109470/- 4).2901/22.12.2025- 85194/- ആകെ- 252132/-	163769/-
		2). 2415014700300 1415925/ 04.03.2025- 73118/-	2). PRF 3781/ 21.02.2025 – തുക – 73118/-	(PRF 3781/ 21.02.2025 ൽ ഉൾപ്പെട്ടത്) 1).3013/29.12.2025- 17297/- 2).2601/29.11.2025 – 11030/- ആകെ- 28327/-	44791/-
	ആകെ-	489019/-	489019/-	280459/-	208560/-

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 87/24-25/09.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി ആയ സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-54 മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വിതരണം - അപാകതകൾ

അടങ്കൽ : 500000/-വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ

ചെലവ് : 251993/-

നിർവ്വഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, (താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ)

പദ്ധതി പ്രകാരം, നഗരസഭയിലെ വനിതകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കുലർ നം. ഡി.എ1/278/202 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 17.8.2022 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, HLL Life Care Limited ൽ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് 299.9 രൂ, നിരക്കിൽ (267.85+ 12% GST) 840 എണ്ണം മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽനം, തുക	ഇൻവോയ്സ് നം , തുക	വാങ്ങിയ സൈസ്, എണ്ണം
24150147003001613278/21.03.2025 – 2,51,993/-	9423057157/19.03.2025- 2,51,993/-	Menstrual Cup LSR(S)- 730 NOS Menstrual Cup LSR(M)- 110 NOS ആകെ- 840 NOS

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (തീരുമാനം നമ്പർ, തീയതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക) ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) ആകെ 840 എണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ, മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റുക (വിതരണ രേഖ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല).

ആയതിനാൽ തന്നെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എത്ര പേർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ല.

3) പ്രസ്തുത വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച പ്രൊക്യുയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി, ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4) സ.ഉ(കെ) നം. 115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 28.05.2022 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.6.8 പ്രകാരം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യതക്കും സംശയ നിവാരണത്തിനുമായി CHC ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രചരണ പരിപാടി നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തിയതിന്റെ വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

5) പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടിയും കൈപ്പറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷകുറിപ്പ് നം. 20/24-25/02.03.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മറുപടിയുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവു തുക 2,51,9 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-55 അമൃത്- യൂഐഡിഎഫ്- തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല.

ഫയൽ നം. Pw1- 17873/23

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ അമൃത്- യൂഐഡിഎഫ് (Urban Infrastructure Development Fur പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം നഗരസഭയിൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് വരുമാ വർദ്ധനവിന് കൂടി സഹായകരമാകുന്ന അടിസ്ഥാന വ്യാപനത്തിൽ ഉതകുന്ന പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ അമൃത് മിഷൻ ഡയറക്ടർ 11.10.2023 ലെ CBE/SMMU/AMRIT 2.0/01/2021 നമ്പർ കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയ പ്രകാരം കുന്നമ്മൽ പഴയ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിൽ (കെട്ടിട നമ്പർ 19/110, 19/110 A, 19/111) ആധുനിക ഫി. ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മേ പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിൽ ആധുനിക ഫിഷ് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് 11.79 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അനുവദിച്ച് നൽകാൻ കൗൺസിലിന്റെ 8.12.2023 ലെ 3/1 തീരുമാന പ്രകാരം അമൃത് മിഷൻ ഡയറക്ടറോട് അപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും 13.12.2023 ലെ Pw1- 17873/23 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അമൃത് മിഷൻ ഡയറക്ടറോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 79/2024-25/7.3.2026 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-56 അമൃത്-2.0 , ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ -പൂർത്തീകരണ വിവരമില്ല.

ഫയൽ നം. Pw1- 6705/23

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ അമൃത്-2.0 പദ്ധതിയിൽ ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 771/2023/ തസ്വ.ഭ.വ , തി-30.3.2023 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതുമായ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	റിമാർക്സ്
1	കോരങ്ങാട് ചോല പുനരുദ്ധാരണം ഫണ്ട്- അമൃത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ടി.എസ്. 10 ലക്ഷം ടി.എസ്.നം. TS/6865/2023 511, 18.5.2023 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.	23.6.2024	പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് 24.6.2024 ന് അവസാനിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരമോ ബിൽ തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരമോ ലഭ്യമല്ല.

	പി.പി.അബ്ദുസ്സലാം കാട്ട് ചെയ്ത തുക- 566999 പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്- 1 വർഷം എഗ്രിമെന്റ്- 39/15.6.2023 സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി-24.6.2023		
2	കൊളമ്പാറ പാറക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം, വാർഡ്-9, പ്രോജക്ട് നം. 877/25 ഫണ്ട്- അമൃത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് ടി.എസ്. 30 ലക്ഷം ടി.എസ്.നം. TS/6868/2023 511, 4.9.2024 12.6.2023 കാട്ട് ചെയ്ത തുക- 1803930 പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്- 1 വർഷം എഗ്രിമെന്റ്- 46/29.7.2023 സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി-5.9.2023		പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് 5.9.2024 ന് അവസാനിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരമോ ബിൽ തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരമോ ലഭ്യമല്ല.

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡി എൻക്വയറി നമ്പർ-24/2024-25/3.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-57 സീവേജ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുക മുൻകൂർ നൽകി- പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിവരമില്ല.

മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ 2024-25 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നഗരസഭയ്ക്ക് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന സീവേജ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിനായി ഐ.ആർ.ടി.സി. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റിന് 7077000 മുൻകൂർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. (നികുതികൾ കുറവ് ചെയ്ത് 6619400 രൂപയാണ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയത്). പദ്ധതിയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ
പ്രോജക്ട്- വളാഞ്ചേരി കുഞ്ഞിപ്പുറ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് പ്രോജക്ട് നം. 909/25 അടങ്കൽ- 2,49,66,000/- ഫണ്ട്- സി.എഫ്.സി.	70,77,000/-	P-M100500-24001203/22.3.2025

ടെഡ് (നഗരസഭയം)
കെ-സ്മാർട്ട് ഫയൽ നം.
591961-2025

എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്ലാൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ മേൽ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഐ.ആർ.ടിസി.യുമായി ചമച്ച കരാർ പത്രം, പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, മുൻകൂർ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം എന്നിവയൊന്നും കെ.സ്മാർട്ട് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 65/2024-25/7.3.2026 നുള്ള മറുപടിയിൽ മേൽ വിവരങ്ങൾ വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എൻക്വയറിയിലുള്ളത്. മേൽ രേഖകളും സീവേജ് പ്ലാൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 70,77,000/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-58 കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിൻമേലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിൻമേലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

തീരുമാന നമ്പർ	തീയതി	തീരുമാന വിവരം	റിമാർക്സ്
1/1	20.12.24	മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 06/19-20, തീയതി -13/03/2020 പ്രകാരമുള്ള കോട്ടപ്പടി മാർക്കറ്റ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സമർപ്പിച്ച് വർഷമായിട്ടും ബിൽ തുക ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരൻ ബഹു കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും 04/11/2024 ലെ ബഹു ഹൈക്കോടതിയുടെ WPC[NO]-20876/2024 നമ്പർ കേസിലെ വിധി പ്രകാരം 6% ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ 6% പലിശയോട് കൂടി ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും അല്ലാത്ത പക്ഷം 12% പലിശയോട് കൂടി ബിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനും ബഹു കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് ശ്രീ ശംസുദ്ധീൻ കെ (കരാറുകാരൻ) സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ, കോടതി വിധി എന്നിവ കൗൺസിൽ പരിഗണിക്കുകയും ബഹു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റാൻറിംഗ് കൗൺസിലിനോട്	കരാറുകാരന് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബിൽ തുക അനുവദിക്കാത്തതിന് കാരണം, പണം യഥാസമയം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം, നിലവിലെ തുടർ നടപടി വിവരം എന്നിവ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

		നിയമോപദേശം തേടി തുടർന്നുപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു	
20/1	30.11.2024	മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ തുക വാട്ടർ പാണക്കാട് മേൽമുറി അതോറിറ്റിയിലേക്ക് വില്ലേജുകളിൽ നിലവിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലവിതരണം ആയതിന്റെ വിവരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിനായി പുതിയ ശുദ്ധീകരണ ശാല ഉൾപ്പെടെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അമൃത്, നഗര സഞ്ചയം ഫണ്ടുകൾ ഒന്നിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭാവിയിലെ 30 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത കൂടി പരിഗണിച്ചു 1, WTP 2, 4.5LL OHSR 3, WELL CUM PUMP HOUSE 4, RAW WATER PUMPING MAIN 5, TRANSFORMER 6, 3*90 HP VT PUMP SET 7, ROAD RESTORATION എന്നീ ഏഴു ഘടകങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ESTIMATE (Detailed Project Report) തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . മേൽപറഞ്ഞവയിൽ ഒന്നും രണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ അമൃത് 2.0 കീഴിലായിരുന്നു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് . എന്നാൽ 7.50 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല പുതിയ പ്രൈസ് നിരക്ക് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം 860 ലക്ഷം വരുകയും ശുദ്ധീകരണ ശാല മാത്രം അമൃതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ബാക്കിയെല്ലാ ഘടകങ്ങളും നഗര സഞ്ചയത്തിൽ വകയിരുത്തുകയും	

		ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് . ആയതിൽ 7.50 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിത പൂർത്തീകരണത്തിനായി നഗര സഞ്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ തന്നെ ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് , ആയതിനാൽ മേലെ പറഞ്ഞ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 1500 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച കത്ത് , എസ്റ്റിമേറ്റ് (Detailed Project Report) എന്നിവ ബഹു കൗൺസിൽ മുൻപാകെ അംഗീകാരത്തിനായി വരികയും DPR അംഗീകരിക്കുകയും തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.	
12/1	30.9.2024	ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം , മാലിന്യ ശേഖരണം, സംഭരണം, കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സംസ്കരണ ആയതിന്റെ വിവരം സംബന്ധമായ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ ഒരുവിധം തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും മാലിന്യശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാതിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അറുതി വരുത്തുന്നതിനും മേൽപ്രകാരം നിലവിലുള്ള മുൻസിപ്പൽ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ എംസിഎഫ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്	എം.സി.എഫിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം

		തന്നെ വാടക കെട്ടിടത്തിലെ എംസിഎഫ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയം ബഹു: കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി വരികയും ടി ആവശ്യത്തിനായി അടിയന്തിരമായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ.അബ്ദുൽ ഹമീദ് പരി , പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി.സി പി ആയിശാബി , കൗൺസിലർമാരായ ശ്രീ. കെ പി എ ഷെരീഫ് ,ശ്രീമതി. സമീറ മുസ്തഫ ,നഗരസഭ സെക്രട്ടറി ,മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ,ക്ലിൻ സിറ്റി മാനേജർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.	
27/1	19.3.2025	ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മലിനജല ട്രീറ്റ്മെന്റ് CMO പോർട്ടലിൽ പ്ലാന്റ് സമർപ്പിച്ച MSP ക്യാമ്പിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി നിന്നും മലിനജലം സ്ഥലം നഗരസഭയ്ക്ക് വെള്ളച്ചാലിലേക്ക് വിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ മാലിന ജലം ഒഴുക്കി എം എസ് പി വിടുന്നതിന് നോട്ടീസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് മലിനജല നൽകി നിയമാനുസൃത ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നടപടികൾ നിർമ്മാണം കെ എസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ലിയു എം പി ഫണ്ടിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബഹു. കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് ടി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതിനാൽ 2025-26 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം ബഹു. കൗൺസിൽ	മലിനജല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം നഗരസഭയ്ക്ക് വിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാലിന ജലം ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകി നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം

		പരിഗണനക്ക്. MSP ക്യാമ്പിലെ മലിനജലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആയതിനാൽ കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്റ്റ് പ്രകാരം പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് മലിന ജലം ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകി നിയമാനുസൃത തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.	
33/1	19.3.2025	മലപ്പുറം നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള GMLP SCHOOL KOLMANNA എന്ന വിദ്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ 2016-17 മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള വാടക കുടിശികയും, 2023-24 വർഷത്തെവാടകയും അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹു കൗൺസിൽ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 3 ഗഡുക്കളായി വാടക കുടിശിക നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.	വാടക കുടിശ്ശിക നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, ഇത്രയും കാലം വാടക കുടിശ്ശിക വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്നിവ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
46/1	19.3.2025	മലപ്പുറം നഗരസഭയിലുൾപ്പെട്ട കോട്ടക്കുന്നിൽ Storm Water Management Plan For Kottakkunnu , Malappuram എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജല വിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രോപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചതിൽ DESIGN WET ചെയ്യുന്നതിന്	തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

		Consultant's Remuneration (ഫീസ്) ഇനത്തിൽ 304440/- (258000+18 GST) രൂപ അടവാക്കുന്നതിന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ബഹു. കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള ടി പ്രവൃത്തിക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.	
5/1	30.11.2024	ആധുനിക രീതിയിലുള്ള Slaughter House സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംപാക്ട് കേരള എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
10/1	30.11.2024	Bus Stand Comfort Station 2023-24 വർഷം ലേലം കൊണ്ട് ശ്രീ. അബ്ദുനാസർ നഗരസഭയിൽ അടവാക്കാനുള്ള 67559 രൂപ ഒഴിവാക്കി തരാനുള്ള ടി-യാന്റെ അപേക്ഷ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു.	സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
42/1	22.1.2025	ബസ്റ്റാന്റ് കെട്ടിടത്തിലെ വനിതാ ജിം എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിയതിന്റെ വാടക 3 തുക പൂർണ്ണമായും തുല്യ ഗഡുക്കളായി അടവാക്കിയതിന്റെ അടവാക്കുന്നതിന് ശ്രീമതി. വിവരം റാനിയ. ഒ.കെ. ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	

ഇത് സംബന്ധച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-30/2024-25/3.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കൗൺസിലിന്റെ മേൽ തീരുമാനങ്ങളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-59 ആധുനിക അറവുശാല - നാളിതു വരെ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല.

നഗരസഭയിൽ ആധുനിക അറവുശാല തുടങ്ങുന്നതിന് ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും 2013-14 സമ്പത്തി വർഷത്തിൽ അരക്കോടി രൂപ ലഭിച്ചെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ തുടങ്ങാൻ നഗരസഭ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നഗരസഭയിൽ ആധുനിക അറവുശാല തുടങ്ങുന്നതിന് ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും 09.01.2014- ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക കാനറ ബാങ്കിലെ 755101090487 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അറവുശാല നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മൊത്തം 41.75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴി. മേൽമുറി വില്ലേജിൽ 75 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭി.

ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പദ്ധതി പണമാണ് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടും സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടും നാളിതുവരെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നഗരസഭയുടേ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർ നടപടി വിവര അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-80/2024-25/7.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല)

1-60 മാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നാളിതു വരെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന നഷ്ടം

മലപ്പുറം നഗരസഭയിൽ ഏകദേശം 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മാണം നാളിതു വരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. മലപ്പുറത്തിന്റെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് സ്വപ്ന പദ്ധതിയായാ മാർക്കറ്റ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. എന്നാൽ ആസൂത്രണത്തിലെ പാളിച്ച മൂല നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയും ഡി.പി.ആ. തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതയും കാരണം നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് കരാറുകാരായ PMR ENTERPRISES PVT LTD ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാ കഴിയാത്തതെന്ന് കൗൺസിലിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് (കൗൺസിലിന്റെ 2.8.2024 ലെ യോഗം, അജണ്ട-കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിന് ഡി.പി.ആർ.തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സാധ്യതാ പഠനമോ യാഥാർത്ഥ ബോധ്യത്തോടെയുള്ള ആസൂത്രണമോ നടന്നിട്ടില്ല.

വൻ തുക ലോണെടുത്താണ് മാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. KURDFC യിൽ നിന്നും നാളിതു വരെ 2,82,44,607 രൂപ ലോണിനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോൺ പലിശയിനത്തിൽ വലിയ തുക തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. നാളിതു വരെ 35,92,687 രൂപ പലിശയിനത്തിൽ മാത്രം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുതലിന്റെ തിരിച്ചടവ് ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല. കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് മുറികൾ വാടകക്ക് നൽകാനാവാത്തതിനാൽ വാടകയിനത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വരുമാന നഷ്ടവും വരുന്നു. പലിശയിനത്തിൽ വൻ തുക അടവാക്കേണ്ടതിനാലും വാടകയിനത്തിൽ വരുമാനമില്ലാത്തതിനാലും നഗരസഭയ്ക്ക് വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി വ്യാപാരികളും പൊതുജനങ്ങളും വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു.

നഗരസഭയുടെ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ലോൺ തുക വകയിരുത്തി 1.5 കോടി അടങ്കലി കോട്ടപ്പടി മാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും (പ്രോജക്ട് നം. 808/25) വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി 80 ലക്ഷം അടങ്കലിലും (പ്രോജക്ട് നം. 1213/25) പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനാസ്ഥയോ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളോ കോടതി കേസുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൗൺസിലിന്റെ 2.8.2024 ലെ കൗൺസിൽ യോഗ തീരുമാനം -1/3, 1 പ്രകാരമുള്ള ചുവടെ ചേർത്ത തീരുമാനങ്ങളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

തീരുമാന നമ്പർ :-1/3

നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കരാറുകാരന്റെ ബില്ലിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്കറ്റിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

തീരുമാന നമ്പർ :- 1/4

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനങ്ങളിലും അളവുകളിലും കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈ ചെയ്യുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങുന്നതിനും മേൽ വിഷയങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-37/2024-25/5.3.2026 നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-61 സ്വകാര്യ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കൽ - ജി.ഐ.പോളുകളുടെ വാർഷിക വാടക ഊടാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനുള്ള 1153 ജി.ഐ.പോളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ഫൈബർ കേബിൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കിയിട്ടുണ്ട്. GO(Rt) No.89/2020 PWD Dt:23.10.2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു പോളിന് 360 രൂപ നിരക്കി വാർഷിക വാടക ഊടാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് പ്രകാരം 2021-22 കാലയളവിൽ 4,15,080/- രൂപ വാടകയിനത്തിൽ അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയതിന്റെയും 2021-കാലയളവിൽ വാർഷിക വാടക ഊടാക്കിയതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ	ഫയൽ	ജി.ഐ.	വാർഷിക വാടക
------	-----	-------	-------------

നമ്പർ.	നമ്പർ.	പോളുകളുടെ എണ്ണം.	(പോളിന് 360 രൂപ നിരക്കിൽ).
1	PW1-15137/21 12.10.2021	329	118440
2	PW1-9666/21 25.03.2021	439	158040
3	PW1-10478/21 14.07.2021	385	138600
ആകെ			415080

വാടകയിൽ 5% വാർഷിക വർദ്ധനവ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് മേൽ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആയ പ്രകാരം 2022-23 ,23-24, 24-25 കാലയളവിൽ വാടക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

വാർഷിക വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ 2024-25 കാലയളവിലെ വാർഷിക വാടക ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസും വാടക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക അടവാക്കിയതിന്റെ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ- 67/2024-25/7.3.2026) നൽകിയെങ്കിലും മറുപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാർഷിക വാടക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-62 ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം- ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല- നഷ്ട തുക അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു.

നഗരസഞ്ചയം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ നേരിട്ടിരുന്ന ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അക്രിഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ SIDCO (PMC Work) മുഖേനയാ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. 4.5% Centage Charge ലാണ് SIDCO പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള മുനി. PP എന്ന കരാറുകാരനാണ്. 30.12.22 ന് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി 29.12.23 ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി - ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം

പ്രോജക്ട് - SO-674/25

ഫണ്ട് - CFC (നഗരസഞ്ചയം)

പാർട്ട് ബിൽ-

CO32395002516/31.3.23 – 10638790/-

CO72325765582/15.7.23 – 12,04,130 /-

CO72325291719/15.7.23 – 2,67,58,447/-

ഫൈനൽ ബിൽ - 1,09,15,573/-

വൗച്ചർ നം. PM-100500-24001230/28.3.2025

എം. ബുക്ക് - 108 /2022, 109 /2022, 110 /2022, 111 /2022, 154 /2021

കരാർ - 60/30.12.22 (Triplicate)

മൂല്യനിർണ്ണയം - 49995686

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

TS- KSCDN/37/2022 –5,00,00,000

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക കനം നൽകിയതിനാലും ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് കാരണവും 48,94,251 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് കരാറുകാരനിൽ നിന്നേ അക്രിഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും തുക കുറയ്ക്കണമെന്നും 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ 75/1.2.2025 നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിയിലൂടെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ അവസാന ബിൽ അനുവദിച്ചതിനാൽ അധികമായി അനുവദിച്ച 48,94,251 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു. 48,94,251/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 98/2024-25/11.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല).

1-63 നഗരസഞ്ചയം (Urban Agglomeration) ഫണ്ട് വിനിയോഗം- മാർഗ്ഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

നഗരസഞ്ചയങ്ങൾക്കുള്ള 15 ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും നഗരസഞ്ചയ പ്രദേശ

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ)നമ്പർ 272/2021/ത.സ്വ.ഭ. തീയതി 24.11.21, പ്രകാരം ഒരു പ്രധാന നഗരവും അതിനോട് ചേർന്ന് തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്ന നഗ്രസ്വഭാവത്തിലുള്ള സെൻസസ് ടൗണുകൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗണുകൾ അഥവാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ട്രോട്ടുകൾ എന്നിവയും ചേർന്ന മൊത്തം പ്രദേശത്താണ് സെൻസസ് പ്രകാരം ഒരു നഗരസഞ്ചയമാർ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പതിനഞ്ചാം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനയംഖ്യയുള്ള എച്ച് നഗരസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് 2021-22 വർഷം മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് 1402 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ എച്ച് നഗരസഞ്ചയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നാം മലപ്പുറം നഗരസഭ നോഡൽ നഗരസഭയായുള്ള മലപ്പുറം നഗരസഞ്ചയം. മലപ്പുറം നഗരസഭ നോഡൽ നഗരസഭയായുള്ള മലപ്പുറം നഗരസഞ്ചയത്തിൽ 9 നഗരസഭകളെയും 33 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെയും അംഗീകരിച്ചു. ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെയും മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെയും നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളായ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹണച്ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, വരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നഗരസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ മേഖലകളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനും ബെഞ്ച് മാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഗ്രാന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ മേഖലകളിലെ സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഓരോ നഗരസഞ്ചയത്തിനുമുള്ള ഗ്രാന്റ് പൂർണ്ണമായി അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ മേഖലയിലും സേവന നിലവാരത്തിലെ മാറ്റവും പ്രകടനവൽക്കരണമായി വിലയിരുത്തുന്നതും സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർന്നുള്ള ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നത്. തൻ വർഷം ലഭിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ് നേടുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രമേ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മേൽ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നാളിതു വരെ ലഭിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ ഫണ്ട് വിശകലനം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിഹിതം (കോടി രൂപ)	ലഭിച്ച ഫണ്ട് (കോടി രൂപ)	ചെലവ് (കോടി രൂപ)
2021-22	36	36	32.76
2022-23	37	27.75	27.75
2023-24	39	29.25	28.41
2024-25	42	-	-
2025-26	42	-	-
ആകെ	196	93	88.92

മലപ്പുറം നഗര സഞ്ചയത്തിന് വകയിരുത്തിയ വിഹിതത്തിൽ (196 കോടി) 93 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നാളിതു വരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2024-25, 2025-26 വർഷങ്ങളിൽ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിലും മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ചുവടെ ചേർത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

1. മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 3.2(8) പ്രകാരം 2022-23 മുതൽ നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നഗരസഞ്ചയത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതും ഈ അക്കൗണ്ട് പി.എഫ്.എം. എസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുമായാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അക്കൗണ്ട് പി.എഫ്.എം.എസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നഗരസഞ്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്കും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻസികൾക്കും മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ അക്കാണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.

2. മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക-5(2) പ്രകാരം പ്രോജക്ട് പ്രദേശം ഒന്നിലേറെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നിർവ്വഹണം നടത്താവുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

3. ഒരു പ്രധാന നഗരവും (കോർപ്പറേഷൻ/നഗരസഭ) അതിനോട് ചേർന്ന് തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്ന നഗ്രസ്വഭാവത്തിലുള്ള സെൻസസ് ടൗണുകൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗണുകൾ എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ഒരു നഗരസഞ്ചയ നഗരസഞ്ചയത്തിലെ മൊത്തം പ്രദേശത്തെ സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 3-21 ൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നഗരസഞ്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചാൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 80% ഫണ്ടുകളും നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പ്രദേശങ്ങളിലാൽ വകയിരുത്തിയത്.

4. മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, വരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ സേവന

നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നഗരസഭയങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗ്രാന്റ് തു വകയിരുത്തിയ മിക്ക പ്രവൃത്തികളും കൈതോട് സംരക്ഷണം, പുഴയോര ഭിത്തി കെട്ടിസംരക്ഷിക്കൽ, ഡ്രൈനേ നിർമ്മാണം എന്നിവയിലൊതുങ്ങുന്നു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മൂലം മേൽ മേഖലകളിലെ സേവന നിലവാരം / ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

മേൽ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-81/2024-25/9.3.2026 ന് മറുപ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകതകൾക്ക് വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-64 നഗരസഭയം - കൈതോട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനൊപ്പം റോഡ് നിർമ്മാണവും നടത്തുന്നു. ആയത് മാർഗ്ഗരേഖാ വിരുദ്ധം

നഗരസഭയങ്ങൾക്കുള്ള 15 ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും നഗരസഭയ പ്രദേശ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നമ്പർ 272/2021/ത.സ്വ.ഭ. തീയതി 24.11.21, പ്രകാരം കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ സേവ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മേൽ മേഖലകളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനും ബെഞ്ച് മാർക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽ മേഖലകളിലാണ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതെ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ നഗരസഭയം ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക കൈതോട് നവീകര പ്രവൃത്തികളിലും ഡ്രൈനേജിന് കോൺക്രീറ്റ് സൈഡ് വാൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന് മുകളിൽ സ്ലാബ് നിർമ്മി. ഡ്രൈനേജിന് ഇരുവശവും 1 മീറ്റർ മുതൽ 2 മീറ്റർ വരെ വീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആയത് റോഡാ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി ഫയലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. 9.3.2026 ന് ഓഡിറ്റ് ടീം ഏതാന സെറ്റുകൾ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉദാ-

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി വിശദാംശങ്ങൾ	റിമാർക്സ്
1	ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് പ്രോജക്ട് നം.900/25 അടങ്കൽ- 30 ലക്ഷം നിർവ്വഹണ ഏജൻസി- FIT കരാറുകാരൻ ശ്രീ.മുനീർ പി.പി. ചെലവ് - 29,99,687/- അളവ് പുസ്തകം-136/23-24 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി-16.1.2025	മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഡ്രൈനേജിന് ഇരുവശവുമായി 110 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 90 സെ.മീ. വീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് റോഡായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് മാത്രമായി 4.5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
2	ചുങ്കം മുണ്ടച്ചിതോട് കൈതോട് പ്രോജക്ട് നം. 805/25 അടങ്കൽ- 2 കോടി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി- FIT കരാറുകാരൻ ശ്രീ. ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ എഗ്രിമെന്റ്-275/23-24 ചെലവ് - 83,08,338/- അളവ് പുസ്തകം-96/23-24 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി-23.7.2024	മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 98 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൈതോടിന്റെ മുഴുവൻ വീതിയിലും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ച് റോഡായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പാതി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് മാത്രമായി 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

3	പാമ്പാട്ട് ചോല കാട്ടുങ്ങൽ കൈതോട് പ്രോജക്ട് നം. 898/25 അടങ്കൽ- 30 ലക്ഷം നിർവ്വഹണ ഏജൻസി- FIT കരാറുകാരൻ . ശ്രീ.മുനീർ പി.പി. എഗ്രിമെന്റ്-50/19.2.2025 ചെലവ് - 28,88,923/- അളവ് പുസ്തകം-251/2024-25 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി-27.3.2025	മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ശരാശരി 4.5മീ. വീതിയിൽ കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്ത് റോഡായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കോൺക്രിറ്റിംഗിന് മാത്രമായി 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
4	പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് പ്രോജക്ട് നം. 897/25 അടങ്കൽ- 30 ലക്ഷം നിർവ്വഹണ ഏജൻസി- FIT കരാറുകാരൻ . ശ്രീ. ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ എഗ്രിമെന്റ്-272/13.3.2024 ചെലവ് - 29,99,895/- അളവ് പുസ്തകം-197/24-25, 198/24-25 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി-11.3.2025	മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏകദേശം 35 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്ത് റോഡായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-82/2024-25/9.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-65 അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ- പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ അതിർ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താതെ പ്രവൃത്തി നടത്തി.

നിർവ്വഹണം- മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ,

പ്രോജക്ട്- അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ

പ്രോജക്ട് നം. 889/25

അടങ്കൽ- 2 കോടി

മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നഗരസഞ്ചയം ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയ മേൽ പ്രവൃത്തി സിഡ്കോ മുഖേന നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന സ്ഥലം ദേശീയ പാത 966 നോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിനാൽ ദേശീയ പാതയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണെന്നും ടി സ്ഥലം പരിശോധി. താലൂക്ക് സർവ്വേയർ അതിർ നിർണ്ണയിച്ചതിന് ശേഷവും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) യുടെ എൻ.ഒ.സി. ലഭ്യമായതിന് ശേഷവും മാത്രമേ പ്രവൃത്തി തുടരാവൂ എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയ പാത ഉപ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു. ആയതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭയുടെ 29.8.2024 ലെ PW1-706/22 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിറുത്തി വെക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയാ സിഡ്കോ-യെ അറിയിക്കുകയും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി തുടരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന അനുകൂല വിധി ലഭ്യമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാനായത്. നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ തോടുകളും കുളങ്ങളും

അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറനാട് താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതു വരെ മേ സ്ഥലം അളന്ന് അതിർ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരമില്ല.

മേൽ സ്ഥലം അതിർ നിർണ്ണയിച്ച് നഗരസഭയുടേതാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവര രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 92/2024-25/10.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)

1-66 നഗരസഭയം- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ/ ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

നഗരസഭയങ്ങൾക്കുള്ള പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് മലപ്പുറം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി തു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ / ധന വിനിയോഗ വിവരം നഗരസഭയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 2024-25 വർഷത്തിൽ കൈമാറി തുക്കകളുടെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ.	പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും.	ചെലവഴിച്ച തുക.	നിർവ്വഹണം നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം.	പേയ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് നമ്പർ / വാച്ചർനം. തീയതി.
1	571/25 - ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം, വാർഡ്.23, ഒതുകുങ്ങൽ ഗ്രാ.പ. അടങ്കൽ- 1313641	599172 രൂപ.	ഒതുകുങ്ങൽ ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24000819/2.8.2024
2	908/25 - വട്ടപ്പറമ്പ് തോട്ടിലാക്കൽകുണ്ട് തോട്, മാറാക്കര ഗ്രാ.പ. അടങ്കൽ- 22500000	22351062/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001152/17.3.2025
3	905/25 - വലിയ തോട് - പുത്തൂർ കിഴക്കൻ തോട് പുനരുദ്ധാരണം കൊണ്ടോട്ടി വേങ്ങര തിരുരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ,കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ അടങ്കൽ- 47041000	10001433/- രൂപ.	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001259/29.3.2025
4	906/25 - തിരുർ-പൊന്നാനി പുഴ പുനരുദ്ധാരണം തിരുർ താമൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടങ്കൽ- 27070504	25749908/- രൂപ.	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001266/29.3.2025 P-M 100500-24001261/29.3.2025
5	608/25 - ചെമ്പുകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അടങ്കൽ- 10000000	7188907/- രൂപ.	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001146/13.3.2025

6	605/25 കാക്കരതോട് പുന്നരുദ്ധാരണം ആനക്കയം. അടങ്കൽ- 2500000	- 2481946/-	ആനക്കയം (ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24001153/17.3.2025
7	606/25 - പന്തല്ലൂർ മേലേതോട് പുന്നരുദ്ധാരണം ആനക്കയം. അടങ്കൽ- 2500000	- 2499946/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001150/17.3.2025
8	607/25 - ചായംപാറ അത്തിത്തോട് സംരക്ഷണം കൂട്ടിലങ്ങാടി. അടങ്കൽ- 3000000	- 2959526/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001086/06.3.2025
9	608/25 - ചെമ്പുകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അടങ്കൽ- 10000000	7188907/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	J-M 100500-24001146/13.3.2025
10	609/25, മേപ്പാടംകുളം സംരക്ഷണം- കൂട്ടിലങ്ങാടി അടങ്കൽ- 4000000	3750557/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001149/17.3.2025
11	907/25, പുത്തൂർ തോട് സൈഡ് സംരക്ഷണം- പറപ്പൂർ, ഒരുക്കുങ്ങൽ (ഗ്രാ.പ.കൾ ,കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ അടങ്കൽ- 49000000	29022350/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001165/18.3.2025 P-M 100500-25000433/31.3.2025
12	913/25, തിരൂർ പൊന്നാനിപ്പുഴ വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്സ് (രണ്ടാം ഘട്ടം) അടങ്കൽ- 45000000	44999715/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001260/29.3.2025
13	914/25, തിരൂർ പൊന്നാനിപ്പുഴ വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്സ്, വെട്ടം, തലക്കാട്, മംഗലം (ഗ്രാ. പ.കൾ അടങ്കൽ- 20001000	10000000	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001227/28.3.2025
14	915/25 - വലിയ തോട് - പുത്തൂർ കിഴക്കൻ തോട് പുന്നരുദ്ധാരണം (രണ്ടാം ഘട്ടം) , കൊണ്ടോട്ടി വേങ്ങര തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക്	9796947/- രൂപ.	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001263/29.3.2025 -

	പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ അടങ്കൽ- 27499000			
15	916/25 - വലിയ തോട് - പുത്തൂർ കിഴക്കൻ തോട് പുനരുദ്ധാരണം മണ്ണും കൊളുപ്പും ഏരിയ അടങ്കൽ- 7501000	7500000 രൂപ.	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.	P-M 100500-24001257/29.3.2025
16	920/25,അത്തിക്കുഴി പറമ്പാട്ട് പറമ്പ് പുളിക്കൽപടി ഡ്രൈനേജ്- കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാ.പ. അടങ്കൽ- 1001000	500000/-	കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24001258/29.3.2025
17	600/25,കൊടങ്ങാട് കുന്നത്തുചോല പുനരുദ്ധാരണം, കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ അടങ്കൽ- 2000000	1978882/-	കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ	P-M 100500-24001184/22.3.2025
18	594/25, ആലിങ്ങൽ പി.എച്ച്.സി.റോഡ് വെള്ളൊട്ട് പാടം തോട് പുനരുദ്ധാരണം അടങ്കൽ- 3000000	2997725/-	തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24001262/29.3.2025
19	591/25, നാരാണത്ത് ചിറ മുതൽ ചൊവ്വന വരെയുള്ള കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം അടങ്കൽ- 25000000	24994469/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	P-M 100500-24001181/19.3.2025
20	585/25, എം.സി.എഫ് നടുത്ത് പുഴ ഭാഗം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ , കോഡൂർ ഗ്രാ.പ. അടങ്കൽ- 15000000	14997713/-	കോഡൂർ ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24000367/8.8.2024
21	572/25, വട്ടപ്പറമ്പ് തോട്ടിലാക്കൽ കുണ്ട് അതിർത്തി തോട് അടങ്കൽ- 8500000	7664096/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	P-M 100500-24001075/20.3.2025
22	എം.സി.എഫിലേക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ അടങ്കൽ- 6000000	4320000/-	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	C-M 100500-25000325/31.3.2025
23	601/25, ചെമ്പ്രക്കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോട്ടി	710543	കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ	P-M 100500-24001267/29.3.2025

	അടങ്കൽ- 1000000			
24	613/25, കുറുകുപ്പാടം- അരീക്കത്തോട് കനാൽ നവീകരണം അടങ്കൽ- 7500000	7439837/-	വേങ്ങര ഗ്രാ.പ	P-M 100500-24001145/13.3.2025
25	904/25, ക്ലാരിതോട് പുന്നരുദ്ധാരണവും വി.സി.ബി. നിർമ്മാണവും അടങ്കൽ- 10000000	8550217/-	പെരുമണ്ണക്ലാരി ഗ്രാ.പ.	P-M 100500-24001182/19.3.2025
	ആകെ	26,02,43,858		

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ / ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 66/2024-25/7.3.2026 നു അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മേ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർത്തീകരണ / ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 26,02,43,858 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-67 കോണോംപാറ- പള്ളിയാലി കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 1108779 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കോണോംപാറ - പള്ളിയാലി കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താപരയുന്ന അപാകതകൾ അപാകതകൾ കാരണം 1108779 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ആദ്യ ഘട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.02 ആയി 45.75 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2.5 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.35 മീറ്റർ നീളത്തിലും മണ്ണെടുത്ത ചാലിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (DSR 4.1.8). അത് പോലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ 78.45 മീറ്റർ നീളത്തിലും ശരാശരി 1.8 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.35 മീറ്റർ നീളത്തിലും മണ്ണെടുത്ത ചാലിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനം 1.03 ആയി ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തിലാണ് വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഇനത്തിന് DSR 4.1.3 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താപരയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ ഘട്ടം								
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
3.90	2.50	0.25	2.437	3.90	2.50	0.05	0.488	1.949
5	2.50	0.25	3.125	5	2.50	0.05	0.625	2.50
16.40	2.50	0.25	10.25	16.40	2.50	0.05	2.05	8.20
8.90	2.50	0.25	5.56	8.90	2.50	0.05	1.113	4.447
9	2.50	0.25	5.625	9	2.50	0.05	1.125	4.5
2.55	2.50	0.25	1.59	2.55	2.50	0.05	0.319	1.271
ആകെ			28.59				5.72	22.87
രണ്ടാം ഘട്ടം								
3.3	1.8	0.25	1.485	3.3	1.8	0.05	0.297	1.188
4	1.8	0.25	1.80	4	1.8	0.05	0.36	1.44

4	1.8	0.25	1.80	4	1.8	0.05	0.36	1.44
2.6	1.8	0.25	1.17	2.6	1.8	0.05	0.234	0.936
15	1.8	0.25	6.75	15	1.8	0.05	1.35	5.4
12	1.8	0.25	5.4	12	1.8	0.05	1.08	4.32
4	1.8	0.25	1.8	4	1.8	0.05	0.36	1.44
6	1.8	0.25	2.7	6	1.8	0.05	0.54	2.16
7	1.8	0.25	3.15	7	1.8	0.05	0.63	2.52
7.90	1.3	0.25	2.568	7.9	1.3	0.05	0.514	2.05
5.85	1.9	0.25	2.78	5.85	1.9	0.05	0.556	2.224
6.8	1.9	0.25	3.23	6.8	1.9	0.05	0.646	2.584
ആകെ			34.63				6.93	27.70
ആകെ(ഒന്നാം ഘട്ടം + രണ്ടാം ഘട്ടം)			63.22 (Ltd To 63.05)				12.65	50.57

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാൾ, കെർബ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് DSR 4.2.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി, Mason (Brick Layer) Ist Class, Mason (Brick Layer) 2nd Class, Sundries (Scaffolding) തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി തോടിന്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി യും സ്കഫോൾഡിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 4.1.5) നൽകാവുന്നത്.

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് DSR 5.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള റൂഫ്, ബാൽക്കണി, ഷെൽഫ് തുടങ്ങി ഉയരത്തിലുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിന് ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 5.1.2) നൽകാവുന്നത്.

4 - ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ്- തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.08 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കണി തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ അപാകതകൾ കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge +18% GST On Centage Charge)
കോണോംപാറ പള്ളിയാലി കൈതോട് (799/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 63.05 M ³	467436 @ 7413.74/ M ³ (DSR 4.1.5)	101718 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 12.65 M ³) (DSR 4.1.3)	460892 (365718+65829+ 24869+4476)

ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഭയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-25/2022-23 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ 273/2023-24/13-03-2024 തുക : 3965764 അളവ് പുസ്തകം - 86/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3937959.76 വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000328 /31-07-2024958593 രൂപ തുക :2190138+ 154940 PM 100500-24001082 /04-03-2025 തുക : 2250013+ 155685	1.04 സൈഡ് വാൾ, കെർബ് 128.951 M ³	1306606 @10132.58/ M ³	956009 @7413.74/M ³	441836 (350597+63107+23841+4291)
	1.05 സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് 41.127m ³	475631 @11564.93/ M ³	375986 @9142.08/M ³	125577 (99645+17936+ 6776+1220)
	1.07 സെന്ററിങ് &ഷട്ടറിങ് 132.32m ²	108502 @820/M ²	44646 @337.41/M ³	80474 (63856+11494+4342+782)
ആകെ				1108779

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 09-03-2026 ന് നൽകിയ 83 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 1108779 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-68 പാണക്കാട് പുഴ - ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് - ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ നൽകിയ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെ നഷ്ടം 530245 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പാണക്കാട് പുഴ ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.03 ആ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയപ്പോൾ അധിക കനം നൽകിയത് വ: 530245 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലു ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാഃ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീ ചെയ്തതിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (പേജ് നമ്പർ 21). ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാര അധികം അളവിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
22.35	1.60	0.25	8.940	22.35	1.60	0.05	1.788	7.152
10.65	1.60	0.25	4.260	10.65	1.60	0.05	0.852	3.408
10.40	1.45	0.25	3.770	10.40	1.45	0.05	0.754	3.016
10	1.45	0.25	3.625	10	1.45	0.05	0.725	2.9

9.83	1.45	0.25	3.563	9.83	1.45	0.05	0.713	2.85
13.80	2.20	0.25	7.590	13.80	2.20	0.05	1.518	6.072
9	2.20	0.25	4.950	9	2.20	0.05	0.99	3.96
15.40	2.20	0.25	8.470	13 ***	2.20	0.05	1.43	7.04
15.30	2.20	0.25	8.415	15.30	2.20	0.05	1.683	6.732
15	2.20	0.25	8.250	15	2.20	0.05	1.65	6.6
20.55	2.20	0.25	11.303	20.55	2.20	0.05	2.261	9.04
ആകെ			73.136				14.36	58.77

(***സൈഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 13 മീറ്റർ നീളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം 15.4 മീറ്റർ നീളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ 1.32 M³ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുക അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.)

(പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.3)	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
പാണക്കാട് പുഴ ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് (573/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മെഹബൂബ്.പി.പി സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 5.3% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-110/2023-24 തീയതി:20-02-2024, തുക : 1,20,00,000 കരാർ - 323/2023-24/16-03-2024 തുക : 9654525 അളവ് പുസ്തകം - 40/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000932 /27-01-2025 തുക : 8914279 + 483051 ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 9654524 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 73.136 M³	542211 @7413.74/ M³	115468 @8040.94/M³ (Estimate Rate) ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 14.36 M³	530245 (426743+76814+22617+4071)

ചെറിയ കൈ തോടിന്റെ സൈഡ് കെട്ടുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസറ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്ന ജലസേചന കനാലോണുമല്ലാത്തതിനാൽ തോടിന് ബെൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിലൂടെ സാഭാവിക നിരോധനം തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് ചെറു ജല ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഹെവി വാഹനങ്ങൾ പോകുക കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾക്ക് വരെ 10 സെന്റീമീറ്റർ ക്വാറി മക്കിന് മുകളിൽ 15 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇവിടെ മൊത്തം 35 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ അടിത്തട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ അനാവശ്യമായ ഒരു ചെലവാണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 60ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 530245 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-69 പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൾ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 483847

രൂപ

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ്

ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൽ കൈതോ: എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 483847 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

1- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ MoF Specification 11.4.1.1 എന്ന ഇനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ടായി 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആയതിനായി MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 ൽ നിന്നും 40 Mm മെറ്റൽ, ഫേ: വർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയതിന് MoRD Specification കോഡ് 11.4.1 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകൃത ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റയായ 75.8.1.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡ്രൈനേജിന്റെ ബെഡിനും വിയറിംഗ് കോട്ടിനും ഒരേ ഇനം കോൺക്രീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 7) പരിശോധിച്ചതിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് 20,25,30 സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താലേ പറയും പ്രകാരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
5.4	1.20	0.20	1.296	5.4	1.20	0.05	0.324	0.972
11.4	1.60	0.30	5.472	11.4	1.60	0.05	0.912	4.56
15	1.6	0.25	6	15	1.6	0.05	1.2	4.8
10.60	1.70	0.25	4.505	10.60	1.70	0.05	0.901	3.604
15.5	1.80	0.25	6.975	15.5	1.80	0.05	1.395	5.58
8	1.80	0.25	3.60	8	1.80	0.05	0.72	2.88
17	1.80	0.25	7.65	17	1.80	0.05	1.53	6.12
15	1.75	0.25	6.962	15	1.75	0.05	1.313	5.649
12.5	1.7	0.25	5.312	12.5	1.7	0.05	1.063	4.249
11	1.5	0.25	4.125	11	1.5	0.05	0.825	3.3
ആകെ			48.80 Ltd Quantity				10.18	38.62 (Ltd Quantity)

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് MoRD Specification കോഡ് 11.4.2.1 ഉപയോഗിച്ചാലേ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ MoRD Specification കോഡ് 12.5.1.1 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാലേ ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈയിനത്തിലും അധിക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ നിരക്കാലേ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാ : പറപ്പൂർ കടവത്ത് തോട് ഡ്രൈനേജ് & സ്റ്റാബ് പ്രവൃത്തി(777/25), പൂവാട്ട്കുണ്ട് എസ്.എ കോളനി ഡ്രൈൻ സംരക്ഷണ ഭിത്തി(762/25)

4- ഫോ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഇനം 1.09 ആയി ഫോം വർക്ക് ഇല്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 75.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് കരാറുകാരന് നൽകിയതിലൂടെ 16711 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. ഈ പ്രവൃത്തിലേ ഫോം വർക്കിനുള്ള 4% തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്യാതെയാലേ കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

5- ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബ്- തെറ്റായ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 7) പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ട് റീച്ചുകളിലായി യഥാക്രമം 1: മീറ്റർ, 9.8 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ഡ്രൈനേജിന് മുകളിൽ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 09-03-2026 ന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്), ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ആകെ 11.6 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.98 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.18 മീറ്റർ കനത്തിലും(4.13 M³) സ്റ്റാബ് വാർത്തതായി കണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതാലേ

കാണിച്ചതിലൂടെ 21942 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾ കാരണം നഗരസഞ്ചയ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന്റെ 18% GST ഉൾപ്പെടെ)
പാമ്പാട്ചോല കാട്ടുങ്ങൾ കൈതോട് (898/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5%	1.04 വിയറിംഗ് കോട്ട് 48.80m ³	382673 @ 7841.67/ M ³ (MoRD 11.4.1.1)	81722 @8027.66/M ³ (MoRD 75.8.1.1.A) ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 10.18 M ³	378205 (300951+54171+19562+3521)
കരാറുകാരൻ ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-51/2024-25/06-12-2024, തുക : 30,00,000	1.05 സൈഡ് വാൾ 120.626 M ³	977946 @ 8107.26/ M ³ (MoRD 12.5.1.1)	924603 @ 7665.04/M ³ (MoRD 11.4.2.1)	67036 (53343+9602+ 3467+624)
കരാർ -50/2024-25/19-02-2025 തുക: 2384182.54 അളവ് പുസ്തകം 251/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ - P-M100500- 24001297 /31-03-2025, തുക : 2620652 + 170343 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുക - 2334557	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 41.25 M ³	344779 @8358.28/ M ³ (Estimate Rate)	331519 @8036.83/M ³ (ഫോം വർക്കിനുള്ള 4% നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്ന നിരക്ക്)	16664 (13260+2387+862+ 155)
	1.06 സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് 6.04 M ³	55214 @9141.33/ M ³	37754 @9141.33/M ³ (യഥാർത്ഥ അളവ് 4.13 M ³)	21942 (-17460+3143+ 1135+ 204)
ആകെ				483847

ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകി 70 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിനും ക്രമ നമ്പർ 5 ലെ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 10-03-2026 ന് നൽകിയ 91 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിനും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 483847 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്ക വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-70 താഴെ പൈത്തിനി - വാറകോട് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 337766 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പൈത്തിനി - വാറകോട് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 337766 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലും ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition 6

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 3 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്തിന് 0.10 മീറ്റർ കനമുണ്ടെങ്കിൽ പകരം 0.15 മീറ്റർ കനം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം അധികം അളവിൽ ബെഡ് കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം	
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ		
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4	
7.54	1.40	0.15	1.58	7.54	1.40	0.10	1.06	0.52	
ആകെ				60.38				40.26	20.12

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.06 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാവേണ്ടതാണെന്നും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.8)	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
താഴെ പെത്തിനി വാറന്റോട് കൈതോട് (791/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-105/2023-24 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ - 274/2023-24/13-03-2024	1.03 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 60.38 M ³	447641 @ 7413.74/M ³	276087 @6857.61/M ³ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 40.26 M ³	216200 (171554+30880+ 11666+2100)

തുക : 3965928				
അളവ് പുസ്തകം - 89/23-24				
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44%				
വൗച്ചർ നമ്പർ : PM				
100500-24000360				
/06-08-2024				
തുക :4010009+ 283665				
PM 100500-24000991/07-02-2025	1.06			
തുക : 256886+ 17888	സെന്ററിൻ്റെ	163910	67447	121566
ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുക	&ഷെട്ടറിൻ്റെ	@820/M ²	@337.42/M ³	(96463+17363+6559+1181)
3596420(നികുതികൾ ഒഴികെ)	199.89m ²			
ആകെ				337766

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 69ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 337766 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-71 മൂന്നുകാരൻ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 450992 രൂപ നഷ്ടം

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മൂന്നുകാരൻ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണ 450992 രൂപ അധികം നൽകുകയുണ്ടായി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 3 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകുന്നതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
5.10	2	0.25	2.55	5.10	2	0.05	0.51	2.04
10.50	2	0.25	5.25	10.50	2	0.05	1.05	4.2
4.27	2	0.25	2.135	4.27	2	0.05	0.427	1.708
8.40	2	0.25	4.2	8.40	2	0.05	0.84	3.36
10	2	0.25	5	10	2	0.05	1	4
4.45	2	0.25	2.225	4.45	2	0.05	0.445	1.78
3.22	2	0.25	1.61	3.22	2	0.05	0.322	1.288
ആകെ			22.97				4.59	18.38

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് DSR 4.2.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി, Mason (Brick Layer) Class, Mason (Brick Layer) 2nd Class, Sundries (Scaffolding) തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി തോടിന്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി യും സ്കഫോൾഡിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും ആവശ്യമില്ല എ

വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 4.1.5) നൽകാവുന്നത്. അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചനീയർമാർ നിർവ്വഹിച്ച സമാപ്രവൃത്തികളിലെ ഡ്രൈനേജ് സൈഡ് വാളിന് DSR കോഡ് 4.1.5 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

3- ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന്റെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ്-തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.08 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.20 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

4- ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് DSR 5.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള റൂഫ്, ബാൽക്കണി, ഷെൽഫ് തുടങ്ങിയ ഉയരത്തിലുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റിങ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 5.1.2) നൽകാവുന്നത്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
മുനുകാരൻ കൈതോട് (901/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചനീയർ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-88/2023-24 തീയതി: 09-02-2024, തുക :20,00,000 കരാർ - 226/2023-24/26-02-2024 തുക : 1590602 അളവ് പുസ്തകം - 134/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 1614938(നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24001264 /29-03-2025 തുക : 1813286+ 117863	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 22.97 M ³	170294 @ 7413.74/ M ³	36908 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്) 4.59 M ³	167626 (133386+24009+ 8670+1561)
	1.04 സൈഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് 75.039	760339 @ 10132.58/ M ³ (DSR 4.2.3)	556320 @ 7413.74/M ³ (DSR 4.1.5)	256390 (204019 +36723+13261+2387)
	1.08 സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് 16.80m ²	13776 @820/M ²	5669 @337.42/M ³	10188 (8107+1459+ 527+95)
	1.05 സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് 5.516m ³	63787 @11564/M ³	50428 @9142.08/M ³	16788 (13359+2405+ 868+156)
ആകെ				450992

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 11-03-2026 ന് നൽകിയ 99 ാം നമ്പർ ഓഡി

എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 450992 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-72 എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 366067 രൂപ അധികം നൽകി

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താപരയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 366067 രൂപ അധികം നൽകുകയുണ്ടായി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 0.15 മീറ്റർ ചെയ്യുകയും (പേജ് നമ്പർ 12) മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിധിനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.20 മീറ്റർ കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (പേജ് നമ്പർ 29). ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ്								
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
2.8	1.6	0.15	0.672	2.8	1.6	0.10	0.448	0.224
2.5	1.6	0.15	0.60	2.5	1.6	0.10	0.4	0.20
7.4	1.5	0.15	1.665	7.4	1.5	0.10	1.11	0.555
20	1.5	0.15	4.50	20	1.5	0.10	3	1.5
16.10	1.5	0.15	3.623	16.10	1.5	0.10	2.415	1.21
32	1.3	0.15	6.24	32	1.3	0.10	4.16	2.08
13.10	0.9	0.15	1.769	13.10	0.9	0.10	1.179	0.59
1.75	0.9	0.15	0.236	1.75	0.9	0.10	0.158	0.079
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
16.15	0.9	0.15	2.180	16.15	0.9	0.10	1.454	0.726
ആകെ			27.56 (Ltd To 26.72)				18.37	9.19

വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട്								
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
2.8	1.6	0.20	0.896	2.8	1.6	0.05	0.224	0.672
2.5	1.6	0.20	0.8	2.5	1.6	0.05	0.20	0.60
7.4	1.5	0.20	2.22	7.4	1.5	0.05	0.555	1.665
20	1.5	0.20	6	20	1.5	0.05	1.5	4.5
16.10	1.5	0.20	4.83	16.10	1.5	0.05	1.21	3.62
32	(1.1 + 1.15)/2	0.20	7.2	32	1.3	0.05	2.08	5.12
13.10	0.9	0.20	2.358	13.10	0.9	0.05	0.59	1.768
1.75	0.9	0.20	0.315	1.75	0.9	0.05	0.079	0.236
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
16.15	0.9	0.20	2.907	16.15	0.9	0.05	0.727	2.18

ആകെ	35.63	9.19	26.44
-----	-------	------	-------

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് വിയറിംഗ് കോട്ടിന് DSR 5.1 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 4.1.3) നൽകാവുന്നത്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST + Centage Charge+ 18% GST On Centage Charge)
എട്രായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് (804/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ബെഡ് ശ്രീ.മുഹമ്മദ് കോയ ബാപ്പു സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഭയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-123/2023-24 തീയതി:20-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ 304/2023-24/16-03-2024 തുക : 3977919 അളവ് പുസ്തകം - 123/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 4185328(നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000936 /29-01-2025 തുക : 4534829 + 294763	1.04 26.72 M ³	183235 @ 6857.61/ M ³	125974 @ 6857.61/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 18.37 M ³)	71960 (57261+10307+ 3722+670)
അളവ് പുസ്തകം - 123/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 4185328(നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000936 /29-01-2025 തുക : 4534829 + 294763	1.05 വിയറിംഗ് കോട്ട് 35.63 M ³	307927 @ 8642.34/ M ³ (DSR 5.1.3)	73896 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 9.19 M ³ (DSR 4.1.3)	294107 (234031+42126+15212+2738)
ആകെ				366067

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 11-03-2026 ന് നൽകിയ 96ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 366067 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-73 ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് - ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 293232 രൂപ അധികം നൽകി

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് എ പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 293232 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ MoF Specification 11.4.1.1 എന്ന ഇനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ടായി 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനായി MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 ൽ നിന്നും

Mm മെറ്റൽ, ഫോം വർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ഒബ്സർവ്വഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.03 ആയി ഡ്രൈനേജിന് വിധിനിശ്ചയിച്ച കോഡ് നൽകിയതിന് MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകൃത ഒബ്സർവ്വഡ് ഡാറ്റയായ 75.8.1.1.A പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്.

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിധിനിശ്ചയിച്ച കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകി

മേൽ ഉത്തരവിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിധിനിശ്ചയിച്ച കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്നും ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 6) പരിശോധിച്ചതിൽ വിധിനിശ്ചയിച്ച കോട്ട് 15 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം കനത്തിൽ വിധിനിശ്ചയിച്ച കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
3	1.3	0.15	0.585	3	1.3	0.05	0.195	0.39
25.51	1.3	0.15	4.974	25.51	1.3	0.05	1.658	3.316
26.35	1.3	0.15	5.138	26.35	1.3	0.05	1.713	3.425
26.35	1.3	0.15	5.138	26.35	1.3	0.05	1.713	3.425
26.60	1.3	0.15	5.187	26.60	1.3	0.05	1.729	3.458
19.80	1.3	0.15	3.861	19.80	1.3	0.05	1.287	2.574
19.92	1.3	0.15	3.884	19.92	1.3	0.05	1.295	2.589
22.90	1.3	0.15	4.466	22.90	1.3	0.05	1.489	2.977
ആകെ			33.233				11.08	22.15

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് MoRD Specification കോഡ് 11.4.2.1 ഉപയോഗിച്ചാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ട് നിർവ്വഹണ നടത്തിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാ : പറപ്പൂർ കടവത്ത് തോട് ഡ്രൈനേജ് & സ്റ്റാബ് പ്രവൃത്തി(777/25), പൂവാട്ട്കുണ്ട് എസ്.സി കോളനി ഡ്രൈൻ സംരക്ഷണ ഭിത്തി(762/25)

മേൽ അപാകതകൾ കാരണം നഗരസഭയായ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന്മേൽ 18% GST ഉൾപ്പെടെ)
ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് (900/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5% കരാറുകാരൻ ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഭയായ സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-93/2023-24/09-02-2024, തുക : 30,00,000	1.03 വിധിനിശ്ചയിച്ച കോട്ട് 33.233 M ³	276613 @ 8323.43/ M ³ (MoRD 11.4.3.1)	88946 @8027.66/M ³ (MoRD 75.8.1.1.A) ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 11.08 M ³	235841 (187667+33780+12198+2196)
	1.03	577729	532030	57391

കരാർ -280/2023-24/14-03-2024 തുക: 2387039.60 അളവ് പൂസ്തകം - 136/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ - P-M100500-24001228 /28-03-2025, തുക : 2721128 + 176871 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം - 2386955 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	സൈഡ് വാൾ 69.41 M ³	@ 8323.43/M ³ (MoRD 11.4.3.1)	@ 7665.04/M ³ (MoRD 11.4.2.1)	(45669+8220+ 2968+534)
ആകെ				293232

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 53 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 293232 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-74 പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 197514 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 197514 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനവും ഉയർന്ന നിരക്കും നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന, ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ വിഷയം വരുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. DSR ൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് 4.1.8 എന്ന കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് DSR 4.1.8 എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള കോഡാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അത് പോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 11 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിന് 0.10 മീറ്റർ കനം നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.15 മീറ്റർ കനം നൽകിയതായും കാണുന്നു. അതേ സമയം വിയറിംഗ് കോട്ട് 0.05 മീറ്റർ കനത്തിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
6.15	1.2	0.15	1.107	6.15	1.2	0.10	0.738	0.369
12.15	1.2	0.15	2.187	12.15	1.2	0.10	1.458	0.729
9.10	1.2	0.15	1.638	9.10	1.2	0.10	1.092	0.546
7.05	1.2	0.15	1.269	7.05	1.2	0.10	0.846	0.423
13.15	1.2	0.15	2.367	13.15	1.2	0.10	1.578	0.789
13.18	1.2	0.15	2.372	13.18	1.2	0.10	1.582	0.79
16.90	1.2	0.15	3.042	16.90	1.2	0.10	2.028	1.014
13.65	1.2	0.15	2.457	13.65	1.2	0.10	1.638	0.819
12.70	1.2	0.15	2.286	12.70	1.2	0.10	1.524	0.762
14.40	1.2	0.15	2.592	14.40	1.2	0.10	1.728	0.864
13.80	1.2	0.15	2.484	13.80	1.2	0.10	1.656	0.828
11.60	1.2	0.15	2.088	11.60	1.2	0.10	1.392	0.696
6.60	1.2	0.15	1.188	6.60	1.2	0.10	0.792	0.396
2.20	1.2	0.15	0.396	2.20	1.2	0.10	0.264	0.132
6.70	1.2	0.15	1.206	6.70	1.2	0.10	0.804	0.402

9.40	1.2	0.15	1.692	9.40	1.2	0.10	1.128	0.564
7.95	1.2	0.15	1.431	7.95	1.2	0.10	0.954	0.477
3.60	1.2	0.15	0.648	3.60	1.2	0.10	0.432	0.216
2.40	1.2	0.15	0.432	2.40	1.2	0.10	0.288	0.144
9.4	1.2	0.15	1.692	9.4	1.2	0.10	1.128	0.564
ആകെ			34.57 Ltd To 34.26				23.05	11.524

2 - ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ്-തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.06 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാ 6 നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.8)	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കെതോട്(897/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-105/2023-24 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ - 274/2023-24/13-03-2024 തുക : 3965928	1.03 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 34.26 M ³	253995 @ 7413.74/ M ³	158068 @6857.61/M ³ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 23.05 M ³	120891 (95927+17267+ 6523+1174)
അളവ് പുസ്തകം - 197 &198/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3596420(നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000360 /06-08-2024 തുക :4010009+ 283665 PM 100500-24000991 /07-02-2025 തുക : 256886+ 17888	1.07 സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് 125.76m ²	103235 @820.89/ M ²	42434 @337.42/M ³	76623 (60801+10944+4134+744)
ആകെ				197514

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അധികമായി നൽകിയ 197514 രൂപ ഉത്തരവാദികളി നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കാനുമാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 75 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നഷ്ട തുക ഉത്തരവാദിയായ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന

തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-75 കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് - മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തതിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി നഷ്ടം 45440 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മുകളിലെച്ചെടുത്തതിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 45440 രൂപ അധികം നൽകി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.01 ആയി സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മുകളിലെച്ചെടുത്തതിന് DSR കോഡ് 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1.50 M ൽ അധികരിക്കാൻ വീതിയിൽ മണ്ണ് കിളച്ച് നീക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകാവുന്നതെന്ന് ഡാറ്റയിലുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വീതി മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും 2 മീറ്ററിൽ കൂടുതലായതിനാൽ കോഡ് 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ ഇനത്തിന് DSR കോഡ് 2.6 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് (802/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.പി.എം.അബ്ദുൽ കരീം സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 5.5% ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-85/2023-24 തീയതി:09-02-2024, തുക : 1,00,00,000 കരാർ - 229/2023-24/26-02-2024 തുക : 8028813.46 അളവ് പുസ്തകം - 130/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 8028814(നികുതി ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24001202 /22-03-2025 തുക : 9152848 + 503406	Earth Work Excavation 441.738m ³ (എം.ബുക്ക് പേജ് 03 ൽ കാണിച്ച 93.964 M ³ ൽ നിന്നും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ കുറവ് വരുന്ന 60.931 M ³ കുറച്ചത് + പേജ് 03 ൽ കാണിച്ച 408.705 M ³)	131638 @ 298/M ³	95137 @ 215.37/M ³	45440 (36501 + 6570 +2008 + 361)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 50 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 45440 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-76 കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 - പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല - നഷ്ടം 28,734/- രൂപ.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനാ

സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനുള്ള തുക കൂടി കൈപ്പറ്റിയതിലൂടെ 28734 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി 34.51 M³ ഉറച്ച പാറ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിന് (Excavation In Hard Rock) MOF സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 3.9.2 B പ്രകാരം കരാറുകാരന് 47442 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ അനുസരി. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പാറയുടെ 50% പുനരുപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രകാരം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാറ്റയിൽ പ്രത്യേക നിരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ ലഭ്യമാകുന്ന പാറ 1 കിലോ മീറ്റർ അകലെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക നിരക്കും ഡാറ്റയിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പൊട്ടിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡാ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിനായി നൽകുന്ന നിരക്കും (P&M 171 നിരക്ക് 46.43/M³) സ്റ്റാക്കിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും (M-089 നിരക്ക് 739.36/M³) കുറവ് ചെയ്താണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം കുറവ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 (758/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.അബ്ദുൽ റഷീദ്.എൻ ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) സാങ്കേതികാനുമതി : 83811/2023-24 തീയതി: 17-02-2024, തുക - 100000 കരാർ - 255/2023-24/06-03-2024, തുക : 83207 അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% ബിൽ നമ്പർ - 2415014700240178895 /21-12-2024 തുക : 327173 മുഖ്യനിർണ്ണയ തുക - 286994(നികുതി ഒഴികെ)	പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കൽ 34.571 M ³	47442 @ 1372.30/M ³ (15% Below Estimate Rate) എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @1614.48/M ³	23091 @ 667.92/M ³ (15% Below Estimate Rate) എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @785.79/M ³	28734 (24351 + 4383)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 28-02-2026 ന് നൽകിയ 11 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 28734 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-77 കടലുണ്ടിപുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൂപാറക്കടവ് - വിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ്- ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 22993 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കടലുണ്ടിപുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൂപാറക്കടവ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.12 ആയി പുഴയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ വിംഗ് വാൾ അധിക ഉയരത്തിൽ ചെയ്തതായി കാണിച്ച് തുക നൽകിയത് വഴി 22993 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 17.15 മീറ്റർ വീതിയിലും 7.10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും ഇരു വശത്തുമായി 3 മീറ്റർ നീളത്തിലും 7.10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും 0.7 + 0.4/2 മീറ്റർ വീതിയിലുമായി വിംഗ് വാ നിർമ്മിച്ചതായി എം.ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 13 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 09-03-2026 ന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെയും (ഇൻ ചാർജ്ജ്) ഓവർസിയറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ 6.60 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെ വിംഗ് വാളുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ	നൽകാവുന്ന	അധികം
-----------	-----------	-------	-----------	-------

		തുക DSR 5.2.2	തുക	(18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
കടലുണ്ടിപ്പുഴ - മുണ്ട്പറമ്പ് കുപ്പാറക്കടവ് (925/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മുനീർ.പി.പി സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ 1.12 TS-127/2023-24 തീയതി:02-03-2023, സംരക്ഷണ തുക : 40,00,000 ഭിത്തി കരാർ - 322/2023-24/16-03-2024 കോൺക്രീറ്റ് തുക : 3182163 23.44 M ³ അളവ് പുസ്തകം - 106/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3152092 (നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000814 /30-11-2024 തുക : 3593385 + 237667		258372	240075 @11022.71/M ³ (ചെയ്ത അളവ് 21.78m ³)	22993 (18297+3293+ 1189+214)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 10-03-2026 ന് നൽകിയ 94 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 22993 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-78 നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം- സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 11,841/- രൂപ.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 11841 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ശരാശരി 1 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരം വരുന്ന ഡ്രൈനേജുകളുടെ സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ആയതിനാൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 11841 രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു. പ്രവൃത്തി സംബന്ധി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 5.9.3)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 5.9.1)	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം(652/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.ഷറഫുദ്ധീൻ.പി ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) സാങ്കേതികാനുമതി : 106683/2023-24	സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് 20.759m ²	17040 @820.86/M ²	7005 @337.42/M ³	11841 (10035+1806)

തീയതി: 30-11-2023, തുക : 100000
 കരാർ -234/2023-24/26-02-2024
 തുക: 83207
 അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook
 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44%
 ബിൽ നമ്പർ - 24150147002401077294
 /21-12-2024
 തുക : 98174
 ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 83197 (നികുതികൾ ഒഴികെ)

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 02-03-2026 ന് നൽകിയ 17 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 11841 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-79 അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം - ഡ്രൈ റബിൾ മേസന്റി പോയിന്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 6,558/- രൂപ.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ മുഖേന നടത്തിയ അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്റ്റാ ഇനം 5 ആയി ഡ്രൈ റബി മേസന്റിയിൽ സിമന്റ് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR ലെ 13.33.1 എന്ന കോർ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരം ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്ക നൽകിയതിലൂടെ 6558 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക DSR 13.33.1	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + 18% GST ഉൾപ്പെടെ)
അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം (889/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി സിഡ്കോ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5% കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഭയം സാങ്കേതികാനുമതി : KSCDN/41/09-11-2022, തുക : 2,00,00,000 കരാർ -62/2022-23/30-12-2022 തുക: 15912554.51 അളവ് പുസ്തകം - 105/2022-23 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ - P-M100500-25000819 /20-12-2024, തുക :6905971 + 458952 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം - 10100577.48 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	1.07(extra Item) സ്റ്റോൺ പോയിന്റിംഗ് 372.525 M ²	131159 @ 352.08/M ²	125940 @338.07/M ² (Estimate Rate)	6558 (5219 +939+ 339+61)

അപാകതകക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 72 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 6558 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-80 കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് പുരോഗമന പ്രവൃത്തി - സൈഡ് വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി - ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി - നഷ്ടം 1,634/- രൂപ.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് പുരോഗമന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം ആയ സൈഡ് വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 1634 രൂപ അധികം നൽകി.

Mord ലെ 11.4.1.2 എന്ന കോഡ് മാനുവൽ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്കും കൂടുതലാണ്. ഇതേ ഇനത്തിന് മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 11.4.1.1 എം കോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ കോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 5 ആയി സൈഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് Mord ലെ 11.4.2.1 എന്ന കോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 11.4.2.1 എന്ന കോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക Mord 11.4.1.2	നൽകാവുന്ന തുക Mord 11.4.1.1	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് പുരോഗമന പ്രവൃത്തി (654/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സലീഖ്.പി.പി ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് സാങ്കേതികാനുമതി : 77123/2023-24 തീയതി: 01-01-2024, തുക : 400000 കരാർ - 192/2023-24/12-02-2024 തുക: 335858 അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ -P-M100500-24000656 /30-10-2024 തുക : 382143	കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ 4.671m ³	38013 @ 8138.06/M ³ (Estimate Rate)	36628 @ 7841.68/M ³ (Estimate Rate)	1634 (1385 + 249)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 03-03-2026 ന് നൽകിയ 22 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 1634 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-81 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ വൈകി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ ഈടാക്കാതെ മുഴുവൻ ബിൽ തുകയ്ക്ക് കരാറുകാരന് നൽകിയതിലൂടെ 31825 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

2024-25 ൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനകമുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയില്ലാതെ/നിയമപരമായ കാരണ കൊണ്ടല്ലാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായും, പ്രവൃത്തി വൈകിയതിന് പിഴ ഒന്നും ഈടാക്കാതെ കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയതായും കാണുന്നു.

GO(P) 13/2012/PWD/01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരളപൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 2005,2112 എന്നീ പ്രകാരം കരാറുകാരന് റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത കാലാവധിക്കു പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ദീർഘികരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ AE മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25% ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആദ്യ അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്നത് കരാർ കാലാവധിയുടെ പകുതിയുമാണ്.

കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ

കരാറുകാർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിലേക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി വാങ്ങി, PAC യുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 2% വരെ (പരമാവധി 6 മാസം, ഏതാണോ കുറവ് അത്) ഒറ്റത്തവണ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്നു കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, 2% പിഴ ഈടാക്കണം. എന്നാൽ പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ ആകെ പൂർത്തീകരണസമയത്തിന്റെ 50% ൽ അധികരിക്കാവുന്നതല്ല.

വിശദീകരണമായി പുറപ്പെടുവിച്ച, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18-08-2015 ലെ എ.സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴ ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് 1% നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ മാസത്തിനും 2% നിരക്കിലും ഈടാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴയുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. മേൽ നിബന്ധനകൾ എഗ്രിമെന്റുകളിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പൂർത്തീകരണ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തതും മേൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയും പൂർത്തീകരണം വൈകിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കേണ്ട പിഴ
1	കുണ്ടുവായിൽ പള്ളിയാലി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 11(705/25) സാങ്കേതികാനുമതി - 92706/2022/ 01-03-2023, തുക : 2,00,000 കരാർ - 183/222-23, തീയതി: 21-03-2023, PAC തുക - 168598 അളവ് പുസ്തകം - E - M Book കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി പള്ളിയിൽ ഫണ്ട് - മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്(റോഡ്) ബിൽ നമ്പർ - 24150147002400690217/23-09-2024 തുക - 192561 രൂപ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - (4 മാസം) സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 29-03-2023 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 28-07-2023 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 03-09-2024	29-07-2023 മുതൽ 28-10-2023 വരെ (PAC യുടെ 1%) = 168598 X 1% = 1685.98 29-10-2023 മുതൽ 28-01-2024 വരെ (PAC യുടെ 2%) = 168598 X 2% = 3371.96 29-01-2024 മുതൽ 28-04-2024 വരെ (PAC യുടെ 2%) = 168598 X 2% = 3371.96 29-04-2024 മുതൽ 28-07-2024 വരെ (PAC യുടെ 2%) = 168598 X 2% = 3371.96 28-07-2024 മുതൽ 03-09-2024 വരെ = 168598 X 2% X 38/90 = 1423.72 ആകെ - 13226
2	അംഗൻവാടി റിപ്പയർ നമ്പർ 154 വാർഡ് 38(759/25) സാങ്കേതികാനുമതി - 101551/2023/ 07-11-2023, തുക : 700000 കരാർ - 298/23-24, തീയതി: 16-03-2024, PAC തുക - 648807 അളവ് പുസ്തകം - E - M Book കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ. അസീസ്. ഇ.കെ ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ നമ്പർ - PM-100500-24001207/24-03-25 തുക - 367238 രൂപ PM-100500-24001207/24-03-25 തുക - 302255 രൂപ	26-09-2024 മുതൽ 25-12-2024 വരെ (PAC യുടെ 1%) = 648807 X 1% = 6488.07 26-12-2024 മുതൽ 19-03-2025 വരെ (PAC യുടെ 2%) 648807 X 2% X 84/90 = 12111.06 ആകെ- 18599

പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - (6 മാസം) സെറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 26-03-2024 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി : 25-09-2024 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി : 19-03-2025	
ആകെ	31825

പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ Hindrence Register ൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. അത് പോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാൻ കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റേയോ, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയിന്മേൽ ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തതിന്റേയോ രേഖകൾ ഇല്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 12-03-2026 ന് നൽകിയ 100 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിനാലാണെന്നിരിക്കെ പിഴ തുക 31825 രൂപ കരാറുകാരിൽ നിന്നോ, ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-82 അഭയ കേന്ദ്രം, ഷി സ്റ്റേ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല

മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ നെച്ചിക്കുറ്റിയിൽ 2024-25 വർഷത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഔപചാരി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ച അഭയ കേന്ദ്രം, ഷി സ്റ്റേ, എന്നിവ നാളിതു വരെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് 05.03.2026 ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും മേൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തതിന് കാരണ വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.57/2024-25/06.03.2026 നൽകിയെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർ നടപടി വിവരം (സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച ബെലോ തയ്യാറാക്കൽ, സ്റ്റാഫിന്റെ നിയമനം തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെ) അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 കോണോംപാറ- പള്ളിയാലി കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 1108779 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കോണോംപാറ - പള്ളിയാലി കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ അപാകതകൾ കാരണം 1108779 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ.ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന, ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ആദ്യ ഘട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.02 ആയി 45.75 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2.5 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.35 മീറ്റർ നീളത്തിലും മണ്ണെടുത്ത ചാലിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ്

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്(DSR 4.1.8). അത് പോലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ 78.45 മീറ്റർ നീളത്തിലും ശരാശരി 1.8 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.35 മീറ്റർ നീളത്തിലും മണ്ണെടുത്ത ചാലിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനം 1.03 ആയി ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിം കോട്ട് നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തിലാണ് വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഇനത്തിന് DSR 4.1.3 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ ഘട്ടം									
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം	
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ		
3.90	2.50	0.25	2.437	3.90	2.50	0.05	0.488	1.949	
5	2.50	0.25	3.125	5	2.50	0.05	0.625	2.50	
16.40	2.50	0.25	10.25	16.40	2.50	0.05	2.05	8.20	
8.90	2.50	0.25	5.56	8.90	2.50	0.05	1.113	4.447	
9	2.50	0.25	5.625	9	2.50	0.05	1.125	4.5	
2.55	2.50	0.25	1.59	2.55	2.50	0.05	0.319	1.271	
ആകെ			28.59					5.72	22.87
രണ്ടാം ഘട്ടം									
3.3	1.8	0.25	1.485	3.3	1.8	0.05	0.297	1.188	
4	1.8	0.25	1.80	4	1.8	0.05	0.36	1.44	
4	1.8	0.25	1.80	4	1.8	0.05	0.36	1.44	
2.6	1.8	0.25	1.17	2.6	1.8	0.05	0.234	0.936	
15	1.8	0.25	6.75	15	1.8	0.05	1.35	5.4	
12	1.8	0.25	5.4	12	1.8	0.05	1.08	4.32	
4	1.8	0.25	1.8	4	1.8	0.05	0.36	1.44	
6	1.8	0.25	2.7	6	1.8	0.05	0.54	2.16	
7	1.8	0.25	3.15	7	1.8	0.05	0.63	2.52	
7.90	1.3	0.25	2.568	7.9	1.3	0.05	0.514	2.05	
5.85	1.9	0.25	2.78	5.85	1.9	0.05	0.556	2.224	
6.8	1.9	0.25	3.06	6.8	1.9	0.05	0.646	2.414	
ആകെ			34.46					6.93	27.53
ആകെ അധികം								50.4	

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാൾ, കെർബ് എന്നിവക്ക് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് DSR 4.2.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി, Mason (Brick Layer) 1st Class, Mason (Brick Layer) 2nd Class, Sundries (Scaffolding) തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി തോടിന്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി യും സ്കഫോൾഡിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 4.1.5) നൽകാവുന്നത്.

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് DSR 5.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള റൂഫ്, ബാൽക്കണി, ഷെൽഫ് തുടങ്ങി ഉയരത്തിലുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിന് ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 5.1.2) നൽകാവുന്നത്.

4 - ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ്- തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.08 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.5

പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ അപാകതകൾ കാരണം ഈ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge +18% GST On Centage Charge)
കോണോംപാറ പള്ളിയാലി കൈതോട് (799/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ : ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-25/2022-23 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ : 273/2023-24/13-03-2024 തുക : 3965764 അളവ് പുസ്തകം - 86/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3937959.76 വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000328 /31-07-2024 തുക :2190138+ 154940 PM 100500-24001082 /04-03-2025 തുക : 2250013+ 155685	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 63.05 M ³	467436 @ 7413.74/M ³ (DSR 4.1.5)	101718 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 12.65 M ³) (DSR 4.1.3)	460892 (365718+65829+ 24869+4476)
	1.04 സൈഡ് വാൾ, കെർബ് 128.951m ³	1306606 @10132.58/M ³	956009 @7413.74/M ³	441836 (350597+63107+23841+4291)
	1.05 സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് 41.127m ³	475631 @11564.93/M ³	375986 @9142.08/M ³	125577 (99645+17936+ 6776+1220)
	1.07 സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് 132.32m ²	108502 @820/M ²	44646 @337.41/M ³	80474 (63856+11494+4342+782)
ആകെ				1108779

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 09-03-2026 ന് നൽകിയ 83 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 1108779 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 പാണക്കാട് പുഴ - ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് - ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ നൽകിയ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകിയതിലൂടെ നഷ്ടം 530245 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പാണക്കാട് പുഴ ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.03 ആര തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയപ്പോൾ അധിക കനം നൽകിയത് വാ 530245 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പ

സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്നു, ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (പേജ് നമ്പർ 21). ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
22.35	1.60	0.25	8.940	22.35	1.60	0.05	1.788	7.152
10.65	1.60	0.25	4.260	10.65	1.60	0.05	0.852	3.408
10.40	1.45	0.25	3.770	10.40	1.45	0.05	0.754	3.016
10	1.45	0.25	3.625	10	1.45	0.05	0.725	2.9
9.83	1.45	0.25	3.563	9.83	1.45	0.05	0.713	2.85
13.80	2.20	0.25	7.590	13.80	2.20	0.05	1.518	6.072
9	2.20	0.25	4.950	9	2.20	0.05	0.99	3.96
15.40	2.20	0.25	8.470	13 ***	2.20	0.05	1.43	7.04
15.30	2.20	0.25	8.415	15.30	2.20	0.05	1.683	6.732
15	2.20	0.25	8.250	15	2.20	0.05	1.65	6.6
20.55	2.20	0.25	11.303	20.55	2.20	0.05	2.261	9.04
ആകെ			73.136				14.36	58.77

(***ബെഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 13 മീറ്റർ നീളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം 15.4 മീറ്റർ നീളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ 1.32 M³ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുക അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.)

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.3)	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
പാണക്കാട് പുഴ ഗ്രൗണ്ട് കൈതോട് (573/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മെഹബൂബ്.പി.പി സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 5.3% ഫണ്ട് - നഗരസഭയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-110/2023-24 തീയതി:20-02-2024, തുക : 1,20,00,000 കരാർ - 323/2023-24/16-03-2024 തുക : 9654525 അളവ് പുസ്തകം - 40/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% വാച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000932 /27-01-2025 തുക : 8914279 + 483051	1.03 വിധിനിർദ്ദേശം കോട്ട് 73.136 M ³	542211 @7413.74/ M ³	115468 @8040.94/M ³ (Estimate Rate) ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 14.36 M ³	530245 (426743+76814+22617+4071)

ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയ തുക -
9654524(നികുതികൾ ഒഴികെ)

ചെറിയ കൈ തോടിന്റെ സൈഡ് കെട്ടുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രൈ റബ്ബർ മേസൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്ന ജലസേചന കനാലൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ തോടിന് ബെക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിലൂടെ സാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് ചെറു ജല ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഹെവി വാഹനങ്ങൾ പോകുക കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾക്ക് വരെ 10 സെന്റിമീറ്റർ ക്വാറി മക്കിന് മുകളിൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇവിടെ മൊത്തം 35 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ അടിത്തട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ തീർത്തും അനാവശ്യമായ ഒരു ചെലവാണ്.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 60ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 530245 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൾ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 483847 രൂപ

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോററ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പാമ്പാട്ചോല - കാട്ടുങ്ങൾ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 483847 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

1- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ MoF Specification 11.4.1.1 എന്ന ഇനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ടായി 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആയതിനായി MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 ൽ നിന്നും 40 Mm മെറ്റൽ, ഫേ: വർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ബെഡ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയതിന് MoRD Specification കോഡ് 11.4.1 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകൃത ബെഡ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയായ 75.8.1.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡ്രൈനേജിന്റെ ബെഡിനും വിയറിംഗ് കോട്ടിനും ഒരേ ഈ കോൺക്രീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 7) പരിശോധിച്ചതിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് 20,25,30 സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
5.4	1.20	0.20	1.296	5.4	1.20	0.05	0.324	0.972
11.4	1.60	0.30	5.472	11.4	1.60	0.05	0.912	4.56
15	1.6	0.25	6	15	1.6	0.05	1.2	4.8
10.60	1.70	0.25	4.505	10.60	1.70	0.05	0.901	3.604
15.5	1.80	0.25	6.975	15.5	1.80	0.05	1.395	5.58
8	1.80	0.25	3.60	8	1.80	0.05	0.72	2.88
17	1.80	0.25	7.65	17	1.80	0.05	1.53	6.12
15	1.75	0.25	6.962	15	1.75	0.05	1.313	5.649
12.5	1.7	0.25	5.312	12.5	1.7	0.05	1.063	4.249
11	1.5	0.25	4.125	11	1.5	0.05	0.825	3.3
ആകെ			48.80 Ltd Quantity				10.18	38.62 (Ltd Quantity)

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് MoRD Specification കോഡ് 11.4.2.1 ഉപയോഗിച്ചാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ MoRD Specification കോഡ് 12.5.1.1 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ്

ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈയിനത്തിലും അധിക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു സിദ്ധിപ്പിച്ച് എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ നിരക്കാകെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാ : പറപ്പൂർ കടവത്ത് തോട് ഡ്രൈനേജ് & സ്റ്റാബ് പ്രവൃത്തി(777/25), പൂവാട്ട്കുണ്ട് എസ്.എ കോളനി ഡ്രൈൻ സംരക്ഷണ ഭിത്തി(762/25)

4- ഫോ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഇനം 1.09 ആയി ഫോം വർക്ക് ഇല്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോർ 75.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് കരാറുകാരന് നൽകിയതിലൂടെ 16711 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഫോം വർക്കിനുള്ള 4% തുക കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം തുക കുറവ് ചെയ്യാതെയാകെ കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

5- ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബ്- തെറ്റായ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 7) പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ട് റീച്ചുകളിലായി യഥാക്രമം 13 മീറ്റർ, 9.8 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ഡ്രൈനേജിന് മുകളിൽ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാൽ 09-03-2026 ന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ(ഇൻ ചാർജ്ജ്), ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ആകെ 11.6 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.98 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.18 മീറ്റർ കനത്തിലും (4.13 M³) സ്റ്റാബ് വാർത്തതായി കണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതാകാണിച്ചതിലൂടെ 21942 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ അപാകതകൾ കാരണം നഗരസഭയ്ക്ക് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന്റെ 18% GST ഉൾപ്പെടെ)
പാമ്പാട്ചോല കാട്ടുങ്ങൽ കൈതോട് (898/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5%	1.04 വിയറിംഗ് കോട്ട് 48.80m ³	382673 @ 7841.67/ M ³ (MoRD 11.4.1.1)	81722 @8027.66/M ³ (MoRD 75.8.1.1.A) ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 10.18 M ³	378205 (300951+54171+19562+3521)
കരാറുകാരൻ ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഭയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-51/2024-25/06-12-2024, തുക : 30,00,000	1.05 സൈഡ് വാൾ 120.626 M ³	977946 @ 8107.26/ M ³ (MoRD 12.5.1.1)	924603 @ 7665.04/M ³ (MoRD 11.4.2.1)	67036 (53343+9602+ 3467+624)
കരാർ -50/2024-25/19-02-2025 തുക: 2384182.54 അളവ് പുസ്തകം 251/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വാച്ചർ നമ്പർ - P-M100500- 24001297 /31-03-2025, തുക : 2620652 + 170343 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുക - 2334557	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 41.25 M ³	344779 @8358.28/ M ³ (Estimate Rate)	331519 @8036.83/M ³ (ഫോം വർക്കിനുള്ള 4% നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്ന നിരക്ക്)	16664 (13260+2387+862+ 155)
	1.06 സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് 6.04 M ³	55214 @9141.33/ M ³	37754 @9141.33/M ³ (യഥാർത്ഥ അളവ് - 4.13 M ³)	21942 (17460+3143+ 1135+ 204)
ആകെ				483847

3-4 താഴെ പെത്തിനി - വാറക്കോട് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 337766 രൂപ

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 3 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്തിന് 0.10 മീറ്റർ കനം നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.15 മീറ്റർ കനം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം അധികം അളവിൽ ബെഡ് കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
20	1.40	0.15	4.2	20	1.40	0.10	2.8	1.4
7.54	1.40	0.15	1.58	7.54	1.40	0.10	1.06	0.52
ആകെ			60.38				40.26	20.12

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.06 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.8)	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
-----------	-----------	--------------------------	------------------------------	---

താഴെ പൈത്തിനി വാറന്റോട് കൈതോട് (791/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-105/2023-24 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ - 274/2023-24/13-03-2024 തുക : 3965928 അളവ് പുസ്തകം - 89/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000360 /06-08-2024 തുക :4010009+ 283665 PM 100500-24000991/07-02-2025 തുക : 256886+ 17888 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുക - 3596420(നികുതികൾ ഒഴികെ)	1.03 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 60.38 M ³	447641 @ 7413.74/M ³	276087 @6857.61/M ³ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 40.26 M ³	216200 (171554+30880+ 11666+2100)
	1.06 സെന്ററിൻ്റെ &ഷെട്ടറിൻ്റെ 199.89m ²	163910 @820/M ²	67447 @337.42/M ³	121566 (96463+17363+6559+1181)
ആകെ				337766

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 69ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 337766 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 മൂന്നുക്കാരൻ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 450992 രൂപ നഷ്ടം

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മൂന്നുക്കാരൻ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണ 450992 രൂപ അധികം നൽകുകയുണ്ടായി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന, ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 3 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകുന്നതിന് പകരം 0.25 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
5.10	2	0.25	2.55	5.10	2	0.05	0.51	2.04

10.50	2	0.25	5.25	10.50	2	0.05	1.05	4.2
4.27	2	0.25	2.135	4.27	2	0.05	0.427	1.708
8.40	2	0.25	4.2	8.40	2	0.05	0.84	3.36
10	2	0.25	5	10	2	0.05	1	4
4.45	2	0.25	2.225	4.45	2	0.05	0.445	1.78
3.22	2	0.25	1.61	3.22	2	0.05	0.322	1.288
ആകെ			22.97				4.59	18.38

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.04 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് DSR 4.2.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി, Mason (Brick Layer) Class, Mason (Brick Layer) 2nd Class, Sundries (Scaffolding) തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി തോടിന്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി യും സ്കഫോൾഡിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 4.1.5) നൽകാവുന്നത്. അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചനീയർമാർ നിർവ്വഹിച്ച സമാപ്രവൃത്തികളിലെ ഡ്രൈനേജ് സൈഡ് വാളിന് DSR കോഡ് 4.1.5 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

3 - ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന്റെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് - തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.08 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാബിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.20 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

4- ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് DSR 5.3 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ നിരപ്പിന് മുകളിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള റൂഫ്, ബാൽക്കണി, ഷെൽഫ് തുടങ്ങി ഉയരത്തിലുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കാണ്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഡ്രൈനേജിന്റെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ആയതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചാം നില വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൂലി ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ് 5.1.2) നൽകാവുന്നത്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
മുന്നുകാരൻ കൈതോട് (901/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചനീയർ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായ സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-88/2023-24 തീയതി:	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 22.97 M ³	170294 @ 7413.74/ M ³	36908 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്) 4.59 M ³	167626 (133386+24009+ 8670+1561)
	1.04 സൈഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് 75.039	760339 @ 10132.58/ M ³ (DSR 4.2.3)	556320 @ 7413.74/M ³ (DSR 4.1.5)	256390 (204019 +36723+13261+2387)

09-02-2024, തുക : 20,00,000 കരാർ - 226/2023-24/26-02-2024 തുക : 1590602 അളവ് പുസ്തകം - 134/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് : 36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 1614938 (നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24001264 /29-03-2025 തുക : 1813286+ 117863	1.08 സെന്ററിൻ്റെ &ഷട്ടറിൻ്റെ 16.80m ²	13776 @820/M ²	5669 @337.42/M ³	10188 (8107+1459+ 527+95)
1.05 സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് 5.516m ³	63787 @11564/M ³	50428 @9142.08/M ³	16788 (13359+2405+ 868+156)	
ആകെ				450992

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 11-03-2026 ന് നൽകിയ 99ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 450992 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 366067 രൂപ അധികം നൽകി

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 366067 രൂപ അധികം നൽകുകയുണ്ടായി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അധിക കനം നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്നും ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 0.10 മീറ്റർ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 0.15 മീറ്റർ ചെയ്യുകയും (പേജ് നമ്പർ 12) മുകളിൽ 0.05 മീറ്റർ കനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.20 മീറ്റർ കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (പേജ് നമ്പർ 29). ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ വിവരങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ്								
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
2.8	1.6	0.15	0.672	2.8	1.6	0.10	0.448	0.224
2.5	1.6	0.15	0.60	2.5	1.6	0.10	0.4	0.2
7.4	1.5	0.15	1.665	7.4	1.5	0.10	1.11	0.555
20	1.5	0.15	4.50	20	1.5	0.10	3	1.5
16.10	1.5	0.15	3.623	16.10	1.5	0.10	2.415	1.208
32	1.3	0.15	5.40	32	1.3	0.10	4.16	1.24
13.10	0.9	0.15	1.769	13.10	0.9	0.10	1.179	0.59
1.75	0.9	0.15	0.236	1.75	0.9	0.10	0.158	0.079
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
15	0.9	0.15	2.025	15	0.9	0.10	1.35	0.675
16.15	0.9	0.15	2.180	16.15	0.9	0.10	1.454	0.727
ആകെ			26.72				18.37	8.35

വിയറിംഗ് കോട്ട്								
ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
2.8	1.6	0.20	0.896	2.8	1.6	0.05	0.224	0.672
2.5	1.6	0.20	0.8	2.5	1.6	0.05	0.20	0.60
7.4	1.5	0.20	2.22	7.4	1.5	0.05	0.555	1.665
20	1.5	0.20	6	20	1.5	0.05	1.5	4.5
16.10	1.5	0.20	4.83	16.10	1.5	0.05	1.21	3.62
32	(1.1+1.15)/2	0.20	7.2	32	1.3	0.05	2.08	5.12
13.10	0.9	0.20	2.358	13.10	0.9	0.05	0.59	1.768
1.75	0.9	0.20	0.315	1.75	0.9	0.05	0.079	0.236
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
15	0.9	0.20	2.70	15	0.9	0.05	0.675	2.025
16.15	0.9	0.20	2.907	16.15	0.9	0.05	0.727	2.18
ആകെ			35.63				9.19	26.44

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് ഉയരുന്ന നിരക്ക് നൽകി

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.05 ആയി ഡ്രൈനേജിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് വിയറിംഗ് കോട്ടിന് DSR 5.1 കോഡ് പ്രകാരമുള്ള ഉയരുന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തറ നിരപ്പ് വരെയുള്ള സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കാണ് (DSR കോഡ്4.1.3) നൽകാവുന്നത്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST + Centage Charge+ 18% GST On Centage Charge)
എടായ്പ്പാലം - ചുണ്ടക്കുന്ന് കൈതോട് (804/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ബെഡ് ശ്രീ.മുഹമ്മദ് കോയ ബാപ്പു സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഭയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-123/2023-24 തീയതി:20-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ 304/2023-24/16-03-2024 തുക : 3977919 അളവ് പുസ്തകം - 123/24-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 4185328(നികുതികൾ ഒഴികെ) വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000936 /29-01-2025 തുക : 4534829 + 294763	1.04 ബെഡ് 26.72 M ³	183235 @ 6857.61/ M ³	125974 @ 6857.61/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 18.37 M ³)	71960 (57261+10307+ 3722+670)
	1.05 വിയറിംഗ് കോട്ട് 35.63 M ³	307927 @ 8642.34/ M ³ (DSR 5.1.3)	73896 @8040.94/M ³ (ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 9.19 M ³ (DSR 4.1.3)	294107 (234031+42126+15212+2738)
ആകെ				366067

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 11-03-2026 ന് നൽകിയ 96ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 366067 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-7 ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് - ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- 293232 രൂപ അധികം നൽകി

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയായ ഫോററ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് എ പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 293232 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ MoE Specification 11.4.1.1 എന്ന ഇനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ടായി 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനായി MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 ൽ നിന്നും Mm മെറ്റൽ, ഫോം വർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനം 1.03 ആയി ഡ്രൈനേജിന് വിയറിംഗ് കോട്ട നൽകിയതിന് MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 എന്ന നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകൃത ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റയായ 75.8.1.1.A പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്.

2- ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ടിന് അധിക കനം നൽകി

മേൽ ഉത്തരവിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്നും ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് (പേജ് നമ്പർ 6) പരിശോധിച്ചതിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് 15 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം കനത്തിൽ വിയറിംഗ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
3	1.3	0.15	0.585	3	1.3	0.05	0.195	0.39
25.51	1.3	0.15	4.974	25.51	1.3	0.05	1.658	3.316
26.35	1.3	0.15	5.138	26.35	1.3	0.05	1.713	3.425
26.35	1.3	0.15	5.138	26.35	1.3	0.05	1.713	3.425
26.60	1.3	0.15	5.187	26.60	1.3	0.05	1.729	3.458
19.80	1.3	0.15	3.861	19.80	1.3	0.05	1.287	2.574
19.92	1.3	0.15	3.884	19.92	1.3	0.05	1.295	2.589
22.90	1.3	0.15	4.466	22.90	1.3	0.05	1.489	2.977
ആകെ			33.233				11.08	22.15

3- ഡ്രൈനേജിന്റെ സൈഡ് വാളിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് MoRD Specification കോഡ് 11.4.2.1 ഉപയോഗിച്ചാകേ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ MoRD Specification കോഡ് 11.4.3.1 പ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഡ്രൈനേജിന്റെ വശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ട് നിർവ്വഹണ നടത്തിയ വിവിധ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാ : പറപ്പൂർ കടവത്ത് തോട് ഡ്രൈനേജ് & സ്റ്റാബ് പ്രവൃത്തി(777/25), പൂവാട്ട്കുണ്ട് എസ്.സി കോളനി ഡ്രൈൻ സംരക്ഷണ ഭിത്തി(762/25)

മേൽ അപാകതകൾ കാരണം നഗരസഞ്ചയ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + സെന്റേജ് ചാർജ്ജിന്മേൽ 18% GST
-----------	-----------	-----------	---------------	---

				ഉൾപ്പെടെ)
ആലിയപ്പറമ്പ് മച്ചിങ്ങൽ കൈതോട് (900/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5% കരാറുകാരൻ ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഭയായ സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-93/2023-24/09-02-2024, തുക : 30,00,000 കരാർ -280/2023-24/14-03-2024 തുക: 2387039.60 അളവ് പുസ്തകം - 136/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ - P-M100500-24001228 /28-03-2025, തുക : 2721128 + 176871 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം - 2386955 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	1.03 വിയറിംഗ് കോട്ട് 33.233 M ³	276613 @ 8323.43/ M ³ (MoRD 11.4.3.1)	88946 @8027.66/M ³ (MoRD 75.8.1.1.A) ചെമ്പേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 11.08 M ³	235841 (187667+33780+ 12198+2196)
	1.03 സൈഡ് വാൾ 69.41 M ³	577729 @ 8323.43/ M ³ (MoRD 11.4.3.1)	532030 @ 7665.04/M ³ (MoRD 11.4.2.1)	57391 (45669+8220+ 2968+534)
ആകെ				293232

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 53 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 293232 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-8 പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് - പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ- നഷ്ടം 197514 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാരണം 197514 രൂപ അധികം നൽകി.

1- ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക കനം വും ഉയർന്ന നിരക്കും നൽകി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05-04-2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/സ.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നന്ദ സർക്കുലറിൽ ഡ്രൈനേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 10 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിയറിംഗ് കോട്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ കനത്തിലുമാണ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Soil Condition & Traffic Volume ഉം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണെന്ന ആയത് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മേൽ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല, ഇത് തോട് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ Traffic Volume ത്തിന്റെ വിഷയം വരുന്നില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തി MoRD ലാണ് ചെമ്പേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും DSR പ്രകാരമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. DSR ൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് 4.1.8 എന്ന കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിന് DSR 4.1.8 എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള കോഡാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അത് പോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്ക് പേജ് 11 പരിശോധിച്ചതിൽ ഇനം 1.03 ആയി തോടിന്റെ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിന് 0.10 മീറ്റർ കനം നൽകേണ്ടതിന് പകരം 0.15 മീറ്റർ കനം നൽകിയതായും കാണുന്നു. അതേ സമയം വിയറിംഗ് കോട്ട് 0.05 മീറ്റർ കനത്തിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്തിലൂടെ താഴെ പറയും പ്രകാരം അധികം അളവിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചെയ്ത അളവ്(മീറ്ററിൽ)				ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ്(മീറ്ററിൽ)				അധികം
നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	നീളം	വീതി	കനം	ആകെ	
6.15	1.2	0.15	1.107	6.15	1.2	0.10	0.738	0.369
12.15	1.2	0.15	2.187	12.15	1.2	0.10	1.458	0.729
9.10	1.2	0.15	1.638	9.10	1.2	0.10	1.092	0.546
7.05	1.2	0.15	1.269	7.05	1.2	0.10	0.846	0.423
13.15	1.2	0.15	2.367	13.15	1.2	0.10	1.578	0.789
13.18	1.2	0.15	2.372	13.18	1.2	0.10	1.582	0.79
16.90	1.2	0.15	3.042	16.90	1.2	0.10	2.028	1.014
13.65	1.2	0.15	2.457	13.65	1.2	0.10	1.638	0.819
12.70	1.2	0.15	2.286	12.70	1.2	0.10	1.524	0.762
14.40	1.2	0.15	2.592	14.40	1.2	0.10	1.728	0.864
13.80	1.2	0.15	2.484	13.80	1.2	0.10	1.656	0.828
11.60	1.2	0.15	2.088	11.60	1.2	0.10	1.392	0.696
6.60	1.2	0.15	1.188	6.60	1.2	0.10	0.792	0.396
2.20	1.2	0.15	0.396	2.20	1.2	0.10	0.264	0.132
6.70	1.2	0.15	1.206	6.70	1.2	0.10	0.804	0.402
9.40	1.2	0.15	1.692	9.40	1.2	0.10	1.128	0.564
7.95	1.2	0.15	1.431	7.95	1.2	0.10	0.954	0.477
3.60	1.2	0.15	0.648	3.60	1.2	0.10	0.432	0.216
2.40	1.2	0.15	0.432	2.40	1.2	0.10	0.288	0.144
9.4	1.2	0.15	1.692	9.4	1.2	0.10	1.128	0.564
ആകെ			34.57 Ltd To 34.26				23.05	11.524

2 - ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ്- തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി

പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.06 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ 1.10 മീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജിന്റെ സെന്ററിംഗി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാ6 നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഇനത്തിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തിയിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 4.1.5)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 4.1.8)	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
പറപ്പൂർകുളം കോണോംപാറ കൈതോട്(897/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ ശ്രീ.ഇ.കെ.മൊയ്തീൻ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.8% ഫണ്ട് - നഗരസഭയായം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/ TS-105/2023-24 തീയതി:16-02-2024, തുക : 50,00,000 കരാർ - 274/2023-24/13-03-2024 തുക : 3965928 അളവ് പുസ്തകം - 197 &198/23-24	1.03 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് 34.26 M ³	253995 @ 7413.74/ M ³	158068 @6857.61/M ³ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവ് 23.05 M ³	120891 (95927+17267+ 6523+1174)
	1.07 സെന്ററിങ്	103235 @820.89/	42434 @337.42/M ³	76623 (60801+10944+4134+744)

കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44%				
ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3596420(നികുതികൾ ഒഴികെ)				
വൗച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000360	&ഷെട്ടിൻ	M ²		
/06-08-2024	125.76m ²			
തുക :4010009+ 283665				
PM 100500-24000991				
/07-02-2025				
തുക : 256886+ 17888				
ആകെ				197514

മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അധികമായി നൽകിയ 197514 രൂപ ഉത്തരവാദികളിനെന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കാനുമാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 75 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നഷ്ട തുക ഉത്തരവാദിയായ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-9 കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് - മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്തതിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകി- നഷ്ടം 45440 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മുകളിലെച്ചെടുത്തതിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 45440 രൂപ അധികം നൽകി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 1.01 ആയി സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മുകളിലെച്ചെടുത്തതിന് DSR കോഡ് 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1.50 M ൽ അധികരിക്കാൻ വീതിയിൽ മണ്ണ് കിളച്ച് നീക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകാവുന്നതെന്ന് ഡാറ്റയിലുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വീതി മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും 2 മീറ്ററിൽ കൂടുതലായതിനാൽ കോഡ് 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ ഇനത്തിന് DSR കോഡ് 2.6 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
കിയാൽപടി - ഒറുവം കടവ് കൈതോട് (802/25)	Earth Work Excavation 441.738m ³	131638 @ 298/M ³	95137 @ 215.37/M ³	45440 (36501 + 6570 +2008 + 361)
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ (ശ്രീ.പി.എം.അബ്ദുൽ കരീം സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 5.5% ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/TS-85/2023-24 തീയതി:09-02-2024, തുക : 1,00,00,000 കരാർ - 229/2023-24/26-02-2024 തുക : 8028813.46 അളവ് പുസ്തകം - 130/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം :	(എം.ബുക്ക് പേജ് 03 ൽ കാണിച്ച 93.964 M ³ ൽ നിന്നും 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ കുറവ് വരുന്ന 60.931 M ³ കുറച്ചത് + പേജ് 03 ൽ കാണിച്ച 408.705 M ³)			

8028814(നികുതി ഒഴികെ)				
വാച്ചർ നമ്പർ : PM				
100500-24001202				
/22-03-2025				
തുക : 9152848 + 503406				

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 06-03-2026 ന് നൽകിയ 50 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 45440 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-10 കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 - പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനുള്ള തുക കൂടി കൈപ്പറ്റിയതിലൂടെ 28734 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി 34.51 M³ ഉറച്ച പാറ പൊളിച്ചെടുത്തിന് (Excavation In Hard Rock) MOF സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ് 3.9.2 B പ്രകാരം കരാറുകാരന് 474442 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ അനുസരി. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പാറയുടെ 50% പുനരുപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രകാരം പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാറ്റയിൽ പ്രത്യേക നിരക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ ലഭ്യമാകുന്ന പാറ 1 കിലോ മീറ്റർ അകലെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക നിരക്കും ഡാറ്റയിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പൊളിച്ചെടുത്ത പാറ പുനരുപയോഗത്തിനായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഡാ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിനായി നൽകുന്ന നിരക്കും (P&M 171 നിരക്ക് 46.43/M³) സ്റ്റാക്കിങ്ങിനുള്ള നിരക്കും (M-089 നിരക്ക് 739.36/M³) കുറവ് ചെയ്താണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം കുറവ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല.

പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
കോതേങ്ങൽ റോഡ് കയറ്റം ചുരുക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കൽ വാർഡ് 35 (758/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.അബ്ദുൽ റഷീദ്.എൻ ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ) സാങ്കേതികാനുമതി : 83811/2023-24 തീയതി: 17-02-2024, തുക - 100000 കരാർ - 255/2023-24/06-03-2024, തുക : 83207 അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% ബിൽ നമ്പർ - 2415014700240178895 /21-12-2024 തുക : 327173 മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 286994(നികുതി ഒഴികെ)	പാറ പൊളിച്ചെടുക്കൽ 34.571 M ³	47442 @ 1372.30/M ³ (15% Below Estimate Rate) എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @1614.48/M ³	23091 @ 667.92/M ³ (15% Below Estimate Rate) എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് @785.79/M ³	28734 (24351 + 4383)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 28-02-2026 ന് നൽകിയ 11 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 28734 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-11 കടലുണ്ടിപ്പുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൃപാറക്കടവ് - വിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ്- ചെയ്താത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി - നഷ്ടം 22993 രൂപ

അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേന മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കടലുണ്ടിപ്പുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൃപാറക്കടവ് എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻ 1.12 ആയി പുഴയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ വിംഗ് വാൾ അധിക ഉയരത്തിൽ ചെയ്തതായി കാണിച്ച് തുക നൽകിയത് വഴി 22993 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 17.15 മീറ്റർ വീതിയിലും 7.10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ഇരു വശത്തുമായി 3 മീറ്റർ നീളത്തിലും 7.10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും $0.7 + 0.4/2$ മീറ്റർ വീതിയിലുമായി വിംഗ് വാ നിർമ്മിച്ചതായി എം.ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 13 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 09-03-2026 ന് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുടെയും (ഇൻ ചാർജ്ജ്) ഓവർസിയറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ 6.60 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെ വിംഗ് വാളുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ഇപ്രകാരം ചെയ്താത്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തുക നൽകിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക DSR 5.2.2	നൽകാവുന്ന തുക	അധികം (18% GST+ Centage Charge + 18% GST On Centage Charge)
കടലുണ്ടിപ്പുഴ - മുണ്ടുപറമ്പ് കൃപാറക്കടവ് (925/25) അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ : ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.മുനീർ.പി.പി സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് : 6.5% ഫണ്ട് - നഗരസഞ്ചയം സാങ്കേതികാനുമതി : FIT/1.12 TS-127/2023-24 തീയതി:02-03-2023, സംരക്ഷണ തുക : 40,00,000 ഭിത്തി കരാർ - 322/2023-24/16-03-2024 കോൺക്രീറ്റ് തുക : 3182163 23.44 M ³ അളവ് പുസ്തകം - 106/23-24 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് :36.44% ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയം : 3152092 (നികുതികൾ ഒഴികെ) വാച്ചർ നമ്പർ : PM 100500-24000814 /30-11-2024 തുക : 3593385 + 237667	1.12 സംരക്ഷണ ഭിത്തി കോൺക്രീറ്റ് 23.44 M ³	258372 @ 11022.71/ M ³	240075 @11022.71/M ³ (ചെയ്ത അളവ് 21.78m ³)	22993 (18297+3293+ 1189+214)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 10-03-2026 ന് നൽകിയ 94 ാം നമ്പർ ഓഡി എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 22993 രൂപ ഉത്തരവാദിയാ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-12 നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം- സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 11841 രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3

(2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ശരാശരി 1 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരം വരുന്ന ഡ്രൈനേജുകളും സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ആയതിനാൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 11841 രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു. പ്രവൃത്തി സംബന്ധി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 5.9.3)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 5.9.1)	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം(652/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.ഷറഫുദ്ധീൻ.പി ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) സാങ്കേതികാനുമതി : 106683/2023-24 തീയതി: 30-11-2023, തുക : 100000 കരാർ -234/2023-24/26-02-2024 തുക: 83207 അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% ബിൽ നമ്പർ - 24150147002401077294 /21-12-2024 തുക : 98174 ആകെ മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 83197 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് 20.759m ²	17040 @820.86/M ²	7005 @337.42/M ³	11841 (10035+1806)

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 02-03-2026 ന് നൽകിയ 17 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 11841 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണ എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയതിലൂടെ 11841 രൂപ രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇനം 2 ആയി ഡ്രൈനേജ് സ്റ്റാമ്പിന് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR 5.9 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 5.9.3 എന്ന കോഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര, ബാൽക്കൺ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് നൽകുന്നതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ Adjustable Telescopic Prop 3 (2.02-3.75m) എന്ന ഇനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ശരാശരി 1 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരം വരുന്ന ഡ്രൈനേജുകളും സെന്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 5.9.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ആയതിനാൽ സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗിന് തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 11841 രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു. പ്രവൃത്തി സംബന്ധി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക (DSR 5.9.3)	നൽകാവുന്ന തുക (DSR 5.9.1)	അധികം (18% GST ഉൾപ്പെടെ)
നമ്പീശൻ കോളനി - കോരങ്ങാട് ഡ്രൈനേജ് പുനരുദ്ധാരണം(652/25) കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.ഷറഫുദ്ധീൻ.പി ഫണ്ട് - വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) സാങ്കേതികാനുമതി : 106683/2023-24 തീയതി: 30-11-2023, തുക : 100000 കരാർ -234/2023-24/26-02-2024 തുക: 83207	സെന്ററിങ് & ഷട്ടറിങ് 20.759m ²	17040 @820.86/M ²	7005 @337.42/M ³	11841 (10035+1806)

അളവ് പുസ്തകം -E-Mbook
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44%
ബിൽ നമ്പർ - 24150147002401077294
/21-12-2024
തുക : 98174

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 02-03-2026 ന് നൽകിയ 17 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 11841 രൂപ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-13 അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം - ഡ്രൈ റബിൾ മേസന്റി പോയിന്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി

മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ മുഖേന നടത്തിയ അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഇനം 5 ആയി ഡ്രൈ റബിൾ മേസന്റിയിൽ സിമന്റ് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റിംഗ് ചെയ്തതിന് DSR ലെ 13.33.1 എന്ന കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരം ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്ക നൽകിയതിലൂടെ 6558 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ഇനം, അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക DSR 13.33.1	അധികം (18% GST+ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് + 18% GST ഉൾപ്പെടെ)
അഞ്ചിനിക്കുളം നവീകരണം (889/25) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി സിഡ്കോ സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് - 6.5% കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.പി.പി.മുനീർ ഫണ്ട് - നഗരസഭയായും സാങ്കേതികാനുമതി : KSCDN/41/09-11-2022, തുക : 2,00,00,000 കരാർ -62/2022-23/30-12-2022 തുക: 15912554.51 അളവ് പുസ്തകം - 105/2022-23 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 36.44% വൗച്ചർ നമ്പർ - P-M100500-25000819 /20-12-2024, തുക :6905971 + 458952 ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയം - 10100577.48 (നികുതികൾ ഒഴികെ)	1.07(extra Item) സ്റ്റോൺ പോയിന്റിംഗ് 372.525 M ²	131159 @ 352.08/M ²	125940 @338.07/M ² (Estimate Rate)	6558 (5219 +939+ 339+61)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് 07-03-2026 ന് നൽകിയ 72 ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 6558 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-14 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം നൽകി.;ചെലവു തുക നിരാകരിക്കുന്നു.

പദ്ധതി	പബ് സെറ്റ് വിതരണം 464/25
അടങ്കൽ	2,00,000/- (പൊതു വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം)

നിർവ്വഹണം	കൃഷി ഓഫീസർ
ചെലവ്	1,77,099/- BRN. 24150147002701669025/24.03.2025 – 67650/- 24150147002701412401/03.03.2025 – 62199/- 24150147002701523851/12.03.2025 – 47250/-

1). പദ്ധതിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ചുവടെ ചേർത്ത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പേര്	അക്കൗണ്ട് വിവരം	അനുവദിച്ച തുക	ബിൽ, വൗച്ചർ നം
മുസ്തഫ, വാർഡ് 2	UBIN0555941559402010012444	10,000/-	24150147002701412401/03.03.2025
സുബിൻ കണ്ണഞ്ചിറ	CNRB0000755110051512376	10,000/-	24150147002701669025/24.03.2025 – 67650/-

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2). ഗുണഭോക്താക്കൾ പമ്പ് സെറ്റ് , അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നമുറ ചെലവിന്റെ 50% -പരമാവധി 10000 രൂപ- എന്ന നിരക്കിലാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അബ്ദുൽ അസീസ് , പട്ടർകടവൻ ഹൗസ്, പട്ടർകടവ് , മലപ്പുറം എന്ന ഗുണഭോക്താവ് Bestwel Enterprises എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പറിലെ നിന്ന് INV -121/24-25 Date. 20.03.2025 പ്രകാരം 23020 രൂപക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് , അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 8200/- രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 59/24-25/06.03.2026 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് അനുവദിച്ച 20,000 രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു. ആയ ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-15 ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം- ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല- നഷ്ട തുക അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു.

നഗരസഞ്ചയം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അക്രിഡറ്റഡ് ഏജൻസിയായ SIDCO (PMC Work) മുഖേനയാൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 4.5% Centage Charge ലാണ് SIDCO പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള മുനിർ.PP എന്ന കരാറുകാരനാണ്. 30.12.22 ന് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി 29.12.23 ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി - ആലത്തൂർ പടി ഇരിയിൽ കാടേരിമുക്ക് കൈത്തോട് നവീകരണം

പ്രോജക്ട് - SO-674/25

ഫണ്ട് - CFC (നഗരസഞ്ചയം)

പാർട്ട് ബിൽ-

CO32395002516/31.3.23 – 10638790/-

CO72325765582/15.7.23 – 12,04,130 /-

CO72325291719/15.7.23 – 2,67,58,447/-

ഫൈനൽ ബിൽ - 1,09,15,573/-

വൗച്ചർ നം. PM-100500-24001230/28.3.2025

എം. ബുക്ക് - 108 /2022, 109 /2022, 110 /2022, 111 /2022, 154 /2021

കരാർ - 60/30.12.22 (Triplicate)

മൂല്യനിർണ്ണയം - 49995686

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

TS- KSCDN/37/2022 –5,00,00,000

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക കനം നൽകിയതിനാലും ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് കാരണവും 48,94,251 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും അക്രിഡറ്റഡ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും തുക കുറയ്ക്കണമെന്നും 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ 75/1.2.2025 നമ്പർ ഓഡിറ്റ്

എൻക്വയറിയിലൂടെ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഫൈനൽ ബിനൽകിയപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ അവസാന ബി അനുവദിച്ചതിനാൽ അധികമായി അനുവദിച്ച 48,94,251 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസി.എഞ്ചിനീയറുടേ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു.

(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 98/2024-25/11.3.2026 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)

ഭാഗം-4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയം-ഒടുക്ക് പരിശോധന

മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/22 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ).	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക.	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക.	റിമാർക്സ്.
48	273000	273000	0	-

*01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേത് ഒഴികെ.

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ).

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക.	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക.	റിമാർക്സ്.
1	5000	5000	0	0

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-07-2024 മുതൽ 31.07.2024 വരെ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ).

ഇല്ല.

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ).

ഇല്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നൽകിയിരുന്നു. എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം.	പരിശോധിച്ച തീയതി.	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി.
2024-25	26.02.2026 മുതൽ 10.03.2026	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി.

4-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല.

4-4 ഡെപ്യൂട്ടി റവർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ചെക്ക് നം./ തീയതി	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
KSEB	1073/25	1)18656/-	621015/-	0	പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	621015/-

		(506076/17.2.25) 2)78715/- (506079/25.2.25) 3)35908/ (506076/17.2.25) 4)27905/- (506092/15.3.25) 5)137038/ (506095/24.3.25) 6)22793/- (506095/24.3.25) 7)300000/- (506094/30.3.25)			
--	--	--	--	--	--

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി.	തൻവർഷത്തെ വായ്പ തുക.	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ബാക്കി.	തൻവർഷം അടച്ചത്.		വർഷാവസാന ബാക്കി.
				മുതൽ	പലിശ	
HUDCO (PMAY ലൈഫ് അർബൻ ഭവനപദ്ധതി.)	ജി.ഒ.എം.എസ്)/68/2018/ എൽ. എസ്.ജി.ഡി തി.18.05.18	0	168119802	32866468	0	135253334
KURDFC (Market Loan)	ലഭ്യമല്ല	0	16836253	0	0	16836253

കുറിപ്പ് -

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലഭ്യമാക്കി വിവരങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വാർഷിക കണക്കുമാറ്റ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പരാമർശം 1-1-19 കാണുക

4-7 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4650000
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	--
ആകെ	4650000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	--
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	4650000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി	46,00,000
KURDFC Investment	50,000
ആകെ	46,50,000

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം.	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക.	ഈടാക്കിയ തുക.	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും.	രശീതി നമ്പർ/തീയതി.
2022-23	1-21	12600	ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ AFO മലപ്പുറം	R-M100500-24004294/18.05.2024
2020-21	1-21	4194	ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ മുനിസിപ്പൽ	R-M100500-24007176/21.06.2024

			ഓഫീസ്	
2021-22	3-1	38545	ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ കൺവീനർ അംഗനവാടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ	R- M100500-24021565/14.01.2025
2021-22	3-1	12409	ശ്രീ കുഞ്ഞിമൊയ്തു കെ കെ കൺവീനർ അംഗനവാടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ	R- M100500-24021563/14.01.2025
2021-22	3-1	108026	ശ്രീമതി ശാലിനി പി കൺവീനർ അംഗനവാടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ	R- M100500-24021576/14.01.2025
2021-22	3-1	114268	ശ്രീ ബഷീർ അഹമ്മദ് കെ കൺവീനർ അംഗനവാടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ	R- M100500-24021843/18.01.2025
2021-22	3-4	150637	വള്ളിയാർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി	R- M100500-24021880/20.01.2025
2019-20	3-1	10424	മുഹമ്മദ് കോയ ബാപ്പു	R- M100500-24038108/15.03.2025
2021-22	3-2	24325	പി.എം. നജീബ് കോൺട്രാക്ടർ	R- M100500-24038096/15.03.2025
ആകെ		4,75,428		

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

നഗരസഭയിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1998-99 1999-00	56	2004-05	8.5	ടൗൺ ഹാൾ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2002-03 ചെലവ്	2(43)	2006-07	4.20.2	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ പണം തിരിമറി 30000/- രൂപ	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2001-02 ചെലവ്	2.3(ബി)	2006-07	4.20.1	നികുതി വരുമാനം കാലഹരണപ്പെട്ടത് വഴി നഷ്ടം. 612727/- രൂപ	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2002-03 ചെലവ്	2(42)	2006-07	4.20.4	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2002-03 ചെലവ്	2(31)	2006-07	4.20.4	വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2002-03	2(37)	2006-07	4.20.5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് റെസാക്കിയില്ല (അംഗനവാടി കെട്ടിടം) 22,115/- രൂപ.	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2000-01 (വരവ്)	2.2	2006-07	-	-	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.
2013-14,2014-15	3.2	2016-17	4.9.3	വാടകകാരനിൽ നിന്നും ലക്ഷ്യ റിസാക്കിയില്ല	നിയമസഭ സമിതിയുടെ പരിഗണനയിൽ.

4-10 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(ബി). സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഹുടാക്കിയ തുക.

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		സ്വയം അടവാക്കിയ തുക (രസീത് നമ്പർ, തീയതി)	റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ ഹുടാക്കിയ തുക, രസീത്	കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ		ആകെ ലഭ്യമായ തുക	അവശേഷിക്കുന്ന തുക
				നമ്പറും തീയതിയും	തുക			ഉൾപ്പെട്ട തുക	ഹുടാക്കിയ തുക		
1	1996-97	41 42a 42b 43 44 47 49 50 51 70	ശ്രീ.എം.കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി	LF 16147/ Spl.Cell/ SC3/00/07.01.2012	3891	921 (Rt. 33676/ 43/Dated 31-1-2011	468 78 78 500 60 1174 220 214 149 950	0	--	3891	0
2	1996-97	30 32 35 36	ശ്രീ.എം.കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി	LF 16147/ Spl.Cell/ SC3/00/07.01.2012	1238	1238/- 2657/14/13) തീയതി, 27-10-14	-	-	-	1238	0
3	1997-98	27 28 29 30 31	ശ്രീ. ടി. സന്തോഷ്.	LF 8597/ Spl.Cell, SC3/2001 തീയതി, 3-03-2003	12633	6447/- 112082, 112083 തീയതി, 18-07-19	-	-			6186

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം.

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	1373296091
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	756024743
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	8798259
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	26,98,09,139

(ബി). മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	

[illegible]

3-12		11841	1- ശ്രീ. ബാബു പി ടി , മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ 2- ശ്രീമതി. നീന എൽ, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
3-13		6558	സിഡ്കോ
3-14		20000	ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ആർ , കൃഷി ഓഫീസർ
3-15		48,94,251	ശ്രീ. ബാബു പി ടി , മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
ആകെ		8798259	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-30	2,55,000	ശ്രീമതി ഹസീന കെ പി , സെക്രട്ടറി
1-31	6,21,015	ശ്രീമതി ഹസീന കെ പി, സെക്രട്ടറി
1-37	6,25,000	ശ്രീ മധുസൂദനൻ, ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ
1-48	38,900	ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ ആർ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-49	5,32,697	ഡോ. അലിഗർ ബാബു. സി, സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്ജ്) താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം
1-51	1,63,676	ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ആർ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-54	2,51,993	ഡോ. രാജഗോപാലൻ. കെ, സി, സൂപ്രണ്ട് (ഇൻ ചാർജ്ജ്) താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മലപ്പുറം
1-57	70,77,000	ശ്രീമതി ഹസീന കെ പി , സെക്രട്ടറി
1-66	26,02,43,858	ശ്രീമതി ഹസീന കെ പി , സെക്രട്ടറി
	26,98,09,139	

(സി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം.

ഇല്ല.

(ഡി). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.

ഇല്ല.

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീ.ജസ്റ്റിൻ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയർ	ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ്, തെക്കാട്ടുകര പി.ഒ, ആലുവ 683106 ഫോൺ: 0484 2623642 ഇ മെയിൽ :Fitkerala@Yahoo.Co.In	ലഭ്യമല്ല
ശ്രീ.ബൈജു.ടി.പി, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ(പ്രോജക്ട്സ്)	ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ്, തെക്കാട്ടുകര പി.ഒ, ആലുവ 683106 ഫോൺ: 0484 2623642 ഇ മെയിൽ	ലഭ്യമല്ല

	:Fitkerala@Yahoo.Co.In	
ശ്രീ. ബാബു പി ടി , മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ	(റിട്ടയേഡ്)	പ്രതികാട്ടിൽ ഹൗസ്, തലയോലപറമ്പ് പി.ഒ, കോട്ടയം ഇ മെയിൽ: Aemlpmmunicipality@Gmail.Com മൊബൈൽ 9495942020
ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ ആർ,കൃഷി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ	കൃഷിഭവൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മലപ്പുറം	അരണ്യ, കോവിലകത്ത് മുറി നിലമ്പൂർ പിൻ :679329 പെൻ നമ്പർ :383966 മൊബൈൽ നമ്പർ:9447751571 ഇമെയിൽ:Afompm@Gmail.Com

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്രമ നമ്പർ.	ഓഡിറ്റ് വർഷം.	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം.	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം.
1	1973-74	എൽ.എഫ്.എം.3/208/85 തി.20.03.1985	29
2	1974-75	എൽ.എഫ്.എം.3/273/1984 തി.27.04.1986	50
3	1975-76	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(2) തി.24.10.2014	1
4	1977-78	എൽ.എഫ്.എം.3/487/80 തി.26.05.1990	97
5	1980-81	എൽ.എഫ്.എം.3/980/84 തി.31.01.1985	42
6	1981-82	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(6) തി.24.10.2014	2
7	1982-83	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(7) തി.27.10.2014	6
8	1983-84	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(8) തി.27.10.2014	9
9	1984-85	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(9) തി.27.10.2014	9
10	1985-86 1986-87	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(10) തി.27.10.2014	8
11	1987-88 1988-89	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(11) തി.27.10.2014	4
12	1989-90 1990-91	എൽ.എഫ്.എം.20/2657/14(12) തി.27.10.2014	2
13	1997-98	എൽ.എഫ്.എം.20/1828/18 തി.27.02.2015	9
14	1998-99	എൽ.എഫ്.എം.20/1830/14 തി.27.02.2015	20
15	1999-00	എൽ.എഫ്.എം.20/1786/09 തി.04.06.2011	33
16	2000-01 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.എം.11/1774/09 തി.26.07.2010	51
17	2000-01 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം.11/1775/2009 തി.05.02.2010	10

ക്രമ നമ്പർ.	ഓഡിറ്റ് വർഷം.	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം.	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം.
18	2001-02 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.എം-20/1776/09 തി.28.05.2011	36
19	2002-03 ചെലവ്	എൽ.എഫ്.എം-4/970/05 തി.03.04.2007	51
20	2002-03 വരവ്	എൽ.എഫ്.എം-18/1330/08 തി.09.12.2009	6
21	2003-04	എൽ.എഫ്.എം-20/1778/09 തി.28.05.2011	20
22	2004-05	എൽ.എഫ്.എം-20/856/2011 തി.13.07.2011	56
23	2005-06	എൽ.എഫ്.എം-20/573/2011 തി.18.02.2012	28
24	2006-07	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം-20/2091/2015 തി.07.10.2015	32
25	2007-08	എൽ.എഫ്.എം-20/575/2010 തി.01.02.2012	24
26	2008-09	എൽ.എഫ്.എം-20/196/2011 തി.07.02.2012	39
27	2009-10 2010-11 2011-12	എൽ.എഫ്.എം-20/2899/12 തി.11.11.2012/06.12.13	36
28	2012-13	എൽ.എഫ്.എം-20/1831/14 തി.02.12.2014	24
29	2013-14 2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/2142/2016 തി: 10.08.2016	42
30	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/239/2017 തി:18.04.2018	15
31	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/2451/2017 തി:22.03.2018	21
32	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/1077/2019 തി:06.01.2020	22
33	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/1040/20 തി:13.11.2020	26
34	2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/244/22 തി. 05.01.2024	14
35	2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/1304/22 തി. 06.12.2022	32
36	2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/592/2023 തി. 05.10.2023	72
37	2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/101/2024 തി. 05.07.24	65
38	2023-24	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.20/229/2025 തി. 26.11.25	106

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡികകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ സത്നപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടം ടി വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം

Annexure-1
Audit Certificate

- i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1/1 dated 1/1 dated 07-11-2025 and submitted on 30-11-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Malappuram Municipality as per section 295(4) of Kerala Municipality act 1994, Kerala Municipality (Accounts) rules 2007, Kerala Local Fund Audit Act 1994, Kerala Local Fund Audit Rules 1996, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
- ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of Local Bodies issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
- iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Malappuram Municipality as on 31-03-2025

Date: 16/04/2026

Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Malappuram Municipality for the Year 2024-2025.

1. Major Observations

NIL

2. Other Observations

1. The Asset Register is not updated.
2. All the documents prescribed in rule 58 (2) (e),(f),(3) of the Kerala Municipality Accounting Rules, 2007 are not annexed to the annual financial statements.
3. Deposit register has not been produced for audit.
4. Worksheet for the calculation of Depreciation for fixed assets was not produced for auditing.
5. Seperate ACR is not maintained for Special Purpose Grant
6. Bank book has not been produced for audit.
7. Bank book balance has been recorded wrongly in reconciliation statement
8. Bank accounts SBI 67161689963, Indian Bank Padna Likhna Abhiyan 7176829720 are not included in AFS
9. Cheques amounting to 3,98,22,788/- deposited in the bank have not been credited till date. As the details of these cheques were not properly recorded in the reconciliation statement the period to which the amount pertains could not be ascertained.
10. Cheques amounting to 2,12,62,521/- issued from municipality have not been debited till date. As the details of these cheques were not properly recorded in the reconciliation statement the period to which the amount pertains could not be ascertained.
11. No action has been taken to verify the nature of the Rs. 2,96,36,507/- that was directly credited to the institution's bank account without

being included in the municipality's accounts and adjust the account.

12. No action has been taken to verify the nature of the Rs. 14,25,192/- that was directly debited from the institution's bank account without being included in the municipality's accounts and adjust the account.

13. Pass book of the following accounts has not been produced for audit

Sl no	Bank/ Account number	Bank book balance as per AFS (B17, RCB)
1	Canara 2353101011204 NULM	0
2	Canara MP LADS Binoy Viswam 110145755600	0
3	IDBI Special Assistance and UIDF 0209104000284783	26257683
4	Other Cooperative Bank 10410000007315	3034178
5	Union Bank SAND 510101001593421	121072
6	District Treasury Malappuram TSB loan KSDC 715011400000153	0
7	District Treasury Malappuram TSB PF loan 799010100380944	0

14.Expenditure in ACR the following grants does not match with AFS

Sl No.	Fund	Expenditure	
		ACR+ Source Deduction	AFS I6 + B3
1	CFC (Tied)	501727654	491809687
2	Development fund general	9,15,54,048	1,66,35,066

15. Expenditure in Sulekha statement the following grants does not match with AFS

Fund	Expenditure		
	Sulekha Statement	AFS (I-6 + B-3)	Difference
Central Finance Commission grant	499143176	491809687	7333489
Development fund general	88825612	1,66,35,066	872190546

16. Income from different grants does not included in AFS

17.Value of accumulated depreciation exceeds asset value

18.The supporting documents for Recoveries payable-Audit recovery (Head-3502018) are not produced for auditing

19.Loan details in register mismatch with AFS

20. Investment register has not been uptodated

21.Grant/special fund balance does not tally with bank account opened for the purpose

22.The actual balance of revenue is not reflected in AFS

23. Receipt and payment of AUEGS does not tally with AFS

24. vouchers substantiating the journal entries relating to prior period income were not produced for audit

25.Prior period income was deducted from the annual accounts

26. Details regarding the balance amount remaining to be spent from the beneficiary contribution were not furnished for audit

27. Details regarding the balance amount remaining in suspense account does not produced for audit

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

